

直轄河川重要水防箇所調書

斐伊川水系斐伊川

番号	河川名	地先名 (水防管理団体)	区間			種別	区分	重要度	重要理由	水防工法	担当 出張所	県当 担事務所
			左右岸	距離標	延長(m)							
325	斐伊川	出雲市出島町 ～灘分町 (出雲市)	左	0k135 ～ 0k300	165	越水(溢水) 堤体漏水 基盤漏水	B B B	B	高さ不足 法崩れ・すべり	積土のう 裏シート張り 月の輪	平田 出張所	出雲 県土整備 事務所
325-1	〃	〃	〃	0k300 ～ 0k500	200	越水(溢水) 堤体漏水 基盤漏水	B B B	B	高さ不足 法崩れ・すべり	積土のう 裏シート張り 月の輪	〃	〃
326	〃	出雲市灘分町 (出雲市)	〃	0k500 ～ 0k650	150	越水(溢水) 堤体漏水 基盤漏水	B B B	B	高さ不足 法崩れ・すべり	積土のう 裏シート張り 月の輪	〃	〃
326-1	〃	〃	〃	0k650 ～ 1k100	450	越水(溢水) 堤体漏水 基盤漏水	B B B	B	高さ不足 法崩れ・すべり	積土のう 裏シート張り 月の輪	〃	〃
326-2	〃	〃	〃	1k100 ～ 1k650	550	越水(溢水) 堤体漏水 基盤漏水	B B B	B	高さ不足 法崩れ・すべり	積土のう 裏シート張り 月の輪	〃	〃
326-3	〃	〃	〃	1k650 ～ 1k700	50	堤体漏水 基盤漏水	B B	B	法崩れ・すべり	積土のう 裏シート張り 月の輪	〃	〃
329	〃	出雲市灘分町(出雲市) 出雲市島村町(出雲市)	左 右	1k680	—	工作物	B	B	余裕高不足	(灘 橋)	〃	〃
329-1 (1)	〃	出雲市灘分町 (出雲市)	左	1k750 ～ 1k900	150	越水(溢水)	B	B	高さ不足	積土のう	〃	〃
329-1 (3)	〃	〃	〃	1k900 ～ 2k100	200	堤体漏水 基盤漏水	B B	B	断面不足	積土のう 裏シート張り 月の輪	〃	〃
329-1 (2)	〃	〃	〃	2k100 ～ 2k200	100	越水(溢水) 堤体漏水 基盤漏水	B B B	B	高さ不足 断面不足	積土のう 裏シート張り 月の輪	〃	〃
330	〃	〃	〃	2k200 ～ 2k270	70	越水(溢水) 堤体漏水 基盤漏水 旧川跡	B B B B	B	高さ不足 断面不足	積土のう 裏シート張り 月の輪	〃	〃
332	〃	〃	〃	2k270 ～ 2k300	30	越水(溢水) 堤体漏水 基盤漏水	B B B	B	高さ不足 断面不足	積土のう 裏シート張り 月の輪	〃	〃
332-1	〃	〃	〃	2k300 ～ 2k500	200	越水(溢水) 堤体漏水 基盤漏水	B B B	B	高さ不足 断面不足	積土のう 裏シート張り 月の輪	〃	〃
332-2	〃	〃	〃	2k500 ～ 2k700	200	越水(溢水) 堤体漏水 基盤漏水	B B B	B	高さ不足 断面不足	積土のう 裏シート張り 月の輪	〃	〃
332-3	〃	〃	〃	2k700 ～ 2k900	200	越水(溢水) 堤体漏水 基盤漏水	B B B	B	高さ不足 断面不足	積土のう 裏シート張り 月の輪	〃	〃
332-4	〃	〃	〃	2k900 ～ 3k200	300	越水(溢水)	B	B	高さ不足	積土のう	〃	〃

直轄河川重要水防箇所調書

斐伊川水系斐伊川

番号	河川名	地先名 (水防管理団体)	区間			種別	区分	重要度	重要理由	水防工法	担 当	県 当
			左右岸	距離標	延長(m)						出張所	担 務 所
332-5	〃	〃	〃	3k200 ～ 3k230	30	越水(溢水)	B	B	高さ不足	積土のう	平田出張所	出雲県土整備事務所
332-6	〃	〃	〃	3k230 ～ 3k330	100	越水(溢水)	B	B	高さ不足	積土のう	〃	〃
332-7	〃	〃	〃	3k330 ～ 3k550	220	越水(溢水)	B	B	高さ不足	積土のう	〃	〃
333-1	〃	〃	〃	3k550 ～ 3k700	150	越水(溢水)	B	B	高さ不足	積土のう	〃	〃
334	〃	〃	〃	3k700 ～ 3k800	100	越水(溢水)	B	B	高さ不足	積土のう	〃	〃
334-1 (1)	〃	〃	〃	3k800 ～ 4k075	275	越水(溢水)	B	B	高さ不足	積土のう	〃	〃
334-2	〃	〃	〃	4k075 ～ 4k175	100	越水(溢水)	B	B	高さ不足	積土のう	〃	〃
334-3	〃	〃	〃	4k175 ～ 4k300	125	越水(溢水) 堤体漏水 基盤漏水	B B B	B	高さ不足 断面不足	積土のう 裏シート張り 月の輪	〃	〃
335	〃	出雲市灘分町（出雲市） 出雲市斐川町坂田（出雲市）	左 右	4k150	—	工作物	A	A	余裕高不足	（瑞穂大橋）	〃	〃
336	斐伊川	出雲市灘分町 （出雲市）	左	4k300 ～ 4k370	70	越水(溢水) 堤体漏水 基盤漏水 旧川跡	B B B 要	B	高さ不足 断面不足	積土のう 裏シート張り 月の輪	〃	〃
336-1	〃	〃	〃	4k370 ～ 4k450	80	越水(溢水) 堤体漏水 基盤漏水	B B B	B	高さ不足 断面不足	積土のう 裏シート張り 月の輪	〃	〃
337	〃	〃	〃	4k450 ～ 4k500	50	越水(溢水) 堤体漏水 基盤漏水	B B B	B	高さ不足 断面不足	積土のう 裏シート張り 月の輪	〃	〃
337-1	〃	出雲市灘分町 ～西代町 （出雲市）	〃	4k500 ～ 4k700	200	越水(溢水) 堤体漏水 基盤漏水	B B B	B	高さ不足 断面不足	積土のう 裏シート張り 月の輪	〃	〃
338	〃	出雲市西代町 （出雲市）	〃	5k680 ～ 5k760	80	旧川跡	要	要			〃	〃
340	〃	出雲市西代町（出雲市） 出雲市斐川町原鹿（出雲市）	左 右	6k310	—	工作物	B	B	余裕高不足	（西代橋）	〃	〃
341	〃	出雲市美談町 （出雲市）	左	8k340 ～ 8k420	80	旧川跡	要	要			〃	〃

直轄河川重要水防箇所調書

斐伊川水系斐伊川

番号	河川名	地先名 (水防管理団体)	区間			種別	区分	重要度	重要理由	水防工法	担当 出張所	県 担当 事務所
			左右岸	距離標	延長(m)							
342-1 (2)	〃	出雲市武志町 (出雲市)	〃	10k550 ～ 11k150	600	堤体漏水 基盤漏水	B B	B	法崩れ・すべり	積土のう 裏シート張り 月の輪	平田 出張所	出雲 県土整備 事務所
343	〃	〃	〃	11k150 ～ 11k200	50	堤体漏水 基盤漏水 旧川跡	B B 要	B	法崩れ・すべり 漏水	積土のう 裏シート張り 月の輪	〃	〃
343-1	〃	〃	〃	11k200 ～ 11k250	50	堤体漏水 基盤漏水	B B	B	法崩れ・すべり 漏水	積土のう 裏シート張り 月の輪	〃	〃
343-1 (1)	〃	〃	〃	11k250 ～ 11k700	450	堤体漏水 基盤漏水	B B	B	法崩れ・すべり	積土のう 裏シート張り 月の輪	〃	〃
343-2 (1)	〃	出雲市大津町 (出雲市)	〃	11k700 ～ 11k800	100	堤体漏水 基盤漏水	B B	B	法崩れ・すべり	積土のう 裏シート張り 月の輪	〃	〃
343-2 (2)	〃	〃	〃	11k800 ～ 12k300	500	堤体漏水 基盤漏水	A A	A	法崩れ・すべり 漏水	積土のう 裏シート張り 月の輪	〃	〃
344-2	〃	〃	〃	12k550 ～ 12k570	20	堤体漏水 基盤漏水	B B	B	法崩れ・すべり	積土のう 木流し・裏シート張り 月の輪	〃	〃
345	〃	〃	〃	12k570 ～ 12k650	80	堤体漏水 基盤漏水 旧川跡	B B 要	B	法崩れ・すべり	積土のう 木流し・裏シート張り 月の輪	〃	〃
346	〃	出雲市大津町（出雲市） 出雲市斐伊町名島（出雲市）	左 右	12k370	—	工作物	B B	B	余裕高不足	（神立橋）	〃	〃
348	〃	出雲市大津町 (出雲市)	左	12k650 ～ 12k700	50	堤体漏水 基盤漏水 旧川跡	B B 要	B	法崩れ・すべり 漏水	積土のう 裏シート張り 月の輪	〃	〃
348-1	〃	〃	〃	12k700 ～ 13k300	600	堤体漏水 基盤漏水 旧川跡	B B 要	B	法崩れ・すべり 漏水	積土のう 裏シート張り 月の輪	〃	〃
348-2	〃	〃	〃	13k300 ～ 13k350	50	堤体漏水 基盤漏水	B B	B	法崩れ・すべり 漏水	積土のう 裏シート張り 月の輪	〃	〃
348-3	〃	〃	〃	13k350 ～ 13k410	60	堤体漏水 基盤漏水 旧川跡	B B 要	B	法崩れ・すべり 漏水	積土のう 裏シート張り 月の輪	〃	〃
348-4	〃	〃	〃	13k410 ～ 13k500	90	堤体漏水 基盤漏水	B B	B	法崩れ・すべり 漏水	積土のう 裏シート張り 月の輪	〃	〃
348-4 (1)	〃	〃	〃	13k500 ～ 13k800	300	堤体漏水 基盤漏水	B B	B	法崩れ・すべり	積土のう 裏シート張り 月の輪	〃	〃
350 (2)	〃	出雲市大津町 ～船津町 (出雲市)	〃	14k750 ～ 14k850	100	越水(溢水) 堤体漏水 基盤漏水	B A A	A	高さ不足 断面不足	積土のう 裏シート張り 月の輪	〃	〃

直轄河川重要水防箇所調書

斐伊川水系斐伊川

番号	河川名	地先名 (水防管理団体)	区間			種別	区分	重要度	重要理由	水防工法	担当 出張所	県当 担事務所
			左右岸	距離標	延長(m)							
350-1	〃	出雲市船津町 (出雲市)	〃	14k850 ～ 14k900	50	越水(溢水) 堤体漏水 基盤漏水	B B B	B	高さ不足 断面不足	積土のう 裏シート張り 月の輪	平田 出張所	出雲 県土整備 事務所
351	〃	〃	〃	14k900 ～ 14k950	50	越水(溢水) 堤体漏水 基盤漏水	B B B	B	高さ不足 断面不足	積土のう 裏シート張り 月の輪	〃	〃
351-1	斐伊川	出雲市船津町 (出雲市)	左	14k950 ～ 15k100	150	越水(溢水) 堤体漏水 基盤漏水	B B B	B	高さ不足 断面不足	積土のう 裏シート張り 月の輪	〃	〃
351-2	〃	〃	〃	15k100 ～ 15k300	200	越水(溢水) 堤体漏水 基盤漏水	B B B	B	高さ不足 断面不足	積土のう 裏シート張り 月の輪	〃	〃
351-3	〃	〃	〃	15k300 ～ 15k550	250	越水(溢水)	B	B	高さ不足	積土のう	〃	〃
351-4	〃	〃	〃	15k550 ～ 15k700	150	越水(溢水)	B	B	高さ不足	積土のう	〃	〃
353	〃	〃	〃	15k700 ～ 16k300	600	越水(溢水)	A	A	高さ不足	積土のう	〃	〃
353-1	〃	出雲市船津町 ～上島町 (出雲市)	〃	16k300 ～ 16k500	200	越水(溢水)	B	B	高さ不足	積土のう	〃	〃
353-2	〃	出雲市上島町 (出雲市)	〃	16k500 ～ 16k700	200	越水(溢水)	B	B	高さ不足	積土のう	〃	〃
353-4	〃	〃	〃	17k050 ～ 17k150	100	越水(溢水)	B	B	高さ不足	積土のう	〃	〃
353-5	〃	〃	〃	17k150 ～ 17k250	100	越水(溢水) 堤体漏水 基盤漏水	A B B	A	高さ不足 断面不足	積土のう 裏シート張り 月の輪	〃	〃
353-6	〃	〃	〃	17k250 ～ 17k300	50	越水(溢水) 堤体漏水 基盤漏水	B B B	B	高さ不足 断面不足	積土のう 裏シート張り 月の輪	〃	〃
354	〃	〃	〃	17k300 ～ 17k350	50	越水(溢水) 堤体漏水 基盤漏水	B B B	B	高さ不足 断面不足	積土のう 裏シート張り 月の輪	〃	〃
354-1	〃	〃	〃	17k350 ～ 17k450	100	越水(溢水)	B	B	高さ不足	積土のう	〃	〃
354-2	〃	〃	〃	18k150 ～ 18k300	150	水衝・洗掘	A	A	水衝・洗掘	木流し	〃	〃
356-1	〃	〃	〃	18k750 ～ 18k800	50	堤体漏水 基盤漏水	B B	B	断面不足	積土のう 裏シート張り 月の輪	〃	〃

直轄河川重要水防箇所調書

斐伊川水系斐伊川

番号	河川名	地先名 (水防管理団体)	区間			種別	区分	重要度	重要理由	水防工法	担当 出張所	県 担務所
			左右岸	距離標	延長(m)							
356-1 (1)	〃	〃	〃	18k800 ～ 18k900	100	堤体漏水	A	A	断面不足	積土のう 裏シート張り 月の輪	平田 出張所	出雲 県土整備 事務所
						基盤漏水	A	A	法崩れ・すべり	月の輪		
356-6	〃	〃	〃	18k900 ～ 19k100	200	堤体漏水	A	A	断面不足	積土のう 裏シート張り 月の輪	〃	〃
						基盤漏水	A	A	法崩れ・すべり	月の輪		
356-7	〃	〃	〃	19k100 ～ 19k500	400	堤体漏水	A	A	断面不足	積土のう 裏シート張り 月の輪	〃	〃
						基盤漏水	A	A	法崩れ・すべり	月の輪		
356-8	〃	〃	〃	19k500 ～ 19k900	400	堤体漏水	A	A	断面不足	積土のう 裏シート張り 月の輪	〃	〃
						基盤漏水	A	A	法崩れ・すべり	月の輪		
356-2	〃	〃	〃	19k900 ～ 20k050	150	堤体漏水	A	A	法崩れ・すべり	積土のう 裏シート張り 月の輪	〃	〃
						基盤漏水	A	A	法崩れ・すべり	月の輪		
356-3	〃	〃	〃	20k050 ～ 20k200	150	堤体漏水	A	A	断面不足	積土のう 裏シート張り 月の輪	〃	〃
						基盤漏水	A	A	法崩れ・すべり	月の輪		
356-4	〃	〃	〃	20k200 ～ 20k800	600	堤体漏水	B	B	断面不足	積土のう 裏シート張り 月の輪	〃	〃
						基盤漏水	B	B	断面不足	月の輪		
356-4 (1)	〃	〃	〃	20k800 ～ 20k850	50	堤体漏水	B	B	断面不足	積土のう 裏シート張り 月の輪	〃	〃
						基盤漏水	B	B	断面不足	月の輪		
356-5	〃	〃	〃	21k050 ～ 21k100	50	堤体漏水	B	B	断面不足	積土のう 裏シート張り 月の輪	〃	〃
						基盤漏水	B	B	断面不足	月の輪		
357	〃	〃	〃	21k100 ～ 21k150	50	堤体漏水	B	B	断面不足	積土のう 裏シート張り 月の輪	〃	〃
						基盤漏水	B	B	断面不足	月の輪		
357 (2)	〃	〃	〃	21k150 ～ 21k200	50	越水(溢水)	B	B	高さ不足	積土のう 裏シート張り 月の輪	〃	〃
						堤体漏水	B	B	断面不足	月の輪		
						基盤漏水	B	B	断面不足	月の輪		

直轄河川重要水防箇所調書

斐伊川水系斐伊川

番号	河川名	地先名 (水防管理団体)	区間			種別	区分	重要度	重要理由	水防工法	担当 出張所	県当 担事務所
			左右岸	距離標	延長(m)							
357 (1)	斐伊川	出雲市上島町 (出雲市)	左	21k200 ～ 21k250	50	越水(溢水) 堤体漏水 基盤漏水	B B B	B	高さ不足 断面不足	積土のう 裏シート張り 月の輪	平田 出張所	出雲 県土整備 事務所
357-1	〃	〃	〃	21k250 ～ 21k350	100	越水(溢水) 堤体漏水 基盤漏水	B B B	B	高さ不足 断面不足	積土のう 裏シート張り 月の輪	〃	〃
357-4	〃	〃	〃	21k350 ～ 21k450	100	堤体漏水 基盤漏水	B B	B	断面不足	積土のう 裏シート張り 月の輪	〃	〃
357-5	〃	〃	〃	21k450 ～ 21k600	150	堤体漏水 基盤漏水	B B	B	断面不足	積土のう 裏シート張り 月の輪	〃	〃
357-2	〃	〃	〃	21k600 ～ 21k650	50	堤体漏水 基盤漏水	B B	B	断面不足 漏水	積土のう 裏シート張り 月の輪	〃	〃
357-3	〃	〃	〃	21k650 ～ 21k900	250	堤体漏水 基盤漏水	B B	B	漏水	積土のう 裏シート張り 月の輪	〃	〃
358	〃	出雲市上島町～ 雲南市三刀屋町伊萱 (出雲市、雲南市)	〃	21k900 ～ 22k550	650	堤体漏水 基盤漏水	B B	B	漏水	積土のう 裏シート張り 月の輪	〃	〃
358-1	〃	〃	〃	22k550 ～ 22k700	150	堤体漏水 基盤漏水	B B	B	漏水	積土のう 裏シート張り 月の輪	〃	〃
361-2	〃	雲南市三刀屋町伊萱 (雲南市)	〃	23k550 ～ 23k700	150	水衝・洗掘	B B	B	水衝・洗掘	木流し	平田 出張所	雲南 県土整備 事務所
361-4	〃	〃	〃	24k350 ～ 24k450	100	越水(溢水)	B B	B	高さ不足	積土のう	〃	〃
364	〃	〃	〃	24k450 ～ 24k950	500	越水(溢水)	B B	B	高さ不足	積土のう	〃	〃
364-3	〃	〃	〃	24k950 ～ 25k050	100	越水(溢水)	A A	A	高さ不足	積土のう	〃	〃
364-4	〃	〃	〃	25k050 ～ 25k100	50	越水(溢水)	B B	B	高さ不足	積土のう	〃	〃
364-1	〃	〃	〃	25k100 ～ 25k150	50	越水(溢水)	B B	B	高さ不足	積土のう	〃	〃
364-2	〃	〃	〃	25k150 ～ 25k300	150	越水(溢水) 堤体漏水 基盤漏水	B A A	A	高さ不足 断面不足	積土のう 裏シート張り 月の輪	〃	〃
365	〃	〃	〃	25k300 ～ 25k525	225	越水(溢水)	B B	B	高さ不足	積土のう	〃	〃

直轄河川重要水防箇所調書

斐伊川水系斐伊川

番号	河川名	地先名 (水防管理団体)	区間			種別	区分	重要度	重要理由	水防工法	担当 出張所	県 担務所
			左右岸	距離標	延長(m)							
365-1	〃	雲南市三刀屋町給下 (雲南市)	〃	25k825 ～ 25k900	75	越水(溢水) 堤体漏水 基盤漏水	B A A	A	高さ不足 断面不足	積土のう 裏シート張り 月の輪	平田雲南 出張所 県土整備 事務所	
365-2	〃	〃	〃	25k900 ～ 25k950	50	越水(溢水) 堤体漏水 基盤漏水	A A A	A	高さ不足 断面不足	積土のう 裏シート張り 月の輪	〃	〃
366	〃	〃	〃	25k950 ～ 26k050	100	越水(溢水) 堤体漏水 基盤漏水	A A A	A	高さ不足 断面不足	積土のう 裏シート張り 月の輪	〃	〃
366-1	〃	雲南市三刀屋町下熊谷 (雲南市)	〃	26k050 ～ 26k125	75	越水(溢水) 堤体漏水 基盤漏水	A A A	A	高さ不足 断面不足	積土のう 裏シート張り 月の輪	〃	〃
366-2	〃	〃	〃	26k125 ～ 26k175	50	越水(溢水) 堤体漏水 基盤漏水	A A A	A	高さ不足 断面不足	積土のう 裏シート張り 月の輪	〃	〃
366-3	〃	〃	〃	26k175 ～ 26k235	60	越水(溢水) 堤体漏水 基盤漏水	A B B	A	高さ不足 断面不足	積土のう 裏シート張り 月の輪	〃	〃
366-4	〃	〃	〃	26k235 ～ 26k300	65	越水(溢水) 堤体漏水 基盤漏水	A B B	A	高さ不足 断面不足	積土のう 裏シート張り 月の輪	〃	〃
367	〃	〃	〃	26k300 ～ 26k350	50	越水(溢水) 堤体漏水 基盤漏水	A B B	A	高さ不足 断面不足	積土のう 裏シート張り 月の輪	〃	〃
367 (1)	〃	〃	〃	26k350 ～ 26k400	50	越水(溢水) 堤体漏水 基盤漏水	A B B	A	高さ不足 断面不足	積土のう 裏シート張り 月の輪	〃	〃

直轄河川重要水防箇所調書

斐伊川水系斐伊川

番号	河川名	地先名 (水防管理団体)	区間			種別	区分	重要度	重要理由	水防工法	担当 出張所	県当 担事務所
			左右岸	距離標	延長(m)							
367-1	斐伊川	雲南市三刀屋町下熊谷 (雲南市)	左	26k350 ～ 26k650	250	越水(溢水) 堤体漏水 基盤漏水	B B B	B	高さ不足 断面不足 法崩れ・すべり	積土のう 裏シート張り 月の輪	平田 出張所	雲南 県土整備 事務所
367-2	〃	〃	〃	26k650 ～ 26k850	200	堤体漏水 基盤漏水	B B	B	法崩れ・すべり	積土のう 裏シート張り 月の輪	〃	〃
367-2 (1)	〃	〃	〃	26k850 ～ 26k900	50	堤体漏水 基盤漏水	B B	B	法崩れ・すべり	積土のう 裏シート張り 月の輪	〃	〃
368	〃	雲南市木次町下熊谷 (雲南市)	〃	26k900 ～ 26k950	50	堤体漏水 基盤漏水	B B	B	法崩れ・すべり	積土のう 裏シート張り 月の輪	〃	〃
368-1	〃	〃	〃	26k950 ～ 27k500	550	堤体漏水 基盤漏水	B B	B	断面不足 法崩れ・すべり	積土のう 裏シート張り 月の輪	〃	〃
368-2	〃	〃	〃	27k500 ～ 27k675	175	堤体漏水 基盤漏水	B B	B	断面不足 法崩れ・すべり	積土のう 裏シート張り 月の輪	〃	〃
368-3	〃	〃	〃	27k675 ～ 27k900	225	堤体漏水 基盤漏水	B B	B	法崩れ・すべり	積土のう 裏シート張り 月の輪	〃	〃
369	〃	〃	〃	27k900 ～ 27k950	50	堤体漏水 基盤漏水	B B	B	法崩れ・すべり	積土のう 裏シート張り 月の輪	〃	〃
369-1	〃	〃	〃	27k950 ～ 28k150	200	堤体漏水 基盤漏水	B B	B	断面不足 法崩れ・すべり	積土のう 裏シート張り 月の輪	〃	〃
369-2	〃	〃	〃	28k150 ～ 28k200	50	堤体漏水 基盤漏水	B B	B	法崩れ・すべり	積土のう 裏シート張り 月の輪	〃	〃
372-3	〃	〃	〃	28k500 ～ 28k630	130	越水(溢水)	B	B	高さ不足	積土のう	〃	〃
372-4	〃	〃	〃	28k630 ～ 28k660	30	越水(溢水) 堤体漏水 基盤漏水	B A A	A	高さ不足 断面不足	積土のう 裏シート張り 月の輪	〃	〃
373	〃	〃	〃	28k660 ～ 28k840	180	越水(溢水) 堤体漏水 基盤漏水	B A A	A	高さ不足 断面不足	積土のう 裏シート張り 月の輪	〃	〃
373 (1)	〃	〃	〃	28k840 ～ 28k890	50	堤体漏水 基盤漏水	A A	A	断面不足	積土のう 裏シート張り 月の輪	〃	〃
373-1	〃	〃	〃	28k890 ～ 28k950	60	堤体漏水 基盤漏水	A A	A	断面不足	積土のう 裏シート張り 月の輪	〃	〃
373-2	〃	〃	〃	29k150 ～ 29k215	65	越水(溢水)	B	B	高さ不足	積土のう	〃	〃

直轄河川重要水防箇所調書

斐伊川水系斐伊川

番号	河川名	地先名 (水防管理団体)	区間			種別	区分	重要度	重要理由	水防工法	担当 出張所	県当 担事務所
			左右岸	距離標	延長(m)							
373-3	〃	〃	〃	29k215 ～ 29k265	50	越水(溢水)	B	B	高さ不足	積土のう	平田雲南	雲南
375	〃	出雲市島村町 (出雲市)	右	0k500 ～ 0k850	350	越水(溢水)	B	B	高さ不足	積土のう	平田雲南	雲南
375 (1)	〃	〃	〃	0k950 ～ 1k050	100	越水(溢水)	B	B	高さ不足	積土のう	〃	〃
375-1	〃	〃	〃	1k150 ～ 1k350	200	越水(溢水)	B	B	高さ不足	積土のう	〃	〃
375-2	〃	〃	〃	1k350 ～ 1k500	150	越水(溢水) 堤体漏水 基盤漏水	B B B	B	高さ不足 断面不足	積土のう 裏シート張り 月の輪	〃	〃
378	〃	〃	〃	1k500 ～ 1k530	30	越水(溢水) 堤体漏水 基盤漏水 旧川跡	B B B B	B	高さ不足 断面不足	積土のう 裏シート張り 月の輪	〃	〃
379	〃	〃	〃	1k530 ～ 1k650	120	越水(溢水) 堤体漏水 基盤漏水	B B B	B	高さ不足 断面不足	積土のう 裏シート張り 月の輪	〃	〃
379-1	〃	〃	〃	1k650 ～ 1k675	25	越水(溢水) 堤体漏水 基盤漏水	B B B	B	高さ不足 断面不足	積土のう 裏シート張り 月の輪	〃	〃
379-2	〃	〃	〃	1k675 ～ 1k680	5	越水(溢水) 堤体漏水 基盤漏水	B B B	B	高さ不足 断面不足	積土のう 裏シート張り 月の輪	〃	〃
380 (1)	斐伊川	出雲市島村町 (出雲市)	右	1k680 ～ 1k750	70	越水(溢水) 堤体漏水 基盤漏水	B B B	B	高さ不足 断面不足	積土のう 裏シート張り 月の輪	〃	〃
380 (2)	〃	〃	〃	1k750 ～ 1k850	100	越水(溢水) 堤体漏水 基盤漏水	B B B	B	高さ不足 断面不足	積土のう 裏シート張り 月の輪	〃	〃
380 (4)	〃	〃	〃	1k850 ～ 1k900	50	越水(溢水)	B	B	高さ不足	積土のう	〃	〃
380 (3)	〃	〃	〃	1k900 ～ 2k100	200	越水(溢水) 堤体漏水 基盤漏水	B B B	B	高さ不足 断面不足	積土のう 裏シート張り 月の輪	〃	〃
380-1	〃	〃	〃	2k100 ～ 2k300	200	越水(溢水)	B	B	高さ不足	積土のう	〃	〃
380-2	〃	〃	〃	2k300 ～ 2k500	200	越水(溢水) 堤体漏水 基盤漏水	B B B	B	高さ不足 断面不足	積土のう 裏シート張り 月の輪	〃	〃
380-8	〃	〃	〃	2k500 ～ 2k700	200	越水(溢水) 堤体漏水 基盤漏水	B B B	B	高さ不足 断面不足	積土のう 裏シート張り 月の輪	〃	〃

直轄河川重要水防箇所調書

斐伊川水系斐伊川

番号	河川名	地先名 (水防管理団体)	区間			種別	区分	重要度	重要理由	水防工法	担当 出張所	県当 担事務所
			左右岸	距離標	延長(m)							
380-3	〃	〃	〃	2k700 ～ 2k800	100	越水(溢水) 堤体漏水 基盤漏水	B B B	B	高さ不足 断面不足	積土のう 裏シート張り 月の輪	平田 出張所	出雲 県土整備 事務所
380-4	〃	〃	〃	2k800 ～ 2k900	100	越水(溢水) 堤体漏水 基盤漏水	B B B	B	高さ不足 断面不足	積土のう 裏シート張り 月の輪	〃	〃
380-5	〃	〃	〃	2k900 ～ 3k100	200	越水(溢水) 堤体漏水 基盤漏水	B B B	B	高さ不足 断面不足	積土のう 裏シート張り 月の輪	〃	〃
380-6	〃	〃	〃	3k100 ～ 3k256	156	越水(溢水)	B	B	高さ不足	積土のう	〃	〃
380-7	〃	〃	〃	3k256 ～ 3k260	4	越水(溢水) 堤体漏水 基盤漏水	B B B	B	高さ不足 法崩れ・すべり	積土のう 木流し・裏シート張り 月の輪	〃	〃
382	〃	〃	〃	3k260 ～ 3k900	640	越水(溢水) 堤体漏水 基盤漏水	B B B	B	高さ不足 法崩れ・すべり	積土のう 木流し・裏シート張り 月の輪	〃	〃
382-1	〃	出雲市斐川町坂田 (出雲市)	〃	3k900 ～ 4k075	175	越水(溢水) 堤体漏水 基盤漏水	B B B	B	高さ不足 法崩れ・すべり	積土のう 木流し・裏シート張り 月の輪	〃	〃
382-2 (1)	〃	〃	〃	4k075 ～ 4k150	75	越水(溢水) 堤体漏水 基盤漏水	B B B	B	高さ不足 法崩れ・すべり	積土のう 木流し・裏シート張り 月の輪	〃	〃
382-2 (2)	〃	〃	〃	4k150 ～ 4k175	25	越水(溢水) 堤体漏水 基盤漏水	B B B	B	高さ不足 法崩れ・すべり	積土のう 裏シート張り 月の輪	〃	〃
382-2 (3)	〃	〃	〃	4k175 ～ 4k300	125	越水(溢水) 堤体漏水 基盤漏水	B B B	B	高さ不足 法崩れ・すべり	積土のう 裏シート張り 月の輪	〃	〃
383	〃	〃	〃	4k300 ～ 4k500	200	越水(溢水) 堤体漏水 基盤漏水	B B B	B	高さ不足 法崩れ・すべり	積土のう 裏シート張り 月の輪	〃	〃
384 (1)	〃	〃	〃	4k500 ～ 4k600	100	越水(溢水) 堤体漏水 基盤漏水 旧川跡	B B B 要	B	高さ不足 法崩れ・すべり	積土のう 裏シート張り 月の輪	〃	〃
384 (2)	〃	〃	〃	4k600 ～ 4k650	50	越水(溢水) 堤体漏水 基盤漏水 旧川跡	B B B 要	B	高さ不足 法崩れ・すべり 漏水	積土のう 裏シート張り 月の輪	〃	〃
384-1 (1)	〃	〃	〃	4k650 ～ 4k900	250	越水(溢水) 堤体漏水 基盤漏水	B B B	B	高さ不足 法崩れ・すべり 漏水	積土のう 裏シート張り 月の輪	〃	〃
384-1 (2)	〃	〃	〃	4k900 ～ 5k000	100	越水(溢水) 堤体漏水 基盤漏水	B B B	B	高さ不足 法崩れ・すべり 漏水	積土のう 裏シート張り 月の輪	〃	〃

直轄河川重要水防箇所調書

斐伊川水系斐伊川

番号	河川名	地先名 (水防管理団体)	区間			種別	区分	重要度	重要理由	水防工法	担当 出張所	県当 担事務所
			左右岸	距離標	延長(m)							
384-2	〃	出雲市斐川町原鹿 (出雲市)	〃	5k000 ～ 5k125	125	越水(溢水)	B	B	高さ不足	積土のう	平田出雲 出張所県土整備 出張所事務所	
384-3	〃	〃	〃	5k125 ～ 5k500	375	越水(溢水)	B	B	高さ不足	積土のう	〃	〃
385-4	斐伊川	出雲市斐川町原鹿 (出雲市)	右	5k800 ～ 6k300	500	越水(溢水) 堤体漏水 基盤漏水	B B B	B	高さ不足 法崩れ・すべり	積土のう 裏シート張り 月の輪	〃	〃
385-7	〃	出雲市斐川町鳥井 (出雲市)	〃	8k662 ～ 8k880	218	堤体漏水 基盤漏水	A A	A	法崩れ・すべり 漏水	積土のう 木流し・裏シート張り 月の輪	〃	〃
386-1 (4)	〃	出雲市斐川町鳥井 ～名島 (出雲市)	〃	10k250 ～ 11k000	750	堤体漏水 基盤漏水	A A	A	法崩れ・すべり 漏水	積土のう 裏シート張り 月の輪	〃	〃
387-1	〃	出雲市斐川町名島 (出雲市)	〃	11k300 ～ 11k700	400	堤体漏水 基盤漏水	A A	A	法崩れ・すべり 漏水	積土のう 裏シート張り 月の輪	〃	〃
387-2	〃	出雲市斐川町併川 ～求院 (出雲市)	〃	12k350 ～ 12k800	450	堤体漏水 基盤漏水	A A	A	法崩れ・すべり 漏水	積土のう 裏シート張り 月の輪	〃	〃
389	〃	出雲市斐川町出西 (出雲市)	〃	13k700 ～ 13k800	100	旧川跡	要	要			〃	〃
390	〃	〃	〃	14k300 ～ 14k350	50	旧川跡	要	要			〃	〃
390-1	〃	〃	〃	14k350 ～ 14k450	100	旧川跡	要	要			〃	〃
390-2	〃	〃	〃	14k450 ～ 14k600	150	堤体漏水 基盤漏水	B B	B	断面不足	積土のう 裏シート張り 月の輪	〃	〃
391-1	〃	〃	〃	15k000 ～ 15k080	80	堤体漏水 基盤漏水	B B	B	法崩れ・すべり 漏水	積土のう 裏シート張り 月の輪	〃	〃
392	〃	〃	〃	15k080 ～ 15k100	20	堤体漏水 基盤漏水 旧川跡	B B 要	B	法崩れ・すべり 漏水	積土のう 裏シート張り 月の輪	〃	〃
392-1	〃	〃	〃	15k100 ～ 15k160	60	越水(溢水) 堤体漏水 基盤漏水 旧川跡	A B B 要	A	高さ不足 法崩れ・すべり 漏水	積土のう 裏シート張り 月の輪	〃	〃
392-2	〃	〃	〃	15k160 ～ 15k200	40	越水(溢水) 旧川跡	A 要	A	高さ不足	積土のう	〃	〃

直轄河川重要水防箇所調書

斐伊川水系斐伊川

番号	河川名	地先名 (水防管理団体)	区間			種別	区分	重要度	重要理由	水防工法	担当 出張所	県 担当 事務所
			左右岸	距離標	延長(m)							
392-3	〃	〃	〃	15k200 ～ 15k450	250	越水(溢水)	A	A	高さ不足	積土のう	平田出張所	出雲県土整備事務所
392-4	〃	〃	〃	15k450 ～ 15k500	50	越水(溢水) 堤体漏水 基盤漏水	A A A	A	高さ不足 断面不足	積土のう 裏シート張り 月の輪	〃	〃
393	〃	〃	〃	15k500 ～ 16k500	1,000	越水(溢水) 堤体漏水 基盤漏水	A A A	A	高さ不足 断面不足	積土のう 裏シート張り 月の輪	〃	〃
394	〃	〃	〃	16k500 ～ 16k600	100	越水(溢水) 堤体漏水 基盤漏水	B B B	B	高さ不足 断面不足	積土のう 裏シート張り 月の輪	〃	〃
394-1	〃	〃	〃	16k600 ～ 16k680	80	越水(溢水) 堤体漏水 基盤漏水	B A A	A	高さ不足 断面不足 法崩れ・すべり 漏水	積土のう 裏シート張り 月の輪	〃	〃
394-2	〃	〃	〃	16k680 ～ 16k900	220	越水(溢水)	B	B	高さ不足	積土のう	〃	〃
394-3	〃	〃	〃	16k900 ～ 17k050	150	越水(溢水)	B	B	高さ不足	積土のう	〃	〃
394-3 (1)	〃	〃	〃	17k050 ～ 17k080	30	越水(溢水)	B	B	高さ不足	積土のう	〃	〃
395-1	〃	〃	〃	17k080 ～ 17k150	70	越水(溢水)	B	B	高さ不足	積土のう	〃	〃
395-2	〃	〃	〃	17k150 ～ 17k250	100	越水(溢水)	B	B	高さ不足	積土のう	〃	〃
395-3 (1)	〃	〃	〃	17k250 ～ 17k350	100	越水(溢水)	B	B	高さ不足	積土のう	〃	〃

直轄河川重要水防箇所調書

斐伊川水系斐伊川

番号	河川名	地先名 (水防管理団体)	区間			種別	区分	重要度	重要理由	水防工法	担当 出張所	県 担当 事務所
			左右岸	距離標	延長(m)							
395-3 (2)	斐伊川	出雲市斐川町出西 (出雲市)	右	17k350 ～ 17k450	100	越水(溢水)	B	B	高さ不足	積土のう	平田 出張所	出雲 県土整備 事務所
396	〃	〃	〃	17k450 ～ 17k550	100	越水(溢水)	B	B	高さ不足	積土のう	〃	〃
396-1	〃	〃	〃	17k550 ～ 17k650	100	越水(溢水)	B	B	高さ不足	積土のう	〃	〃
397	〃	〃	〃	17k650 ～ 17k750	100	越水(溢水)	B	B	高さ不足	積土のう	〃	〃
398 (2)	〃	出雲市斐川町阿宮 (出雲市)	〃	17k800 ～ 17k850	50	堤体漏水 基盤漏水	A A	A	法崩れ・すべり	積土のう 木流し・裏シート張り 月の輪	〃	〃
398-1	〃	〃	〃	17k850 ～ 17k900	50	堤体漏水 基盤漏水	A A	A	法崩れ・すべり	積土のう 木流し・裏シート張り 月の輪	〃	〃
398-1 (1)	〃	〃	〃	17k900 ～ 17k950	50	堤体漏水 基盤漏水	A A	A	断面不足 法崩れ・すべり	積土のう 木流し・裏シート張り 月の輪	〃	〃
398-1 (2)	〃	〃	〃	17k950 ～ 18k050	100	堤体漏水 基盤漏水	A A	A	断面不足 法崩れ・すべり	積土のう 木流し・裏シート張り 月の輪	〃	〃
398-1 (3)	〃	〃	〃	18k050 ～ 18k100	50	堤体漏水 基盤漏水	A A	A	断面不足 法崩れ・すべり	積土のう 木流し・裏シート張り 月の輪	〃	〃
398-2	〃	〃	〃	18k100 ～ 18k300	200	堤体漏水 基盤漏水 水衝・洗掘	A A A	A	断面不足 法崩れ・すべり 水衝・洗掘	積土のう 木流し・裏シート張り 月の輪 木流し	〃	〃
398-3 (1)	〃	〃	〃	18k300 ～ 18k500	200	堤体漏水 基盤漏水 水衝・洗掘	A A B	A	断面不足 法崩れ・すべり 水衝・洗掘	積土のう 木流し・裏シート張り 月の輪 木流し	〃	〃
398-3 (3)	〃	〃	〃	18k500 ～ 18k600	100	堤体漏水 基盤漏水	A A	A	断面不足 法崩れ・すべり	積土のう 木流し・裏シート張り 月の輪	〃	〃
398-3 (2)	〃	〃	〃	18k600 ～ 18k900	300	堤体漏水 基盤漏水	A A	A	断面不足 法崩れ・すべり 漏水	積土のう 裏シート張り 月の輪	〃	〃
398-5	〃	〃	〃	18k900 ～ 19k100	200	堤体漏水 基盤漏水	A A	A	断面不足 法崩れ・すべり 漏水	積土のう 裏シート張り 月の輪	〃	〃
398-6 (1)	〃	〃	〃	19k100 ～ 19k300	200	堤体漏水 基盤漏水	A A	A	断面不足 法崩れ・すべり 漏水	積土のう 裏シート張り 月の輪	〃	〃

直轄河川重要水防箇所調書

斐伊川水系斐伊川

番号	河川名	地先名 (水防管理団体)	区間			種別	区分	重要度	重要理由	水防工法	担当出張所	県担当事務所
			左右岸	距離標	延長(m)							
398-6 (2)	〃	〃	〃	19k300 ～ 19k500	200	堤体漏水	A	A	法崩れ・すべり	積土のう 裏シート張り 月の輪	平田出張所	出雲県土整備 事務所
						基盤漏水	A		漏水			
399	〃	〃	〃	19k700 ～ 19k790	90	堤体漏水	B	B	断面不足	積土のう 裏シート張り 月の輪	〃	〃
						基盤漏水	B					
400	〃	〃	〃	19k790 ～ 19k900	110	堤体漏水	B	B	断面不足	積土のう 裏シート張り 月の輪	〃	〃
						基盤漏水	B					
400-1	〃	〃	〃	19k900 ～ 20k150	250	堤体漏水	B	B	断面不足	積土のう 裏シート張り 月の輪	〃	〃
						基盤漏水	B					
400-2	〃	〃	〃	20k500 ～ 20k700	200	堤体漏水	A	A	法崩れ・すべり	積土のう 裏シート張り 月の輪	〃	〃
						基盤漏水	A		漏水			
403	〃	〃	〃	20k700 ～ 20k750	50	堤体漏水	A	A	法崩れ・すべり	積土のう 裏シート張り 月の輪	〃	〃
						基盤漏水	A		漏水			
403-1	〃	〃	〃	20k750 ～ 20k850	100	堤体漏水	A	A	法崩れ・すべり	積土のう 裏シート張り 月の輪	〃	〃
						基盤漏水	A		漏水			
403-2	〃	〃	〃	20k850 ～ 21k300	450	堤体漏水	A	A	法崩れ・すべり	積土のう 裏シート張り 月の輪	〃	〃
						基盤漏水	A		漏水			
403-3	〃	〃	〃	21k350 ～ 21k650	300	越水(溢水)	B	B	高さ不足	積土のう	〃	〃

直轄河川重要水防箇所調書

斐伊川水系斐伊川

番号	河川名	地先名 (水防管理団体)	区間			種別	区分	重要度	重要理由	水防工法	担当 出張所	県当 担事務所
			左右岸	距離標	延長(m)							
403-4	斐伊川	雲南市加茂町神原 (雲南市)	右	21k650 ～ 21k700	50	堤体漏水 基盤漏水	B B	B	断面不足	積土のう 裏シート張り 月の輪	平田雲南 出張所県土整備 出張所事務所	
405	〃	〃	〃	21k700 ～ 21k750	50	堤体漏水 基盤漏水	B B	B	断面不足 法崩れ・すべり	積土のう 裏シート張り 月の輪	〃	〃
405-1	〃	〃	〃	21k750 ～ 21k850	100	堤体漏水 基盤漏水	B B	B	断面不足 法崩れ・すべり	積土のう 木流し・裏シート張り 月の輪	〃	〃
						水衝・洗掘	B		水衝・洗掘	木流し		
405-2	〃	〃	〃	21k850 ～ 22k150	300	堤体漏水 基盤漏水	B B	B	法崩れ・すべり	積土のう 裏シート張り 月の輪	〃	〃
405-3	〃	〃	〃	22k150 ～ 22k450	300	堤体漏水 基盤漏水	B B	B	断面不足 法崩れ・すべり	積土のう 裏シート張り 月の輪	〃	〃
405-4	〃	雲南市加茂町三代 (雲南市)	〃	22k450 ～ 22k500	50	堤体漏水 基盤漏水	B B	B	断面不足 法崩れ・すべり	積土のう 裏シート張り 月の輪	〃	〃
406	〃	〃	〃	23k700 ～ 23k850	150	越水(溢水)	B	B	高さ不足	積土のう	〃	〃
407	〃	〃	〃	23k850 ～ 24k050	200	越水(溢水)	B	B	高さ不足	積土のう	〃	〃
407-2	〃	〃	〃	24k100 ～ 24k150	50	水衝・洗掘	A	A	水衝・洗掘	木流し	〃	〃
407-3	〃	〃	〃	24k150 ～ 24k250	100	水衝・洗掘	B	B	水衝・洗掘	木流し	〃	〃
407-3 (1)	〃	〃	〃	24k250 ～ 24k300	50	越水(溢水) 堤体漏水 基盤漏水	B B B	B	高さ不足 断面不足	積土のう 裏シート張り 月の輪	〃	〃
						水衝・洗掘	B		水衝・洗掘	木流し		
407-3 (2)	〃	〃	〃	24k300 ～ 24k350	50	越水(溢水) 堤体漏水 基盤漏水	B B B	B	高さ不足 断面不足	積土のう 裏シート張り 月の輪	〃	〃
408	〃	〃	〃	24k350 ～ 24k450	100	越水(溢水) 堤体漏水 基盤漏水	A B B	A	高さ不足 断面不足	積土のう 裏シート張り 月の輪	〃	〃
408 (1)	〃	〃	〃	24k450 ～ 24k700	250	越水(溢水) 堤体漏水 基盤漏水	A A A	A	高さ不足 断面不足	積土のう 裏シート張り 月の輪	〃	〃
408-1	〃	〃	〃	24k700 ～ 24k900	200	越水(溢水) 水衝・洗掘	A A	A	高さ不足 水衝・洗掘	積土のう 木流し	〃	〃

直轄河川重要水防箇所調書

斐伊川水系斐伊川

番号	河川名	地先名 (水防管理団体)	区間			種別	区分	重要度	重要理由	水防工法	担当 出張所	県 担当 事務所
			左右岸	距離標	延長(m)							
409	〃	雲南市木次町里方 (雲南市)	〃	24k900 ～ 25k050	150	越水(溢水) 水衝・洗掘	A B	A	高さ不足 水衝・洗掘	積土のう 木流し	平田雲南 出張所県土整備 出張所事務所	
409 (1)	〃	〃	〃	25k050 ～ 25k150	100	越水(溢水) 水衝・洗掘	B A	A	高さ不足 水衝・洗掘	積土のう 木流し	〃	〃
409-1	〃	〃	〃	25k150 ～ 25k300	150	水衝・洗掘	A	A	水衝・洗掘	木流し	〃	〃
409-2 (4)	〃	〃	〃	25k300 ～ 25k525	225	越水(溢水)	B	B	高さ不足	積土のう	〃	〃
409-2 (1)	〃	〃	〃	25k525 ～ 25k700	175	越水(溢水)	A	A	高さ不足	積土のう	〃	〃
409-2 (2)	〃	〃	〃	25k700 ～ 25k800	100	越水(溢水)	B	B	高さ不足	積土のう	〃	〃
409-2 (3)	〃	〃	〃	25k800 ～ 25k825	25	越水(溢水)	B	B	高さ不足	積土のう	〃	〃
409-3	〃	〃	〃	25k825 ～ 26k000	175	越水(溢水) 堤体漏水 基盤漏水	A B B	A	高さ不足 断面不足	積土のう 裏シート張り 月の輪	〃	〃
409-4	〃	〃	〃	26k000 ～ 26k050	50	越水(溢水) 堤体漏水 基盤漏水	A B B	A	高さ不足 断面不足 法崩れ・すべり	積土のう 裏シート張り 月の輪	〃	〃

直轄河川重要水防箇所調書

斐伊川水系斐伊川

番号	河川名	地先名 (水防管理団体)	区間			種別	区分	重要度	重要理由	水防工法	担当 出張所	県 担務所
			左右岸	距離標	延長(m)							
410	斐伊川	雲南市木次町里方 (雲南市)	右	26k050 ～ 26k220	170	越水(溢水) 堤体漏水 基盤漏水	A B B	A	高さ不足 断面不足 法崩れ・すべり	積土のう 裏シート張り 月の輪	平田 出張所	雲南 県土整備 事務所
411	〃	〃	〃	26k220 ～ 26k270	50	越水(溢水) 堤体漏水 基盤漏水 旧川跡	A B B	A	高さ不足 断面不足 法崩れ・すべり	積土のう 裏シート張り 月の輪	〃	〃
412	〃	〃	〃	26k270 ～ 26k350	80	越水(溢水) 堤体漏水 基盤漏水	A B B	A	高さ不足 断面不足 法崩れ・すべり	積土のう 裏シート張り 月の輪	〃	〃
412-1	〃	〃	〃	26k350 ～ 26k450	100	越水(溢水) 堤体漏水 基盤漏水	B B B	B	高さ不足 断面不足 法崩れ・すべり	積土のう 裏シート張り 月の輪	〃	〃
412-2 (1)	〃	〃	〃	26k450 ～ 26k500	50	越水(溢水) 堤体漏水 基盤漏水	B B B	B	高さ不足 断面不足 法崩れ・すべり	積土のう 裏シート張り 月の輪	〃	〃
412-2 (2)	〃	〃	〃	26k500 ～ 26k550	50	堤体漏水 基盤漏水	B B	B	断面不足 法崩れ・すべり	積土のう 裏シート張り 月の輪	〃	〃
412-3	〃	〃	〃	26k550 ～ 26k700	150	堤体漏水 基盤漏水	A A	A	法崩れ・すべり	積土のう 裏シート張り 月の輪	〃	〃
413-1	〃	〃	〃	26k700 ～ 26k800	100	堤体漏水 基盤漏水	A A	A	法崩れ・すべり	積土のう 裏シート張り 月の輪	〃	〃
413-1 (1)	〃	〃	〃	26k800 ～ 28k000	1,200	堤体漏水 基盤漏水	A A	A	法崩れ・すべり	積土のう 裏シート張り 月の輪	〃	〃
414	〃	雲南市木次町新市 (雲南市)	〃	28k350 ～ 28k500	150	堤体漏水 基盤漏水	B B	B	断面不足	積土のう 裏シート張り 月の輪	〃	〃
414-1	〃	〃	〃	28k500 ～ 28k950	450	堤体漏水 基盤漏水	B B	B	断面不足	積土のう 裏シート張り 月の輪	〃	〃