

様式第四

第一表 (表)

道 路 台 帳

整理番号	図面対象番号																							
道路の種類	一般国道		路線名	29	道路管理者	中国地方整備局長																		
路線の指定(認定)年月日	昭和40年4月1日		指定(認定)の該当条項	道路法第5条第1項																				
起点	兵庫県宍粟市波賀町戸倉字坂ノ谷167番2				主要な 経過地	鳥取県八頭郡若桜町 八頭郡八頭町																		
終点	鳥取県鳥取市秋里字藪ヶ土手736番1																							
路線の延長	50,549		メートル	供用開始の区間及び年月日																				
路線の延長の内訳	供用されている区間の延長		実延長	49,245	メートル																			
			重複延長	1,304	メートル																			
	供用されていない区間の延長		0									メートル												
路線の延長の内訳	道 路		トンネル		橋			渡 船 施 設																
	メートル	44,842	2	1,912	メートル	種類	個数	延長	渡 船 場		渡 船													
						永久橋	60	2,491	メートル															
						木 橋	0	0	メートル	個数	延長	船数	運行距離											
						混合橋	0	0	メートル	0	メートル	0	メートル											
	計		60		2,491		メートル	0			0	メートル												
	車道の幅員		9.0メートル以上		5.5メートル以上 9.0メートル未満		4.0メートル以上 5.5メートル未満		4.0メートル未満															
	路面の種類		舗 装 道		6,274		メートル	42,971		メートル	0		メートル											
			砂 利 道		0		メートル	0		メートル	0		メートル											
	計		6,274		メートル	42,971		メートル	0		メートル	0		メートル										
自動車交通不能区間の延長		0		メートル																				
道路の敷地の面積	国有地	地方公共 団体有地	民有地	計	鉄道又は新 設軌道との 交差	交 差 の 方 法			個 数															
	平方メートル	平方メートル	平方メートル	平方メートル		立体交差		跨 道	0															
	1,070,085			1,070,085		平 面 交 差		跨 線	1															
最少車道幅員		5.5		メートル	箇 所		最少曲線半径		22		メートル	箇 所		77k176		最急横断勾配		10		パーセント	箇 所		77k460	
有料の道路	区 間		延 長		管 理 者		根拠条件		料金徴収期間															
	—		—		メートル		—		—		—													
	延長の内訳	道 路		トンネル		橋			渡 船 施 設															
		—		—		—			—															
駐 車 場	位置	規 模		構 造	管 理 者	根拠条項	料金徴収開始の日																	
		面 積					駐 車 台 数																	
—		平方メートル		—		—		—																

註 重複延長の欄には、法第11条第1項又は第2項の規定により他の道路に関する規定が適用される区間の延長を記載し、実延長の欄には、その他の区間の延長を記載すること。

(裏)

道路と効用を兼ねる主要な他の工作物の概要

道路一帯建物の概要

軌道その他主要な占用物件の概要

その他特記すべき事項

調整（改訂）の年月日
令和5年12月28日 改定

第二表

実延長調書

区 間	幅 員 (m) (上段：上り、下段：下り)				延 長 (m)					追加延長 (m)	路面の種類	備 考	
	車 道	歩 道	分離帯	路肩	道 路	トンネル	橋	渡船施設	計				
兵庫県宍粟市～鳥取県八頭郡若桜町 71k820 ～ 73k550	3.5			0.5							1,730	アスファルト舗装	
	3.5			0.5						1,730			
鳥取県八頭郡若桜町 73k550 ～ 73k575	3.5	2.0		2.1							1,755	アスファルト舗装	
	3.5	1.5		2.1	25				25				
鳥取県八頭郡若桜町 73k575 ～ 73k585	3.5			1.5							1,765	アスファルト舗装	
	3.5			1.5			10		10				
鳥取県八頭郡若桜町 73k585 ～ 73k600	3.5			2.1							1,780	アスファルト舗装	
	3.5			2.1	15				15				
鳥取県八頭郡若桜町 73k600 ～ 73k800	3.5			0.63							1,980	アスファルト舗装	
	3.5			2.7	200				200				
鳥取県八頭郡若桜町 73k800 ～ 74k000	7.0			0.65							2,180	アスファルト舗装	
	3.5			0.51	200				200				
鳥取県八頭郡若桜町 74k000 ～ 74k200	3.5			2.62							2,380	アスファルト舗装	
	3.5			1.61	200				200				
鳥取県八頭郡若桜町 74k200 ～ 74k400	3.5			2.48							2,580	アスファルト舗装	
	3.5			1.42	200				200				
鳥取県八頭郡若桜町 74k400 ～ 74k600	3.5			1.92							2,780	アスファルト舗装	
	3.5			1.83	200				200				
鳥取県八頭郡若桜町 74k600 ～ 74k800	3.5			2.3							2,980	アスファルト舗装	
	3.5			7.66	200				200				
鳥取県八頭郡若桜町 74k800 ～ 75k000	3.5			1.68							3,180	アスファルト舗装	
	3.5			2.38	188			12	200				
鳥取県八頭郡若桜町 75k000 ～ 75k169	3.5			1.24							3,349	アスファルト舗装	
	3.5			2.51	169				169				
鳥取県八頭郡若桜町 75k169 ～ 75k400	6.0			0.52							3,580	アスファルト舗装	
	3.5			1.66	231				231				
鳥取県八頭郡若桜町 75k400 ～ 75k599	6.5			0.77							3,779	アスファルト舗装	
	3.5			0.95	199				199				

第二表

実延長調書

区 間	幅 員 (m) (上段：上り、下段：下り)				延 長 (m)					追加延長 (m)	路面の種類	備 考
	車 道	歩 道	分離帯	路肩	道 路	トンネル	橋	渡船施設	計			
鳥取県八頭郡若桜町 75k599 ~ 75k848	7.0 3.5			1.16 0.81	249				249	4,028	アスファルト舗装	
鳥取県八頭郡若桜町 75k848 ~ 75k900	6.0 3.5			1.06 1.05	52				52	4,080	アスファルト舗装	
鳥取県八頭郡若桜町 75k900 ~ 76k100	3.5 3.5			1.53 2.48	200				200	4,280	アスファルト舗装	
鳥取県八頭郡若桜町 76k100 ~ 76k300	3.5 3.5			2.76 2.27	200				200	4,480	アスファルト舗装	
鳥取県八頭郡若桜町 76k300 ~ 76k493	3.5 3.5			1.75 3.06	176		17		193	4,673	アスファルト舗装	
鳥取県八頭郡若桜町 76k493 ~ 76k700	3.5 3.5			2.0 1.47	207				207	4,880	アスファルト舗装	
鳥取県八頭郡若桜町 76k700 ~ 76k900	3.5 3.5			1.0 1.26	200				200	5,080	アスファルト舗装	
鳥取県八頭郡若桜町 76k900 ~ 77k100	3.5 3.5			1.2 1.24	200				200	5,280	アスファルト舗装	
鳥取県八頭郡若桜町 77k100 ~ 77k300	3.5 3.5			2.75 1.53	161		39		200	5,480	アスファルト舗装	
鳥取県八頭郡若桜町 77k300 ~ 77k500	3.5 3.5			3.95 1.07	200				200	5,680	アスファルト舗装	
鳥取県八頭郡若桜町 77k500 ~ 77k700	3.5 3.5			1.45 3.3	170		30		200	5,880	アスファルト舗装	
鳥取県八頭郡若桜町 77k700 ~ 77k900	3.5 3.5			2.48 1.4	200				200	6,080	アスファルト舗装	
鳥取県八頭郡若桜町 77k900 ~ 78k100	3.5 3.5			0.5 1.7	166		34		200	6,280	アスファルト舗装	
鳥取県八頭郡若桜町 78k100 ~ 78k500	6.5 3.25			1.32 0.54	400				400	6,680	アスファルト舗装	

第二表

実延長調書

区 間	幅 員 (m) (上段：上り、下段：下り)				延 長 (m)					追加延長 (m)	路面の種類	備 考
	車 道	歩 道	分離帯	路肩	道 路	トンネル	橋	渡船施設	計			
鳥取県八頭郡若桜町 78k500 ~ 78k700	6.5 3.25			0.62 1.32	200				200	6,880	アスファルト舗装	
鳥取県八頭郡若桜町 78k700 ~ 78k800	3.25 3.25			0.92 2.12	100				100	6,980	アスファルト舗装	
鳥取県八頭郡若桜町 78k800 ~ 79k000	2.75 2.75	1.24		1.5 0.5	200				200	7,180	アスファルト舗装	
鳥取県八頭郡若桜町 79k000 ~ 79k210	2.75 2.75	1.49		1.5 0.5	210				210	7,390	アスファルト舗装	
鳥取県八頭郡若桜町 79k210 ~ 79k400	3.0 3.0	1.13		0.63 0.65	190				190	7,580	アスファルト舗装	
鳥取県八頭郡若桜町 79k400 ~ 79k600	3.0 3.0	1.13		0.79 0.48	200				200	7,780	アスファルト舗装	
鳥取県八頭郡若桜町 79k600 ~ 79k800	3.0 3.0	1.56		0.93 0.87	200				200	7,980	アスファルト舗装	
鳥取県八頭郡若桜町 79k800 ~ 80k000	3.0 3.0	1.16		0.86 0.54	200				200	8,180	アスファルト舗装	
鳥取県八頭郡若桜町 80k000 ~ 80k200	3.0 3.0	1.07		0.58 0.45	200				200	8,380	アスファルト舗装	
鳥取県八頭郡若桜町 80k200 ~ 80k400	3.0 3.0	1.08		0.59 0.56	200				200	8,580	アスファルト舗装	
鳥取県八頭郡若桜町 80k400 ~ 80k600	3.0 3.0	1.06		0.5 0.4	171		29		200	8,780	アスファルト舗装	
鳥取県八頭郡若桜町 80k600 ~ 80k810	3.0 3.0	1.11 1.36		1.28 1.15	210				210	8,990	アスファルト舗装	
鳥取県八頭郡若桜町 80k810 ~ 81k000	3.0 3.0	1.58 2.28		0.45 0.43	190				190	9,180	アスファルト舗装	
鳥取県八頭郡若桜町 81k000 ~ 81k200	3.0 3.0	2.77		0.62 0.26	198		2		200	9,380	アスファルト舗装	

第二表

実延長調書

区 間	幅 員 (m) (上段：上り、下段：下り)				延 長 (m)					追加延長 (m)	路面の種類	備 考
	車 道	歩 道	分離帯	路肩	道 路	トンネル	橋	渡船施設	計			
鳥取県八頭郡若桜町 81k200 ～ 81k400	3.0			0.65	200				200	9,580	アスファルト舗装	
	3.0	1.63		0.47								
鳥取県八頭郡若桜町 81k400 ～ 81k600	3.0			0.64	200				200	9,780	アスファルト舗装	
	3.0	1.34		0.23								
鳥取県八頭郡若桜町 81k600 ～ 81k699	3.0			7.58	99				99	9,879	アスファルト舗装	
	3.0	4.16		0.92								
鳥取県八頭郡若桜町 81k699 ～ 81k736	3.25			0.78	37				37	9,916	アスファルト舗装	
	3.25	4.83		0.44								
鳥取県八頭郡若桜町 81k736 ～ 81k915	3.25	0.95		0.32		179			179	10,095	アスファルト舗装	
	3.25	1.12		0.28								
鳥取県八頭郡若桜町 81k915 ～ 82k100	3.25	1.04		0.34	182	3			185	10,280	アスファルト舗装	
	3.25	1.0		0.31								
鳥取県八頭郡若桜町 82k100 ～ 82k300	3.25			0.63	200				200	10,480	アスファルト舗装	
	3.25	1.49		0.64								
鳥取県八頭郡若桜町 82k300 ～ 82k500	3.25			1.07	81		16		97	10,577	アスファルト舗装	
	3.25	1.22		0.53								
鳥取県八頭郡若桜町 82k500 ～ 82k700	3.0			2.78	200				200	10,777	アスファルト舗装	
	3.0	1.5		0.46								
鳥取県八頭郡若桜町 82k700 ～ 82k900	3.0			0.57	200				200	10,977	アスファルト舗装	
	3.0	1.72		0.52								
鳥取県八頭郡若桜町 82k900 ～ 83k100	3.0			0.72	195		5		200	11,177	アスファルト舗装	
	3.0	1.25		0.48								
鳥取県八頭郡若桜町 83k100 ～ 83k300	3.0			2.23	200				200	11,377	アスファルト舗装	
	3.0	2.18		0.5								
鳥取県八頭郡若桜町 83k300 ～ 83k500	3.0			0.85	200				200	11,577	アスファルト舗装	
	3.0	1.64		0.52								
鳥取県八頭郡若桜町 83k500 ～ 83k700	3.0			0.88	200				200	11,777	アスファルト舗装	
	3.0	1.3		0.44								

第二表

実延長調書

区 間	幅 員 (m) (上段：上り、下段：下り)				延 長 (m)					追加延長 (m)	路面の種類	備 考
	車 道	歩 道	分離帯	路肩	道 路	トンネル	橋	渡船施設	計			
鳥取県八頭郡若桜町 83k700 ～ 83k900	3.0			0.45	200				200	11,977	アスファルト舗装	
	3.0	1.53		0.41								
鳥取県八頭郡若桜町 83k900 ～ 84k100	3.0			0.81	200				200	12,177	アスファルト舗装	
	3.0	1.4		0.54								
鳥取県八頭郡若桜町 84k100 ～ 84k300	3.0	2.12		0.76	191		9		200	12,377	アスファルト舗装	
	3.0	1.3		0.63								
鳥取県八頭郡若桜町 84k300 ～ 84k500	3.0			3.1	200				200	12,577	アスファルト舗装	
	3.0			0.5								
鳥取県八頭郡若桜町 84k500 ～ 84k700	3.0			1.0	200				200	12,777	アスファルト舗装	
	3.0			0.9								
鳥取県八頭郡若桜町 84k700 ～ 84k800	3.0	1.5		1.03	58		42		100	12,877	アスファルト舗装	
	3.0			1.0								
鳥取県八頭郡若桜町 84k800 ～ 85k000	2.75	2.0		0.71	200				200	13,077	アスファルト舗装	
	2.75											
鳥取県八頭郡若桜町 85k000 ～ 85k200	2.75	1.63		0.85	160		40		200	13,277	アスファルト舗装	
	2.75			3.77								
鳥取県八頭郡若桜町 85k200 ～ 85k400	2.75	1.39		0.77	200				200	13,477	アスファルト舗装	
	2.75			1.21								
鳥取県八頭郡若桜町 85k400 ～ 85k500	2.75	1.5		0.61	100				100	13,577	アスファルト舗装	
	2.75			0.75								
鳥取県八頭郡若桜町 85k500 ～ 85k698	3.0	1.23		0.76	198				198	13,775	アスファルト舗装	
	3.0			0.5								
鳥取県八頭郡若桜町 85k698 ～ 85k900	3.0	2.0		0.6	184		18		202	13,977	アスファルト舗装	
	3.0			1.45								
鳥取県八頭郡若桜町 85k900 ～ 86k100	3.0	1.27		0.52	200				200	14,177	アスファルト舗装	
	3.0	2.41		0.84								
鳥取県八頭郡若桜町 86k100 ～ 86k310	3.0			0.83	210				210	14,387	アスファルト舗装	
	3.0			0.82								

第二表

実延長調書

区 間	幅 員 (m) (上段：上り、下段：下り)				延 長 (m)					追加延長 (m)	路面の種類	備 考
	車 道	歩 道	分離帯	路肩	道 路	トンネル	橋	渡船施設	計			
鳥取県八頭郡若桜町 86k310 ～ 86k510	3.0 3.0			1.18 0.83	200				200	14,587	アスファルト舗装	
鳥取県八頭郡若桜町 86k510 ～ 86k700	3.25 3.25	2.51		1.82 1.26	190				190	14,777	アスファルト舗装	
鳥取県八頭郡若桜町 86k700 ～ 86k899	3.25 3.25	2.49		1.3 0.72	50		149		199	14,976	アスファルト舗装	
鳥取県八頭郡若桜町 86k899 ～ 87k000	3.25 3.25	3.14		1.75 1.09	101				101	15,077	アスファルト舗装	
鳥取県八頭郡若桜町 87k000 ～ 87k175	3.5 3.5	2.5		1.5 1.0	175				175	15,252	アスファルト舗装	
鳥取県八頭郡若桜町 87k175 ～ 87k300	3.0 3.0	2.57		0.78 1.0	94		31		125	15,377	アスファルト舗装	
鳥取県八頭郡若桜町 87k300 ～ 87k500	3.0 3.0	2.8		1.0 1.06	200				200	15,577	アスファルト舗装	
鳥取県八頭郡若桜町 87k500 ～ 87k700	3.0 3.0	1.42		1.8 0.43	200				200	15,777	アスファルト舗装	
鳥取県八頭郡若桜町 87k700 ～ 87k800	3.0 3.0	1.2		1.14 0.5	100				100	15,877	アスファルト舗装	
鳥取県八頭郡若桜町 87k800 ～ 88k000	3.25 3.25	1.6		0.45 1.15	200				200	16,077	アスファルト舗装	
鳥取県八頭郡若桜町 88k000 ～ 88k200	3.25 3.25	2.25		1 0.85	93		107		200	16,277	アスファルト舗装	
鳥取県八頭郡若桜町 88k200 ～ 88k400	3.25 3.25	2.15 1.82		0.5 1.05	200				200	16,477	アスファルト舗装	
鳥取県八頭郡若桜町 88k400 ～ 88k600	3.25 3.25	2.31 1.99		2.19 0.87	200				200	16,677	アスファルト舗装	
鳥取県八頭郡若桜町 88k600 ～ 88k800	3.25 3.25	1.86 2.5		0.55 1.62	200				200	16,877	アスファルト舗装	

第二表

実延長調書

区 間	幅 員 (m) (上段：上り、下段：下り)				延 長 (m)					追加延長 (m)	路面の種類	備 考
	車 道	歩 道	分離帯	路肩	道 路	トンネル	橋	渡船施設	計			
鳥取県八頭郡若桜町 88k800 ～ 89k000	3.25	2.9		0.54	200				200	17,077	アスファルト舗装	
	3.25	1.81		0.48								
鳥取県八頭郡若桜町 89k000 ～ 89k200	3.25	3.83		0.52	200				200	17,277	アスファルト舗装	
	3.25	1.75		0.52								
鳥取県八頭郡若桜町 89k200 ～ 89k400	3.25	3.11		1.49	200				200	17,477	アスファルト舗装	
	3.25	1.8		0.56								
鳥取県八頭郡若桜町 89k400 ～ 89k600	3.25	3.93		0.48	175		25		200	17,677	アスファルト舗装	
	3.25	3.95		0.5								
鳥取県八頭郡若桜町 89k600 ～ 89k800	3.25			0.75	200				200	17,877	アスファルト舗装	
	3.25	2.23		0.52								
鳥取県八頭郡若桜町 89k800 ～ 90k000	3.25			0.55	200				200	18,077	アスファルト舗装	
	3.25	1.44		0.3								
鳥取県八頭郡若桜町 90k000 ～ 90k200	3.25			0.48	198		2		200	18,277	アスファルト舗装	
	3.25	2.36		0.31								
鳥取県八頭郡若桜町 90k200 ～ 90k361	3.25			0.52	161				161	18,438	アスファルト舗装	
	3.25	2.25		0.31								
鳥取県八頭郡若桜町 90k361 ～ 90k400	3.25	1.5		1.0	39				39	18,477	アスファルト舗装	
	3.25	2.25		0.31								
鳥取県八頭郡若桜町 90k400 ～ 90k600	3.25	2.0		1.0	200				200	18,677	アスファルト舗装	
	3.25	2.05		0.27								
鳥取県八頭郡若桜町 90k600 ～ 90k700	3.25	2.0		1.0	100				100	18,777	アスファルト舗装	
	3.25	2.27		0.29								
鳥取県八頭郡若桜町 90k700 ～ 90k800	3.25			0.93	100				100	18,877	アスファルト舗装	
	3.25	2.27		0.29								
鳥取県八頭郡若桜町 90k800 ～ 91k000	3.25			1.2	200				200	19,077	アスファルト舗装	
	3.25	2.55		0.24								
鳥取県八頭郡若桜町 91k000 ～ 91k198	3.25			1.15	195		3		198	19,275	アスファルト舗装	
	3.25	2.48		0.56								

第二表

実延長調書

区 間	幅 員 (m) (上段：上り、下段：下り)				延 長 (m)					追加延長 (m)	路面の種類	備 考
	車 道	歩 道	分離帯	路肩	道 路	トンネル	橋	渡船施設	計			
鳥取県八頭郡若桜町 91k198 ～ 91k300	3.25			0.47	102				102	19,377	アスファルト舗装	
	3.25	2.15		0.6								
鳥取県八頭郡八頭町 91k300 ～ 91k400	3.25			0.85	100				100	19,477	アスファルト舗装	
	3.25	2.0		5.23								
鳥取県八頭郡八頭町 91k400 ～ 91k810	3.25			0.73	410				410	19,887	アスファルト舗装	
	3.25			7.15								
鳥取県八頭郡八頭町 91k810 ～ 91k994	3.25			1.6	184				184	20,071	アスファルト舗装	
	3.25			1.94								
鳥取県八頭郡八頭町 91k994 ～ 92k200	3.25	2.0		1.08	206				206	20,277	アスファルト舗装	
	3.25			1.74								
鳥取県八頭郡八頭町 92k200 ～ 92k398	3.25	2.0		1.17	198				198	20,475	アスファルト舗装	
	3.25			0.98								
鳥取県八頭郡八頭町 92k398 ～ 92k600	3.25	3.8		0.53	202				202	20,677	アスファルト舗装	
	3.25			0.85								
鳥取県八頭郡八頭町 92k600 ～ 92k800	3.25	3.24		0.53	200				200	20,877	アスファルト舗装	
	3.25			2.19								
鳥取県八頭郡八頭町 92k800 ～ 93k000	3.25	2.48		0.6	200				200	21,077	アスファルト舗装	
	3.25			0.7								
鳥取県八頭郡八頭町 93k000 ～ 93k200	3.25	3.73		0.57	200				200	21,277	アスファルト舗装	
	3.25			0.7								
鳥取県八頭郡八頭町 93k200 ～ 93k400	3.25	2.9		0.53	100		100		200	21,477	アスファルト舗装	
	3.25	1.53		0.65								
鳥取県八頭郡八頭町 93k400 ～ 93k600	3.25	1.98		0.51	200				200	21,677	アスファルト舗装	
	3.25	2.53		0.58								
鳥取県八頭郡八頭町 93k600 ～ 93k800	3.25	2.32		0.49	200				200	21,877	アスファルト舗装	
	3.25	2.4		0.47								
鳥取県八頭郡八頭町 93k800 ～ 94k000	3.25	2.5		1.5	174		26		200	22,077	アスファルト舗装	
	3.25	2.6		0.5								

第二表

実延長調書

区 間	幅 員 (m) (上段：上り、下段：下り)				延 長 (m)					追加延長 (m)	路面の種類	備 考
	車 道	歩 道	分離帯	路肩	道 路	トンネル	橋	渡船施設	計			
鳥取県八頭郡八頭町 94k000 ～ 94k200	3.25	3.42		1.9	200				200	22,277	アスファルト舗装	
	3.25	3.02		0.71								
鳥取県八頭郡八頭町 94k200 ～ 94k400	3.25	2.85		0.53	200				200	22,477	アスファルト舗装	
	3.25	3.54		0.54								
鳥取県八頭郡八頭町 94k400 ～ 94k600	3.25	4.65		0.57	200				200	22,677	アスファルト舗装	
	3.25	4.03		0.55								
鳥取県八頭郡八頭町 94k600 ～ 94k800	3.25	3.2		0.56	200				200	22,877	アスファルト舗装	
	3.25	1.97		0.55								
鳥取県八頭郡八頭町 94k800 ～ 95k000	3.25	2.37		0.52	200				200	23,077	アスファルト舗装	
	3.25	2.08		0.61								
鳥取県八頭郡八頭町 95k000 ～ 95k200	3.25	2.33		0.79	200				200	23,277	アスファルト舗装	
	3.25	2.15		0.57								
鳥取県八頭郡八頭町 95k200 ～ 95k400	3.25	2.0		1.02	200				200	23,477	アスファルト舗装	
	3.25	3.15		0.56								
鳥取県八頭郡八頭町 95k400 ～ 95k600	3.25	2.53		0.79	200				200	23,677	アスファルト舗装	
	3.25	2.15		0.46								
鳥取県八頭郡八頭町 95k600 ～ 95k873	3.25	5.0		1.0	273				273	23,950	アスファルト舗装	
	3.25	3.6		1.0								
鳥取県八頭郡八頭町 95k873 ～ 96k000	3.25	2.69		0.84	127				127	24,077	アスファルト舗装	
	3.25	2.12		0.51								
鳥取県八頭郡八頭町 96k000 ～ 96k200	3.25	2.68		2.15	200				200	24,277	アスファルト舗装	
	3.25	2.23		0.53								
鳥取県八頭郡八頭町 96k200 ～ 96k400	3.25	1.2		0.49	196		4		200	24,477	アスファルト舗装	
	3.25			0.5								
鳥取県八頭郡八頭町 96k400 ～ 96k610	3.25	1.6		0.5	210				210	24,687	アスファルト舗装	
	3.25			0.79								
鳥取県八頭郡八頭町 96k610 ～ 96k800	3.25	2.5		3.5	190				190	24,877	アスファルト舗装	
	3.25			1.03								

第二表

実延長調書

区 間	幅 員 (m) (上段：上り、下段：下り)				延 長 (m)					追加延長 (m)	路面の種類	備 考
	車 道	歩 道	分離帯	路肩	道 路	トンネル	橋	渡船施設	計			
鳥取県八頭郡八頭町 96k800 ～ 97k000	3.25	1.45		0.36	200				200	25,077	アスファルト舗装	
	3.25			2.4								
鳥取県八頭郡八頭町 97k000 ～ 97k200	3.25	1.61		0.62	200				200	25,277	アスファルト舗装	
	3.25			0.71								
鳥取県八頭郡八頭町 97k200 ～ 97k400	3.25	1.21		0.53	200				200	25,477	アスファルト舗装	
	3.25			1.15								
鳥取県八頭郡八頭町 97k400 ～ 97k600	3.25	2.0		1.5	200				200	25,677	アスファルト舗装	
	3.25			0.8								
鳥取県八頭郡八頭町 97k600 ～ 97k813	3.25	1.22		0.53	213				213	25,890	アスファルト舗装	
	3.25			1.55								
鳥取県八頭郡八頭町 97k813 ～ 98k000	3.25	0.98		0.54	187				187	26,077	アスファルト舗装	
	3.25			1.5								
鳥取県八頭郡八頭町 98k000 ～ 98k200	3.25	1.45		0.9	200				200	26,277	アスファルト舗装	
	3.25			1.17								
鳥取県八頭郡八頭町 98k200 ～ 98k400	3.25	2.6		0.78	200				200	26,477	アスファルト舗装	
	3.25			1.22								
鳥取県八頭郡八頭町 98k400 ～ 98k600	3.25	2.71		0.79	200				200	26,677	アスファルト舗装	
	3.25			0.97								
鳥取県八頭郡八頭町 98k600 ～ 98k800	3.25	3.0		0.76	192		8		200	26,877	アスファルト舗装	
	3.25			0.98								
鳥取県八頭郡八頭町 98k800 ～ 99k000	3.25	2.57		0.82	200				200	27,077	アスファルト舗装	
	3.25			0.77								
鳥取県八頭郡八頭町 99k000 ～ 99k200	3.25	2.34		1.18	200				200	27,277	アスファルト舗装	
	3.25			0.77								
鳥取県八頭郡八頭町 99k200 ～ 99k400	3.25	2.51		0.76	200				200	27,477	アスファルト舗装	
	3.25			0.8								
鳥取県八頭郡八頭町 99k400 ～ 99k600	3.25	2.18		0.74	200				200	27,677	アスファルト舗装	
	3.25			0.85								

第二表

実延長調書

区 間	幅 員 (m) (上段：上り、下段：下り)				延 長 (m)					追加延長 (m)	路面の種類	備 考
	車 道	歩 道	分離帯	路肩	道 路	トンネル	橋	渡船施設	計			
鳥取県八頭郡八頭町 99k600 ～ 99k800	3.25	3.29		0.79	200				200	27,877	アスファルト舗装	
	3.25	2.15		0.66								
鳥取県八頭郡八頭町 99k800 ～ 100k000	3.25			0.61	200				200	28,077	アスファルト舗装	
	3.25	2.6		1.65								
鳥取県八頭郡八頭町 100k000 ～ 100k200	3.25			0.7	194		6		200	28,277	アスファルト舗装	
	3.25	3.4		0.54								
鳥取県八頭郡八頭町 100k200 ～ 100k400	3.25	2.43		0.5	200				200	28,477	アスファルト舗装	
	3.25			2.08								
鳥取県八頭郡八頭町 100k400 ～ 100k600	3.25	2.13		0.51	200				200	28,677	アスファルト舗装	
	3.25			2.55								
鳥取県八頭郡八頭町 100k600 ～ 100k800	3.25	2.35		0.52	193		7		200	28,877	アスファルト舗装	
	3.25			3.35								
鳥取県八頭郡八頭町 100k800 ～ 101k000	3.25	2.1		0.25	200				200	29,077	アスファルト舗装	
	3.25			0.85								
鳥取県八頭郡八頭町 101k000 ～ 101k200	3.25	2.5		0.26	200				200	29,277	アスファルト舗装	
	3.25	1.5		1.24								
鳥取県八頭郡八頭町 101k200 ～ 101k400	3.25	2.25		0.2	200				200	29,477	アスファルト舗装	
	3.25			0.79								
鳥取県八頭郡八頭町 101k400 ～ 101k600	3.25	2.25		0.26	200				200	29,677	アスファルト舗装	
	3.25			1.35								
鳥取県八頭郡八頭町 101k600 ～ 101k800	3.25	1.45		0.72	200				200	29,877	アスファルト舗装	
	3.25			0.7								
鳥取県八頭郡八頭町 101k800 ～ 102k000	3.25	1.42		0.7	186		14		200	30,077	アスファルト舗装	
	3.25			1.72								
鳥取県八頭郡八頭町 102k000 ～ 102k200	3.25	2.5		0.5	200				200	30,277	アスファルト舗装	
	3.25			0.98								
鳥取県八頭郡八頭町 102k200 ～ 102k400	3.25	2.5		3.0	200				200	30,477	アスファルト舗装	
	3.25	2.5		1.5								

第二表

実延長調書

区 間	幅 員 (m) (上段：上り、下段：下り)				延 長 (m)					追加延長 (m)	路面の種類	備 考
	車 道	歩 道	分離帯	路肩	道 路	トンネル	橋	渡船施設	計			
鳥取県八頭郡八頭町 102k400 ～ 102k600	3.25 3.25	2.4		0.55 0.89	198		2		200	30,677	アスファルト舗装	
鳥取県八頭郡八頭町 102k600 ～ 102k800	3.25 3.25	2.7		1.28 2.03	200				200	30,877	アスファルト舗装	
鳥取県八頭郡八頭町 102k800 ～ 103k000	3.25 3.25	2.19		0.51 2.52	200				200	31,077	アスファルト舗装	
鳥取県八頭郡八頭町 103k000 ～ 103k200	3.25 3.25	2.8		0.51 3.72	200				200	31,277	アスファルト舗装	
鳥取県八頭郡八頭町 103k200 ～ 103k400	3.25 3.25	4.13		0.53 1.11	200				200	31,477	アスファルト舗装	
鳥取県八頭郡八頭町 103k400 ～ 103k600	3.25 3.25	3.5 2.06		1.0 1.0	200				200	31,677	アスファルト舗装	
鳥取県八頭郡八頭町 103k600 ～ 103k800	3.25 3.25	3.5		1.0 1.0	200				200	31,877	アスファルト舗装	
鳥取県八頭郡八頭町 103k800 ～ 104k000	3.25 3.25	2.7		1.0 1.0	200				200	32,077	アスファルト舗装	
鳥取県八頭郡八頭町 104k000 ～ 104k196	3.25 3.25	1.42		0.28 2.06	196				196	32,273	アスファルト舗装	
鳥取県八頭郡八頭町 104k196 ～ 104k400	3.25 3.25	2.2		0.75 0.62	204				204	32,477	アスファルト舗装	
鳥取県八頭郡八頭町 104k400 ～ 104k595	3.25 3.25	3.07		0.53 0.85	195				195	32,672	アスファルト舗装	
鳥取県八頭郡八頭町 104k595 ～ 104k794	3.25 3.25	3.13		1.1 0.75	199				199	32,871	アスファルト舗装	
鳥取県八頭郡八頭町 104k794 ～ 105k000	3.25 3.25	1.8		0.5 1.04	206				206	33,077	アスファルト舗装	
鳥取県八頭郡八頭町 105k000 ～ 105k200	3.25 3.25	2.64		0.6 4.3	200				200	33,277	アスファルト舗装	

第二表

実延長調書

区 間	幅 員 (m) (上段：上り、下段：下り)				延 長 (m)					追加延長 (m)	路面の種類	備 考
	車 道	歩 道	分離帯	路肩	道 路	トンネル	橋	渡船施設	計			
鳥取県八頭郡八頭町 105k200 ~ 105k400	3.25 3.25	1.96		0.53 1.35	200				200	33,477	アスファルト舗装	
鳥取県八頭郡八頭町 105k400 ~ 105k600	3.25 3.25	2.03		0.48 2.75	200				200	33,677	アスファルト舗装	
鳥取県八頭郡八頭町 105k600 ~ 105k800	3.25 3.25	1.53 3.19		0.49 0.92	200				200	33,877	アスファルト舗装	
鳥取県八頭郡八頭町 105k800 ~ 105k986	3.25 3.25	2.0 1.41		0.49 0.74	186				186	34,063	アスファルト舗装	
鳥取県八頭郡八頭町 105k986 ~ 106k213	3.25 3.25	1.2 1.06		0.81 0.71	227				227	34,290	アスファルト舗装	
鳥取県八頭郡八頭町 106k213 ~ 106k393	3.25 3.25	3.08 2.85		0.56 0.64	180				180	34,470	アスファルト舗装	
鳥取県八頭郡八頭町 106k393 ~ 106k594	3.25 3.25	2.13 1.75		0.6 0.65	201				201	34,671	アスファルト舗装	
鳥取県八頭郡八頭町 106k594 ~ 106k800	3.25 3.25	2.22 1.79		0.5 1.41	206				206	34,877	アスファルト舗装	
鳥取県八頭郡八頭町 106k800 ~ 107k000	3.25 3.25	1.6 2.24		0.53 0.65	200				200	35,077	アスファルト舗装	
鳥取県八頭郡八頭町 107k000 ~ 107k200	3.25 3.25	2.45 1.4		0.85 0.71	200				200	35,277	アスファルト舗装	
鳥取県八頭郡八頭町 107k200 ~ 107k400	3.25 3.25	2.3		0.52 2.4	200				200	35,477	アスファルト舗装	
鳥取県八頭郡八頭町 107k400 ~ 107k600	3.25 3.25	1.35		0.5 1.3	161		39		200	35,677	アスファルト舗装	
鳥取県八頭郡八頭町 107k600 ~ 107k800	3.25 3.25	2.25		0.74 0.93	200				200	35,877	アスファルト舗装	
鳥取県八頭郡八頭町 107k800 ~ 108k000	3.25 3.25	5.0 3.19		0.75 1.7	200				200	36,077	アスファルト舗装	

第二表

実延長調書

区 間	幅 員 (m) (上段：上り、下段：下り)				延 長 (m)					追加延長 (m)	路面の種類	備 考
	車 道	歩 道	分離帯	路肩	道 路	トンネル	橋	渡船施設	計			
鳥取県八頭郡八頭町 108k000 ～ 108k193	3.25	2.39		0.81	193				193	36,270	アスファルト舗装	
	3.25	2.27		3.0								
鳥取県八頭郡八頭町 108k193 ～ 108k430	3.25	2.03		0.76	237				237	36,507	アスファルト舗装	
	3.25			0.7								
鳥取県鳥取市 108k430 ～ 108k600	3.25	1.14		0.65	170				170	36,677	アスファルト舗装	
	3.25			1.5								
鳥取県鳥取市 108k600 ～ 108k811	3.25	2.15		0.57	211				211	36,888	アスファルト舗装	
	3.25			1.09								
鳥取県鳥取市 108k811 ～ 108k999	3.25	2.5		0.57	188				188	37,076	アスファルト舗装	
	3.25			1.15								
鳥取県鳥取市 108k999 ～ 109k199	3.25	2.39		0.79	200				200	37,276	アスファルト舗装	
	3.25			1.4								
鳥取県鳥取市 109k199 ～ 109k400	3.25			1.65	201				201	37,477	アスファルト舗装	
	3.25			0.88								
鳥取県鳥取市 109k400 ～ 109k423	3.5			0.75	23				23	37,500	アスファルト舗装	
	3.25			1.0								
鳥取県鳥取市 109k423 ～ 109k562	3.5			1.0	139				139	37,639	アスファルト舗装	
	3.5			1.5								
鳥取県鳥取市 109k562 ～ 109k629	3.5			1.0	67				67	37,706	アスファルト舗装	
	3.5	3.5										
鳥取県鳥取市 109k629 ～ 109k690	3.5	2.0		0.5	61				61	37,767	アスファルト舗装	
	3.5	3.5		1.5								
鳥取県鳥取市 109k690 ～ 109k700	3.5	2.0		1.0	10				10	37,777	アスファルト舗装	
	3.5	3.5		1.5								
鳥取県鳥取市 109k700 ～ 110k300	3.5	3.5		1.5	600				600	38,377	アスファルト舗装	
	3.5			1.5								
鳥取県鳥取市 110k300 ～ 110k370	3.5	3.0		1.5	70				70	38,447	アスファルト舗装	
	3.5			1.0								

第二表

実延長調書

区 間	幅 員 (m) (上段：上り、下段：下り)				延 長 (m)					追加延長 (m)	路面の種類	備 考
	車 道	歩 道	分離帯	路肩	道 路	トンネル	橋	渡船施設	計			
鳥取県鳥取市 116k280 ~ 116k425	7	2.5		0.75 0.5			145		145	44,502	アスファルト舗装	
鳥取県鳥取市 116k425 ~ 116k900	7.0 7.0	4.0 3.0	1.0 2.0	1.45 1.5	475				475	44,977	アスファルト舗装	
鳥取県鳥取市 116k900 ~ 116k953	7.0	3.0 3.0		0.75 1.25	1		52		53	45,030	アスファルト舗装	
鳥取県鳥取市 116k953 ~ 117k200	7.0 7.0	3.0 3.0	1.0 2.0	1.5 1.52	247				247	45,277	アスファルト舗装	
鳥取県鳥取市 117k200 ~ 117k400	7.0 7.0	3.0 3.0	1.0 2.0	1.5 1.55	200				200	45,477	アスファルト舗装	
鳥取県鳥取市 117k400 ~ 117k600	7.0 7.0	2.5 2.13	1.0 2.0	1.54 1.5	200				200	45,677	アスファルト舗装	
鳥取県鳥取市 117k600 ~ 117k764	7.0 7.0	2.5 2.15	1.0 2.0	1.5 1.5	164				164	45,841	アスファルト舗装	
鳥取県鳥取市 117k764 ~ 117k900	7.0 7.0	2.5 2.1	1.36 2.8	1.05 1.5	136				136	45,977	アスファルト舗装	
鳥取県鳥取市 117k900 ~ 118k000	7.0 7.0	2.5 2.15	1.98 3.47	1.03 1.5	100				100	46,077	アスファルト舗装	
鳥取県鳥取市 118k000 ~ 118k300	7.0 7.0	3.25 2.0	0.5 0.98	1.05 1.04	300				300	46,377	アスファルト舗装	
鳥取県鳥取市 118k300 ~ 118k500	7.0 7.0	2.15 2.15	2.0 3.0	1.47 1.49	200				200	46,577	アスファルト舗装	
鳥取県鳥取市 118k500 ~ 118k700	7.0 7.0	2.15 2.1	1.98 3.0	1.48 1.35	8				8	46,585	アスファルト舗装	
鳥取県鳥取市 118k700 ~ 118k915	7.0 7.0	2.04 3.1	2.0 3.03	1.49 1.51	188		27		215	46,800	アスファルト舗装	
鳥取県鳥取市 118k915 ~ 119k140	7.0 7.0	3.5 3.08	0.5 1.03	1.0 1.0	115		110		225	47,025	アスファルト舗装	

第二表

実延長調書

区 間	幅 員 (m) (上段：上り、下段：下り)				延 長 (m)					追加延長 (m)	路面の種類	備 考
	車 道	歩 道	分離帯	路肩	道 路	トンネル	橋	渡船施設	計			
鳥取県鳥取市 119k140 ~ 119k225	7.0 7.0	3.77 3.7	0.55 1.05	1.01 1.0	85				85	47,110	アスファルト舗装	
鳥取県鳥取市 119k225 ~ 119k351	7.0 7.0	3.75 3.5	0.5 1.5	1.0 1.0	126				126	47,236	アスファルト舗装	
鳥取県鳥取市 119k351 ~ 119k500	7.0 7.0	3.5 3.5	0.9 1.9	1.25 1.25	149				149	47,385	アスファルト舗装	
鳥取県鳥取市 119k500 ~ 119k877	7.0 7.0		1.0 2.0	0.75 0.75			377		377	47,762	アスファルト舗装	
鳥取県鳥取市 119k877 ~ 120k060	7.0 7.0	3.5 2.25	0.9 1.9	1.25 1.25	183				183	47,945	アスファルト舗装	
鳥取県鳥取市 120k060 ~ 120k100	7.0 7.0	3.5 2.25	0.9 1.9	1.25 2.0	140				140	48,085	アスファルト舗装	
鳥取県鳥取市 120k100 ~ 120k140	7.0 7.0	3.5 2.25	0.9 2.0	1.5 1.25	40				40	48,125	アスファルト舗装	
鳥取県鳥取市 120k140 ~ 120k177	7.0 7.0	5 2.25	0.9 1.9	1.25 1.0	37				37	48,162	アスファルト舗装	
鳥取県鳥取市 120k177 ~ 120k343	7.0 7.0	2.9 2.17	1.0 0.65	1.01 1.6	166				166	48,328	アスファルト舗装	
鳥取県鳥取市 120k343 ~ 120k559	7.0 7.0	3.5 2.2	3.0 4.0	1.0 1.03	216				216	48,544	アスファルト舗装	
鳥取県鳥取市 120k559 ~ 120k759	7.0 7.0	3.3 3.5	0.5 1.5	0.98 1.0	200				200	48,744	アスファルト舗装	
鳥取県鳥取市 120k759 ~ 120k967	7.0 7.0	3.55 3.5	3.0 4.0	0.98 1.0	208				208	48,952	アスファルト舗装	
鳥取県鳥取市 120k967 ~ 121k260	7.0 7.0	4.45 3.5	0.5 0.95	1.0 1.0	293				293	49,245	アスファルト舗装	

註) 備考欄には、自動車交通不能その他道路の管理上必要な事項を記載すること。

第四表

橋 調 査

図面対照 番 号	名 称	箇 所 (上段：起点側、下段：終点側)	延 長 m	幅 員 (上段：上り、下段：下り)			面積 m ²	橋種及び 型式	建設年次	耐荷荷重	現 況	備 考
				車 道	歩 道	路 肩						
	新坂谷橋	鳥取県八頭郡若桜町大字落折字三ツ瀧 鳥取県八頭郡若桜町大字落折字三ツ瀧	10	3.50 3.50		1.50 1.50	109.8		47	その他		
	奈良尾橋	鳥取県八頭郡若桜町大字落折トウダイ 鳥取県八頭郡若桜町大字落折トウダイ	12	3.50 3.50		2.30 3.50	165.3		327	TL-20		
	落折橋	鳥取県八頭郡若桜町落折字大道端 鳥取県八頭郡若桜町落折字大道端	17	3.50 3.50			444.2		325	13t		
	新見返橋	鳥取県八頭郡若桜町落折字大道端 鳥取県八頭郡若桜町落折字大道端	25	3.25 3.25		0.50 0.50	187.5		344	TL-20		
	羽佐利橋	鳥取県八頭郡若桜町大字落折字大測頭 鳥取県八頭郡若桜町大字落折字大測頭	14	4.00 4.00		4.75 0.75	182.3		324	13t		
	上魚止橋	鳥取県八頭郡若桜町大字小舟字ウヲノ手 鳥取県八頭郡若桜町大字小舟字ウヲノ手	6				12.7		324	13t		
	魚止橋	八頭郡若桜町大字小舟字ウヲノ手 八頭郡若桜町大字小舟字古ソロ	24	3.50 3.50		2.15 2.15	271.2		324	13t		
	吾曾呂橋	鳥取県八頭郡若桜町大字小舟字古ソロ	34	3.50 3.50		2.00 1.80	392.3		333			
	中原橋	鳥取県八頭郡若桜町大字大野字橋詰 鳥取県八頭郡若桜町大字大野字宮ノ本	29	3.00 3.00		0.25 0.25	185.9		332	TL-20		
	中原橋橋側歩道橋	鳥取県八頭郡若桜町大字大野字橋詰 鳥取県八頭郡若桜町大字大野字宮ノ本	33				49.3		351			
	溝橋1号 (81k002)	鳥取県八頭郡若桜町大字中原字花ノ木 鳥取県八頭郡若桜町大字中原字花ノ木	2	3.00 3.00	2.00	0.30 1.20	16.8		334	TL-20		
	住田橋	鳥取県八頭郡若桜町岩屋堂字スミ田 鳥取県八頭郡若桜町岩屋堂字スミ田	16	3.25 3.25	2.50	0.65 0.85	168.0		331	TL-20		
	溝橋2号 (83k058)	鳥取県八頭郡若桜町大字岩屋堂字シテ谷 鳥取県八頭郡若桜町大字岩屋堂字シテ谷	5	3.25 3.25	1.30	0.65 0.50	44.4		336	TL-20		

第四表

橋 調 査

図面対照 番 号	名 称	箇 所 (上段：起点側、下段：終点側)	延 長	幅 員 (上段：上り、下段：下り)			面積	橋種及び 型式	建設年次	耐荷荷重	現 況	備 考
			m	車 道	歩 道	路 肩	m ²					
	新家ノ谷橋	鳥取県八頭郡若桜町大字須澄字前川 鳥取県八頭郡若桜町大字須澄字前川	9	3.25 3.25		0.50 0.50	70.5		336	TL-20		
	新家ノ谷橋橋側歩道橋 (上り)	鳥取県八頭郡若桜町大字須澄字前川 鳥取県八頭郡若桜町大字須澄字前川	23		2.00		45.2		423			
	須澄橋	鳥取県八頭郡若桜町大字須澄字下代 鳥取県八頭郡若桜町大字須澄字下代	42	3.00 3.00		0.75 0.75	318.0		335	TL-20		
	須澄橋橋側歩道橋	鳥取県八頭郡若桜町大字須澄字下代 鳥取県八頭郡若桜町大字根安字新田	42		2.00		104.4		350			
	根安橋	鳥取県八頭郡若桜町大字根安字新田 鳥取県八頭郡若桜町大字白見字アワイ野	40	3.25 3.25		0.75 0.75	320.0		335	B活荷重		
	根安橋橋側歩道橋	鳥取県八頭郡若桜町大字根安字新田 鳥取県八頭郡若桜町大字白見字アワイ野	41		2.00		81.2		351			
	糸白見橋	鳥取県八頭郡若桜町大字白見字米山 鳥取県八頭郡若桜町大字白見字河原田	18	3.00 3.00		1.25 1.25	149.6		335	TL-20		
	糸白見橋橋側歩道橋	鳥取県八頭郡若桜町大字白見字米山 鳥取県八頭郡若桜町大字白見字河原田	18		2.30		40.3		355			
	岸野橋	鳥取県八頭郡若桜町岸野字中代 鳥取県八頭郡若桜町岸野字中代	149	3.25 3.25		1.25 1.25	1,717.6		362	TL-20		
	大炊橋	鳥取県八頭郡若桜町大字大炊字宮ノ下 鳥取県八頭郡若桜町大字大炊字藪根	31	3.00 3.00		1.00 1.00	248.0		334	TL-20		
	大炊橋橋側歩道橋	鳥取県八頭郡若桜町大字大炊字宮ノ下 鳥取県八頭郡若桜町大字大炊字藪根	31		2.50		79.6		360			
	鶴尾橋	鳥取県八頭郡若桜町大字浅井字前田 鳥取県八頭郡若桜町大字浅井字前田	107	3.25 3.25		1.10 1.10	951.4		340	TL-20		
	鶴尾橋橋側歩道橋	鳥取県八頭郡若桜町大字浅井字前田 鳥取県八頭郡若桜町大字浅井字浅井橋ノ本	118		2.30		265.3		354			

第四表

橋 調 査

図面対照 番 号	名 称	箇 所 (上段：起点側、下段：終点側)	延 長 m	幅 員 (上段：上り、下段：下り)			面積 m ²	橋種及び 型式	建設年次	耐荷荷重	現 況	備 考
				車 道	歩 道	路 肩						
	三倉川橋	鳥取県八頭郡若桜町大字若桜 鳥取県八頭郡若桜町大字若桜	25	3.25 3.25		0.75 0.75	200.2		338	TL-20		
	三倉川歩道橋 (下)	鳥取県八頭郡若桜町大字若桜 鳥取県八頭郡若桜町大字若桜	25		2.00		62.5		352			
	三倉川歩道橋 (上)	鳥取県八頭郡若桜町大字若桜 鳥取県八頭郡若桜町大字若桜	25		2.50		62.5		357			
	溝橋3号 (90k018)	鳥取県八頭郡若桜町大字若桜字樋戸前 鳥取県八頭郡若桜町大字若桜字樋戸前	2	3.25 3.25	1.65	0.90 0.60	19.3		335	TL-20		
	溝橋4号 (91k044)	鳥取県八頭郡若桜町大字高野字中高野河原 鳥取県八頭郡若桜町大字高野字中高野河原	3	3.25 3.25	2.00	1.15 1.10	32.2		338	TL-20		
	山崎橋	鳥取県八頭郡八頭町大字日田字渡上 鳥取県八頭郡八頭町大字日田字山崎河原	100	3.25 3.25	2.00	0.75 0.75	893.0		345	TL-20		
	山崎歩道橋	鳥取県八頭郡八頭町大字日田字渡上 鳥取県八頭郡八頭町大字日田字山崎河原	90		2.50		255.0		356			
	富枝橋	鳥取県八頭郡八頭町大字富枝字柿木田 鳥取県八頭郡八頭町大字富枝字上東田	26	3.25 3.25		0.75 0.75	205.6		339	TL-20		
	富枝橋橋側歩道橋 (下り)	鳥取県八頭郡八頭町大字富枝字柿木田 鳥取県八頭郡八頭町大字富枝字上東田	26		2.25		57.4		347			
	富枝橋橋側歩道橋 (上り)	鳥取県八頭郡八頭町大字富枝字柿木田 鳥取県八頭郡八頭町大字富枝字上東田	26		2.25		57.4		355			
	溝橋5号 (96k325)	鳥取県八頭郡八頭町大字徳丸字下前田 鳥取県八頭郡八頭町大字徳丸字下前田	4	3.25 3.25	0.95	0.80 0.45	42.6		337	TL-20		
	新興寺橋	鳥取県八頭郡八頭町大字小別府字下前田 鳥取県八頭郡八頭町大字新興寺字岸ノ下	8	3.25 3.25		1.00 1.00	71.4		338	TL-20		
	新興寺橋橋側歩道橋	鳥取県八頭郡八頭町大字小別府字下前田 鳥取県八頭郡八頭町大字新興寺字岸ノ下	9		2.50		21.4		361			

第四表

橋 調 査

図面対照 番 号	名 称	箇 所 (上段：起点側、下段：終点側)	延 長 m	幅 員 (上段：上り、下段：下り)			面積 m ²	橋種及び 型式	建設年次	耐荷荷重	現 況	備 考
				車 道	歩 道	路 肩						
	橋側歩道橋 (99k963)	鳥取県八頭郡八頭町大字安井宿字下前田 鳥取県八頭郡八頭町大字安井宿字平瀬	9						361			
	第一安井橋	鳥取県八頭郡八頭町大字安井宿字平瀬 鳥取県八頭郡八頭町大字安井宿字平瀬	6	3.25 3.25	1.95	0.90 0.75	63.0		337	TL-20		
	第二安井橋	鳥取県八頭郡八頭町大字安井宿字高藤 鳥取県八頭郡八頭町大字安井宿字高藤	5	3.25 3.25	2.00	1.20 0.55	50.8		337	TL-20		
	安井橋	鳥取県八頭郡八頭町大字安井宿字高藤 鳥取県八頭郡八頭町大字安井宿字高藤	7	3.25 3.25	1.90	0.95 1.00	76.0		337	TL-20		
	花橋	鳥取県八頭郡八頭町花字宮ノ下夕 鳥取県八頭郡八頭町殿字野原	14	3.25 3.25	1.95	0.50 1.10	136.4		337	TL-20		
	溝橋7号 (102k491)	鳥取県八頭郡八頭町大字市谷字天神梅 鳥取県八頭郡八頭町大字市谷字天神梅	2	3.25 3.25	2.80	0.70 1.10	22.1		337	TL-20		
	下坂橋	鳥取県八頭郡八頭町大字奥谷 鳥取県八頭郡八頭町大字下坂向河原	36	3.25 3.25		0.75 0.75	288.8		334	TL-20		
	下坂橋橋側歩道橋	鳥取県八頭郡八頭町大字奥谷 鳥取県八頭郡八頭町大字下坂向河原	36		2.00		72.2		353			
	溝橋8号 (107k594)	鳥取県八頭郡八頭町門尾字荒木 鳥取県八頭郡八頭町門尾字荒木	3	3.25 3.25		0.90 0.90	24.1		335	TL-20		
	溝橋8号側歩道橋 (107k592)	鳥取県八頭郡八頭町門尾字荒木 鳥取県八頭郡八頭町門尾字荒木	7		1.93		13.5		351			
	海蔵寺高架橋	鳥取県鳥取市紙子谷 鳥取県鳥取市広岡	157	3.50 3.50	2.50	0.75 0.50	1,682.4		48	TL-20		
	久末高架橋 (上り)	鳥取県鳥取市東大路 鳥取県鳥取市杉崎	158	3.50		1.50 6.80	1,718.8		412	B活荷重		
	久末高架橋 (下り)	鳥取県鳥取市東大路 鳥取県鳥取市杉崎	158	3.50		8.50 1.50	1,907.8		412	B活荷重		

第四表

橋 調 査

図面対照 番 号	名 称	箇 所 (上段：起点側、下段：終点側)	延 長 m	幅 員 (上段：上り、下段：下り)			面積 m ²	橋種及び 型式	建設年次	耐荷荷重	現 況	備 考
				車 道	歩 道	路 肩						
	久末第1ランプ橋OFF	鳥取県鳥取市東大路 鳥取県鳥取市杉崎	125	3.25		1.50 0.75	684.8		412	B活荷重		
	久末第2ランプ橋ON	鳥取県鳥取市東大路 鳥取県鳥取市杉崎	125		3.25	0.75 1.50	684.8		412	B活荷重		
	砂田川橋 (下り)	鳥取県鳥取市杉崎 鳥取県鳥取市杉崎	87		3.50	7.00 1.50	1,035.8		412	B活荷重		
	砂田川橋 (上り)	鳥取県鳥取市杉崎 鳥取県鳥取市杉崎	76		3.50	1.50 8.00	1,101.7		412	B活荷重		
	砂田川橋側道橋 (下り)	鳥取県鳥取市杉崎 鳥取県鳥取市杉崎	49		4.00	0.50 3.00 0.50	405.7		412	A活荷重		
	砂田川橋側道橋 (上り)	鳥取県鳥取市杉崎 鳥取県鳥取市杉崎	39		4.00	0.50 3.00 0.50	314.4		412	A活荷重		
	正蓮寺第1ランプ橋	鳥取県鳥取市正蓮寺 鳥取県鳥取市正蓮寺	60		3.25	1.00 1.25	328.9		412	B活荷重		
	正蓮寺第2ランプ橋	鳥取県鳥取市正蓮寺 鳥取県鳥取市正蓮寺	84		3.25	1.00 1.25	459.3		412	B活荷重		
	正蓮寺第3ランプ橋	鳥取県鳥取市正蓮寺 鳥取県鳥取市正蓮寺	60		3.25	3.00 1.50 0.75	505.8		412	B活荷重		
	正蓮寺第4ランプ橋	鳥取県鳥取市正蓮寺 鳥取県鳥取市正蓮寺	90		3.25	3.00 1.50 0.75	765.0		412	B活荷重		
	正蓮寺斜路橋	鳥取県鳥取市正蓮寺字大路前 鳥取県鳥取市正蓮寺字大政	85			3.00	253.5		414			
	大路川橋	鳥取県鳥取市東大路 鳥取県鳥取市西大路	99		3.50 3.50	1.00 3.00 1.00	1,530.2		412	B活荷重		
	西大路側道橋 (上り)	鳥取県鳥取市西大路 鳥取県鳥取市西大路	89				756.5		47	B活荷重		

第四表

橋 調 査

図面対照 番 号	名 称	箇 所 (上段：起点側、下段：終点側)	延 長 m	幅 員 (上段：上り、下段：下り)			面積 m ²	橋種及び 型式	建設年次	耐荷荷重	現 況	備 考
				車 道	歩 道	路 肩						
	西大路側道橋 (下り)	鳥取県鳥取市西大路字松ノ木 鳥取県鳥取市西大路字松ノ木	89	7.00	3.20	0.50 0.75	860.4		420	B活荷重		
	吉成高架橋	鳥取県鳥取市宮長 鳥取県鳥取市吉成南町2丁目	330	3.50 3.50		0.50 0.50	2,640.0		360	B活荷重		
	吉成高架橋 (ランプ)	鳥取県鳥取市叶一丁目 鳥取県鳥取市服部字津浪道東	75	3.50	2.50	1.25 0.75	600.8		359	TL-20		
	吉成ランプ橋	鳥取県鳥取市叶一丁目 鳥取県鳥取市叶一丁目	44	5.25	3.50		433.0		419	B活荷重		
	吉成高架橋 (本線)	鳥取県鳥取市叶一丁目 鳥取県鳥取市服部字津浪道東	54				462.8		360	TL-20		
	吉成本線橋 (下り)	鳥取県鳥取市叶一丁目 鳥取県鳥取市叶一丁目	26	3.50		0.50	107.3		421	B活荷重		
	因幡大橋 (上り)	鳥取県鳥取市服部字津浪道東 鳥取県鳥取市服部字津浪道東	360	7.00	2.50	0.75 0.50	4,618.3		360	TL-20		
	因幡大橋 (下り)	鳥取県鳥取市吉成 鳥取県鳥取市服部	360	7.75	3.50	0.25 0.25	4,025.7		418	B活荷重		
	有富川橋 (上り)	鳥取県鳥取市服部字津浪 鳥取県鳥取市菖蒲字御通り	52	7.00	3.00	0.75 1.25	670.0		47	TL-20		
	有富川橋 (下り)	鳥取県鳥取市服部字津浪 鳥取県鳥取市菖蒲字御通り	52	10.00	3.15	1.10 1.50	779.3		359	その他		
	新大井手川橋	鳥取県鳥取市古海字西加路田 鳥取県鳥取市古海字西加路田	27	7.00 7.00	3.50 3.50	1.25 1.25	670.0		360	TL-20		
	野坂川橋 (上り)	鳥取県鳥取市徳尾字前田 鳥取県鳥取市徳尾字前田	55	7.00	3.50	1.00 1.00	764.5		361	TL-20		
	野坂川橋 (下り)	鳥取県鳥取市徳尾字前田 鳥取県鳥取市徳尾字前田	55	7.00	3.50	1.00 1.00	687.5		357	TL-20		

第四表

橋 調 査

図面対照 番 号	名 称	箇 所 (上段：起点側、下段：終点側)	延 長 m	幅 員 (上段：上り、下段：下り)			面積 m ²	橋種及び 型式	建設年次	耐荷荷重	現 況	備 考
				車 道	歩 道	路 肩						
	徳吉跨線橋 (上り)	鳥取県鳥取市徳尾字蛇尾ノ三 鳥取県鳥取市五反田町字六反田	377	7.00		0.75 0.50	3,114.0		47	TL-20		
	徳吉跨線橋 (下り)	鳥取県鳥取市徳尾字蛇尾ノ三 鳥取県鳥取市五反田町字六反田	377		7.00	0.50 0.75	3,114.0		355	TL-20		
	徳吉歩道橋 (上り)	鳥取県鳥取市徳吉字前土居 鳥取県鳥取市五反田町字六反田	158		3.50		553.0		47			
	徳吉歩道橋 (下り)	鳥取県鳥取市徳吉字前土居 鳥取県鳥取市五反田町字六反田	148		3.50		517.5		355			

- 注) 1. 耐荷荷重の欄には、一車線当たりの通行することができる最大車両の総重量を記載すること。
 2. 現況の欄には自動車交通不能又は荷重制限に関する事項を記載すること。
 3. 備考の欄には、橋の保全の状況その他橋の管理上必要な事項を記載すること。

