

別表

## 「千代川堤防点検」点検表 結果一覧(1/2)

4月22日に千代川直轄管理区間の堤防・護岸・利用施設等の点検を実施し、下記の14箇所において補修・是正などが必要と判断された。

整備局等名	中国		事務所名	鳥取河川国道事務所		水系名	千代川		河川名	千代川、袋川、新袋川、八東川		緊急度	実施する措置 あるいは予定
河川名	左右岸	距離標	点検実施 期	対象施設	点検項目	点検結果							
千代川	左岸	10k200 付近	H20.4.22	堤防	天端の変状	堤防天端の舗装に壊れ 1箇所 W=40cm × L=50cm		B	出水期までに対応予定 舗装を補修				
		18k850 付近	H20.4.22	佐貫排水樋門	護岸の変状	護岸にクラック W=15mm × L=100cm		B	出水期までに対応予定 クラックを補修				
千代川	右岸	3k450 付近	H20.4.22	低水護岸	護岸の崩壊	低水護岸（空石張り）の一部が崩壊 法長=2m × 延長=3m		B	出水期までに対応予定 護岸を補修				
		10k900 付近	H20.4.22	高水敷	変状	舗装横の水路のコンクリート蓋の壊れ		B	出水期までに対応予定 重車両対応の製品に取替				
		11k120 付近	H20.4.22	坂路	変状	坂路下端（法尻部）の崩れ 1箇所		B	出水期までに対応予定 張りコンクリートで補修				
		11k820 付近	H20.4.22	堤防	天端の変状	堤防天端の舗装にくぼみ 1箇所		B	出水期までに対応予定 舗装を補修				
		17k350 付近	H20.4.22	高水敷 河原町河川公園 水辺プラザ	護岸の清掃	水辺プラザの護岸に枯れアシ（出水で漂着した）が堆積		B	ゴールデンウィークまでに対応予定 堆積物の撤去				
		18k000 付近	H20.4.22	堤防	法面の変状	堤防表法面の一部に陥没 1箇所 W=1.5m × L=1.0m × 深さ 20cm		B	出水期までに対応予定 盛土で補修				
袋川	左岸	4k400 付近	H20.4.22	高水敷 親水施設箇所	通路の清掃	遊歩道に砂等（出水で漂着した）が堆積		B	ゴールデンウィークまでに対応予定 堆積物の撤去				
		5k850 付近	H20.4.22	堤防	天端の変状	堤防天端の舗装が傷んでいる 1箇所		B	出水期までに対応予定 舗装を補修				
		6k400 付近	H20.4.22	高水敷 国府町水辺の楽 校（町屋広場）	中州の変状	中州へ渡る石橋の落下 1箇所 遊歩道に砂等（出水で漂着した）が堆積		B	ゴールデンウィークまでに対応予定 石橋の復旧 堆積物の撤去				
袋川	右岸	7k490 付近	H20.4.22	麻生第2排水樋門	進入防止対策	進入防止柵に開口部あり 1箇所		B	出水期までに対応予定 開口部にチェーンと看板を設置				
		7k700 付近	H20.4.22	麻生排水樋門	進入防止対策	進入防止柵に開口部あり 1箇所		B	出水期までに対応予定 開口部にチェーンと看板を設置				

別表

「千代川堤防点検」点検表 結果一覧(2 / 2)

整備局等名	中国		事務所名	鳥取河川国道事務所		水系名	千代川		河川名	千代川、袋川、新袋川、八東川		
対象区域			点検実施期	対象施設	点検項目	点検結果	緊急度	実施する措置 あるいは予定				
河川名	左右岸	距離標										
八東川	右岸	1k200 付近	H20.4.22	進入路	進入防止の変状	進入防止柵の損傷 1箇所	B	出水期までに対応予定 進入防止柵とチェーン等を補修				

緊急度 A：重大な損傷等で、応急復旧など緊急に対応が必要なもの。

B：重大な損傷等ではないが、出水期（堤防、護岸など）またはゴールデンウィーク（水辺施設など）までに補修した方がよいもの。

C：当面は補修せず、状況のモニタリングを継続するもの。