踏切安全通行カルテ

中国－27

よみがな	かいがんどおり	道路名	主要地方道呉環状線
踏切道名	海岸通	（道路管理者名）	広島県
		鉄道路線名	呉線
所在地	呉市阿賀中央8丁目5746-45	（鉄道事業者名）	西日本旅客鉄道

地図（広域及び狭域）

詳細

広域

国土地理院電子国土web

写真（現況及び対策後）

現況

安芸阿賀駅方面（手前）から呉駅方面に向かって撮影

起点側（南）から終点側（北）に向かって撮影

終点側（北）から起点側（南）に向かって撮影

諸元・構造等

踏切種別	第1種	幅員（m）	歩道部（起点寄）	車道	歩道部（終点寄）	交通規制	交通規制なし
						（車両進入防護柵等）	設置していない
踏切長（m）	6.0	左道路	2.8	9.0	3.7	歩車道分離方法	なし
		踏切道	0.0	9.0	0.0	拡幅指針の該当：歩道のみ拡幅の場合	○
横断本数（本）	1	右道路	1.9	8.2	2.4	拡幅指針の該当：歩道+車道2車までの拡幅の場合	－

交差角（度）	90

迂回路（歩行者）	直近の迂回路	距離（m）		迂回路（自動車）	種類	距離（m）
	－	－			両方共なし	－

道路線形		直近のBF化迂回路	距離（m）	BF化状況	通学路指定状況	○
左道路	直線					
右道路	直線	－	－	－		

緊急対策踏切の区分及び基準算定データ

開かずの踏切	－	ピーク時遮断時間（分）	通学路要対策踏切	－
		－		
自動車ﾎﾞﾄﾙﾈｯｸ踏切	－	踏切自動車交通遮断量（台・時）	事故多発踏切	－
		－		
歩行者ﾎﾞﾄﾙﾈｯｸ踏切	－	踏切歩行者等交通遮断量（人・時）	踏切自動車交通遮断量と踏切歩行者等交通遮断量の和	
		－	－	

歩道狭隘踏切	○	前後道路の車道幅員（m）		前後歩道との幅員差（m）起点寄（左）	終点寄（左）	自動車交通量（台/日）	歩行者交通量（人/日）
				起点寄（右）	終点寄（右）		
		左道路	9.0	2.8	3.7	8,266	514
		右道路	8.2	1.9	2.4		

踏切内の事故発生状況（過去5年）

事故別	件数	死者数	事故発生年：事故履歴	地域・利用者からの要望等
踏切事故	0	0	－	踏切道に係る拡幅等については，要望の提出はない。
道路交通事故	0	0	－	

踏切保安設備設置状況

賢い踏切 設置の必要性	有無	設置年度	踏切支障報知装置（手動）	高規格保安設備 障害物検知装置	ｵｰﾊﾞｰﾊﾝｸﾞ型警報装置	大型遮断装置	二段型遮断装置	法指定の状況	計画種別	構造の改良
									指定年	S45
無	－	－	○	光式	－	－	－		対策状況（完了年）	－

対策実施状況（H17年度以降）

当該踏切を除却する対策		除却年度	－	H17年度以降に実施した全ての対策と今後実施予定の対策※）	完了年度	－
－						

今後の対策方針 対策推進上の課題

踏切内の自動車と歩行者の分離がなされていない。周辺踏切や道路の歩行者利用状況や地域・利用者からの要望等を踏まえながら，道路管理者として今後の対策方針について，検討を行う。

備考（協議状況等）

※）平成28年度以降は、踏切周辺対策も記載。