山口河川国道事務所
国土交通省
RIVARO［リバロ］
12
2013.08

平成２５年７月２８日豪雨による山口河川国道事務所が管理する道路の災害状況と対応について

山口・島根の集中豪雨で被災されたみなさま、心からお見舞い申し上げます。
一日も早い復旧がなされますことをお祈り申し上げます。
７月２８日（日）未明から降り始めた、これまでに経験したことのない大雨によって、一般国道191号の萩市須佐から阿武町で、冠水・土砂崩落・法面崩壊等により、約16Km区間を通行止めとしました。その後、昼夜を徹した復旧作業により、概ね１週間後の８月５日（月）６時より通行止めを解除し、片側交互通行による通行が可能になりました。

～一般国道１９１号萩市須佐地内復旧までの道のり～

〇7月28日には、国道191号須佐地区L=約16km全面通行止め（17箇所被災）
〇7月29日未明には、啓開作業により、通行止めL=約5Kmに短縮（11箇所復旧作業中）
〇8月5日午前6時全区間で通行止め解除（ただし須佐トンネル付近約1km区間は片側交互通行）
阿武町惣郷から萩市須佐間は、連続雨量150mmで通行止めとなります。通行止めの際はご協力をお願いします。
また当該区間は、仮復旧であり安全速度は30km/hとしているため、通行にあたっては注意して運転してください。

位置図

多くの被災箇所があり、国道9号・262号が迂回路となりました。

131k800～132k040
大刈トンネル内冠水
7月28日11時40分　上下通行止め
→8月5日6時　規制解除

132k040(上下)
土砂流出
28日11時40分　上下通行止め
→8月5日6時　規制解除

132k380(下)
民家裏山崩落
28日11時40分　下り線通行止め
→8月5日6時　規制解除

133k900(上下)
下り線法面崩落　50m×20～30m(H)
上下線に崩土有り
28日11時40分　上下通行止め
→8月5日6時　規制解除

あぶちょう うだ　はぎし たまがわ
阿武町宇田～萩市田万川地内　7月28日11時40分～7月29日0時45分　順次通行止めを解除
L=16km

8月5日6時
通行止め解除

片側交互通行

136k240(上下)
法面崩壊・倒木
28日11時40分　通行止め
→29日0時45分　啓開　規制解除

141k900(上下)
路面冠水
28日11時40分　通行止め
→28日21時　規制解除

142k800(上下)
路面冠水
28日11時40分　通行止め
→28日21時　規制解除

おおがり
大刈トンネル
L=1,471m

すさ
須佐トンネル
L=714m

5,200台／日

はぎしすさ
萩市須佐

はぎしたまがわ
萩市田万川

はぎしたまがわしもたま
萩市田万川下田万

140k900(上下)
路面冠水
28日11時40分　通行止め
→28日21時　規制解除

あぶちょう
阿武町

凡　例
片側交互通行
規制解除

132k480
土砂流出
28日11時40分　上り線通行止め
→8月5日6時　規制解除

132k600(上下)
崩土・倒木L=60m
28日11時40分　上下線通行止め
→8月5日6時　規制解除

132k780(上下)
崩土・倒木L=60m
28日11時40分　上下線通行止め
→8月5日6時　規制解除

133k800(上下)
道路崩落(上り2車線)L=48m　SL=20m
28日11時40分　上下通行止め
→8月5日6時　規制解除(片側交互通行)

※交通規制状況は、平成25年8月5日6時現在です。

RIVARO［リバロ］とは
RIVer And ROad（川と道路）の頭文字。
山口河川国道事務所の川づくり、道づくりをイメージしてネーミングしました。
皆さまに親しまれる地域づくりを目指して日々頑張りますので、よろしくお願いします。

お問い合わせ：山口河川国道事務所　計画課
0835-22-1819
山口河川国道事務所ホームページ：
http://www.cgr.mlit.go.jp/yamaguchi/