比較表－5

手持ち機械の比較表（主要機械）

記入要領	1) 本様式には、主に当該工事に使用する予定の手持ち機械の状況を記入して下さい。 2) 実績と官積は、同じ単位による単価としてください。単位が一致しない場合はそれぞれの単位を明記してください。 3) 入札時の欄は、入札時に事情聴取した結果と照合確認してください。完成時及び官単価の欄は、主要機械相当品(各機械経費が工事費の約 0.3%以上の機器)のみでよい。 4) ※印の官単価欄は、発注者が記入する欄なので請負者は記入しないで下さい。
工事名	鳥取自動車道円通寺高架橋PC第2上部工事

機械名称	規格・型式・能力・年式	単位	入札時（当初の予定）				工事完成時（実績）			官単価※（最終）	備考
			数量	単価	メーカ名	現在の利用状況	数量	単価	メーカ名		
グラウトポンプ	NR25Ⅰ・最大圧送距離200m(水平)・40m(垂直)	台	8	1,700	日産機㈱	3	2	1,700	日産機㈱		2台*1日使用
グラウトミキサー	MG100・100㍑	台	15	400	日産機㈱	4	2	400	日産機㈱		2台*1日使用
流量計	GR25	台	3	2,700	日産機㈱	2	2	2,700	日産機㈱		2台*1日使用
水量計	OKM-350・50㍑	台	3	160	岡三機工㈱	2	2	160	岡三機工㈱		2台*1日使用
発電機	DCA-25ESI・25KVA	台	5	1,900	デンヨー㈱	2	4	1,900	デンヨー㈱		1台*4日使用
緊張ジャッキ	KM-50・最大緊張荷重490KN	台	6	2,900	神鋼鋼線工業㈱	3	6	2,900	神鋼鋼線工業㈱	3,500	2台*3日使用
油圧ポンプ	CCL-S型・最大圧力70MPa	台	6	緊張ジャッキに含む	神鋼鋼線工業㈱	3	6	緊張ジャッキに含む	神鋼鋼線工業㈱		2台*3日使用