

## (最終) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和 8年 3月10日
契約業者名	能美防災(株)
契約業者の住所	東京都千代田区九段南4-7-3
工事の名称	令和6年度玉島笠岡道路六条院トンネル非常用設備工事
工事場所	岡山県浅口市鴨方町六条院中地内
工事種別	機械設備工事
工事概要 (変更した内容について記述する)	消火栓設備 22台 屋外給水栓・送水口 2台 消火ポンプ設備 1式 取水ポンプ設備 1式 操作制御設備 1式 配管・配線工 1式 工事現場の熱中症対策に資する経費に関して、現場管理費の補正を行う。 諸経費動向調査、施工実態調査の対象工事となったため、調査費を計上する。 快適トイレ設置に関する費用を計上する。
工期(自)	令和 6年 8月20日
工期(至)	令和 8年 3月25日
変更前の契約金額	104,390,000円(税込み)
変更金額	+ 825,000円(税込み)
変更後の契約金額	105,215,000円(税込み)
変更理由	現地の状況により数量の増減を行う。

## (第2回) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和 7年 6月12日
契約業者名	能美防災(株)
契約業者の住所	東京都千代田区九段南4-7-3
工事の名称	令和6年度玉島笠岡道路六条院トンネル非常用設備工事
工事場所	岡山県浅口市鴨方町六条院中地内
工事種別	機械設備工事
工事概要  (変更した内容について 記述する)	消火栓設備 22台 屋外給水栓・送水口 2台 消火ポンプ設備 1式 取水ポンプ設備 1式 操作制御設備 1式 配管・配線工 1式
工期(自)	令和 6年 8月20日
工期(至)	令和 8年 3月25日
変更前の契約金額	102,300,000円(税込み)
変更金額	+ 2,090,000円(税込み)
変更後の契約金額	104,390,000円(税込み)
変更理由	取水槽取り止めによる仕様変更、消火栓ホース延長の変更、安全弁の追加設置により、数量の増減を行う。 関連工事との工程調整により、工期を令和8年3月25日まで延期する。

## (第1回) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和 7年 3月28日
契約業者名	能美防災(株)
契約業者の住所	東京都千代田区九段南4-7-3
工事の名称	令和6年度玉島笠岡道路六条院トンネル非常用設備工事
工事場所	岡山県浅口市鴨方町六条院中地内
工事種別	機械設備工事
工事概要  (変更した内容について 記述する)	消火栓設備 22台 屋外給水栓・送水口 2台 消火ポンプ設備 1式 取水ポンプ設備 1式 操作制御設備 1式 配管・配線工 1式
工期(自)	令和 6年 8月20日
工期(至)	令和 7年12月 9日
変更前の契約金額	102,300,000円(税込み)
変更金額	± 0円(税込み)
変更後の契約金額	102,300,000円(税込み)
変更理由	令和6年度出来高の繰越に伴い、次のとおりに支払い条件の変更を行う。 現契約書中第38条の部分払回数を2回とし、 第42条第3項の令和7年度の部分払回数を1回とする