

(最終) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和 8年 3月10日
契約業者名	(株) 三幸工務店
契約業者の住所	岡山県岡山市北区津高140-3
工事の名称	令和6年度玉島笠岡道路西大島新田地区第6改良工事
工事場所	岡山県笠岡市西大島～西大島新田地内
工事種別	一般土木工事
工事概要 (変更した内容について記述する)	道路土工 1式 (L=100m 盛土V=5万m3) 法面工 1式 擁壁工 1式 (L=50m) 排水構造物工 1式 (L=500m) 構造物撤去工 1式 仮設工 1式
工期 (自)	令和 7年 4月 1日
工期 (至)	令和 8年 3月13日
変更前の契約金額	444,719,000円 (税込み)
変更金額	+ 49,500,000円 (税込み)
変更後の契約金額	494,219,000円 (税込み)
変更理由	1. 現地の状況により、数量の増減を行う。

(第2回) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和 7年 6月30日
契約業者名	(株) 三幸工務店
契約業者の住所	岡山県岡山市北区津高140-3
工事の名称	令和6年度玉島笠岡道路西大島新田地区第6改良工事
工事場所	岡山県笠岡市西大島～西大島新田地内
工事種別	一般土木工事
工事概要 (変更した内容について 記述する)	道路土工 1式 (L=100m 盛土V=5万m3) 法面工 1式 擁壁工 1式 (L=50m) 排水構造物工 1式 (L=500m) 構造物撤去工 1式 仮設工 1式
工期 (自)	令和 7年 4月 1日
工期 (至)	令和 8年 3月13日
変更前の契約金額	412,544,000円 (税込み)
変更金額	+ 32,175,000円 (税込み)
変更後の契約金額	444,719,000円 (税込み)
変更理由	現地の状況により、数量の増減を行う。

(第1回) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和 7年 5月16日
契約業者名	(株) 三幸工務店
契約業者の住所	岡山県岡山市北区津高140-3
工事の名称	令和6年度玉島笠岡道路西大島新田地区第6改良工事
工事場所	岡山県笠岡市西大島～西大島新田地内
工事種別	一般土木工事
工事概要 (変更した内容について 記述する)	道路土工 1式 (L=100m 盛土V=5万m ³) 法面工 1式 擁壁工 1式 (L=50m) 排水構造物工 1式 (L=500m) 構造物撤去工 1式 仮設工 1式
工期 (自)	令和 7年 4月 1日
工期 (至)	令和 8年 3月13日
変更前の契約金額	404,360,000円 (税込み)
変更金額	+ 8,184,000円 (税込み)
変更後の契約金額	412,544,000円 (税込み)
変更理由	1. 「令和7年3月から適用する公共工事設計労務単価について」の運用に係る特例措置について」(令和7年2月19日付け国中整契第320号、国中整技管第149号、国中整計第39号)に基づく、令和7年3月から適用の労務単価への単価更新による請負代金の変更。 2. 「国の公共工事の代価の前金払の特例措置に係る取扱いについて」(令和7年3月31日付け国中整契第380号)に基づく、原契約書中第37条の変更。