

## (最終) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和 8年 3月12日
契約業者名	中央建設(株)
契約業者の住所	岡山県倉敷市吉岡293-1
工事の名称	令和6年度岡山環状南道路藤田地区第2軽量盛土他工事
工事場所	岡山県岡山市南区藤田地内
工事種別	一般土木工事
工事概要  (変更した内容について 記述する)	
工 期 (自)	令和 7年 4月 1日
工 期 (至)	令和 8年 3月19日
変更前の契約金額	444,015,000円(税込み)
変更金額	+ 77,913,000円(税込み)
変更後の契約金額	521,928,000円(税込み)
変更理由	<ul style="list-style-type: none"><li>・現地の状況により、数量の増減を行う。</li><li>・擁壁工を追加する。</li><li>・道路附属施設工を追加する。</li><li>・構造物撤去工を追加する。</li></ul>

## (第2回) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和 7年10月 1日
契約業者名	中央建設(株)
契約業者の住所	岡山県倉敷市吉岡293-1
工事の名称	令和6年度岡山環状南道路藤田地区第2軽量盛土他工事
工事場所	岡山県岡山市南区藤田地内
工事種別	一般土木工事
工事概要  (変更した内容について 記述する)	
工 期 (自)	令和 7年 4月 1日
工 期 (至)	令和 8年 3月19日
変更前の契約金額	408,485,000円(税込み)
変更金額	+ 35,530,000円(税込み)
変更後の契約金額	444,015,000円(税込み)
変更理由	<ul style="list-style-type: none"><li>・現地の状況により、数量の増減を行う。</li><li>・数量の増加及び関係機関との工程調整に伴い、工期を令和8年3月19日まで延期する。</li></ul>

## (第1回) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和 7年 5月26日
契約業者名	中央建設(株)
契約業者の住所	岡山県倉敷市吉岡293-1
工事の名称	令和6年度岡山環状南道路藤田地区第2軽量盛土他工事
工事場所	岡山県岡山市南区藤田地内
工事種別	一般土木工事
工事概要  (変更した内容について 記述する)	
工 期 (自)	令和 7年 4月 1日
工 期 (至)	令和 7年10月31日
変更前の契約金額	401,500,000円(税込み)
変更金額	+ 6,985,000円(税込み)
変更後の契約金額	408,485,000円(税込み)
変更理由	1. 「令和7年3月から適用する公共工事設計労務単価について」の運用に係る特例措置について(令和7年2月19日付け国中整契第320号、国中整技管第149号、国中整計第39号)に基づく、令和7年3月から適用の労務単価への単価更新による請負代金の変更。 2. 「国の公共工事の代価の前金払の特例措置に係る取扱いについて」(令和7年3月31日付け国中整契第380号)に基づく、原契約書中第37条の変更。