

(最終) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和 8年 3月16日
契約業者名	山陽ロード工業(株)
契約業者の住所	岡山県津山市下高倉西1203-1
工事の名称	令和6年度岡山環状南道路標識設置工事
工事場所	岡山県岡山市南区古新田～藤田地内
工事種別	維持修繕工事
工事概要 (変更した内容について 記述する)	
工 期 (自)	令和 7年 4月 1日
工 期 (至)	令和 8年 3月19日
変更前の契約金額	85,437,000円(税込み)
変更金額	+ 11,924,000円(税込み)
変更後の契約金額	97,361,000円(税込み)
変更理由	現地の状況により、数量の増減を行う。

(第2回) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和 8年 1月30日
契約業者名	山陽ロード工業(株)
契約業者の住所	岡山県津山市下高倉西1203-1
工事の名称	令和6年度岡山環状南道路標識設置工事
工事場所	岡山県岡山市南区古新田～藤田地内
工事種別	維持修繕工事
工事概要 (変更した内容について 記述する)	
工 期 (自)	令和 7年 4月 1日
工 期 (至)	令和 8年 3月19日
変更前の契約金額	82,269,000円(税込み)
変更金額	+ 3,168,000円(税込み)
変更後の契約金額	85,437,000円(税込み)
変更理由	1. 現地の状況により、数量の増減を行う。 2. 関係機関協議により、履行期限を令和8年3月19日まで延期する。

(第1回) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和 7年 5月 21日
契約業者名	山陽ロード工業(株)
契約業者の住所	岡山県津山市下高倉西1203-1
工事の名称	令和6年度岡山環状南道路標識設置工事
工事場所	岡山県岡山市南区古新田～藤田地内
工事種別	維持修繕工事
工事概要 (変更した内容について 記述する)	
工 期 (自)	令和 7年 4月 1日
工 期 (至)	令和 8年 1月 30日
変更前の契約金額	79,420,000円(税込み)
変更金額	+ 2,849,000円(税込み)
変更後の契約金額	82,269,000円(税込み)
変更理由	1. 「令和7年3月から適用する公共工事設計労務単価について」の運用に係る特例措置について」(令和7年2月19日付け国中整契第320号、国中整技管第149号、国中整計第39号)に基づく、令和7年3月から適用の労務単価への単価更新による請負代金の変更。