

## (最終) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和 8年 3月17日
契約業者名	双葉電機(株)
契約業者の住所	岡山県岡山市南区福成2-23-18
工事の名称	令和7年度総社一宮バイパスCCTV設備他工事
工事場所	岡山国道事務所管内
工事種別	通信設備工事
工事概要  (変更した内容について 記述する)	CCTV設備 3台 光ケーブル敷設 3.2km 路側無線設備 1台
工 期 (自)	令和 7年 6月25日
工 期 (至)	令和 8年 3月19日
変更前の契約金額	67,100,000円(税込み)
変更金額	+ 13,200,000円(税込み)
変更後の契約金額	80,300,000円(税込み)
変更理由	現地の状況により数量の変更を行う。

## (第1回) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和 7年12月24日
契約業者名	双葉電機(株)
契約業者の住所	岡山県岡山市南区福成2-23-18
工事の名称	令和7年度総社一宮バイパスCCTV設備他工事
工事場所	岡山国道事務所管内
工事種別	通信設備工事
工事概要  (変更した内容について 記述する)	CCTV設備 3台 光ケーブル敷設 3.2km 路側無線設備 1台
工期(自)	令和 7年 6月25日
工期(至)	令和 8年 3月19日
変更前の契約金額	67,100,000円(税込み)
変更金額	± 0円(税込み)
変更後の契約金額	67,100,000円(税込み)
変更理由	半導体納期遅延の影響により路側無線装置の納期が遅延するため、工期を令和8年3月19日まで延期する。