

(最終) 契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和 8 年 8 月 2 6 日
契 約 業 者 名	三宅建設（株）
契 約 業 者 の 住 所	岡山県倉敷市笹沖 3 7 4 - 1
工 事 の 名 称	令和 7 年度玉島笠岡道路里庄地区第 1 0 改良他工事
工 事 場 所	岡山県浅口市鴨方町六条院西地内～浅口郡里庄町新庄地内
工 事 種 別	一般土木工事
工 事 概 要 (変更した内容について 記述する)	・ 現地の状況により数量の増減を行う。
工 期 (自)	令和 7 年 8 月 2 日
工 期 (至)	令和 8 年 8 月 3 1 日
変 更 前 の 契 約 金 額	1 8 4 , 0 7 4 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 金 額	+ 1 4 4 , 3 2 0 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 後 の 契 約 金 額	3 2 8 , 3 9 4 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 理 由	・ 現地の状況により数量の増減を行う。

(第4回) 契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和 8 年 5 月 2 7 日
契 約 業 者 名	三宅建設 (株)
契 約 業 者 の 住 所	岡山県倉敷市笹沖 3 7 4 - 1
工 事 の 名 称	令和 7 年度玉島笠岡道路里庄地区第 1 0 改良他工事
工 事 場 所	岡山県浅口市鴨方町六条院西地内～浅口郡里庄町新庄地内
工 事 種 別	一般土木工事
工 事 概 要 (変更した内容について 記述する)	現地の状況により数量の増減を行う。 鋼橋上部区分の床版工をとり止める。 鋼橋上部区分の橋梁附属物をとり止める。 鋼橋上部区分の鋼橋足場等設置工をとり止める。 鋼橋上部区分の仮設工をとり止める。
工 期 (自)	令和 7 年 8 月 2 日
工 期 (至)	令和 8 年 8 月 3 1 日
変 更 前 の 契 約 金 額	1 8 4 , 0 7 4 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 金 額	± 0 円 (税込み)
変 更 後 の 契 約 金 額	1 8 4 , 0 7 4 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 理 由	1. 関係機関との協議に時間を要したため、工期を令和 8 年 8 月 3 1 日まで延期する。

(第3回) 契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和 8 年 3 月 1 9 日
契 約 業 者 名	三宅建設 (株)
契 約 業 者 の 住 所	岡山県倉敷市笹沖 3 7 4 - 1
工 事 の 名 称	令和 7 年度玉島笠岡道路里庄地区第 1 0 改良他工事
工 事 場 所	岡山県浅口市鴨方町六条院西地内～浅口郡里庄町新庄地内
工 事 種 別	一般土木工事
工 事 概 要 (変更した内容について 記述する)	現地の状況により数量の増減を行う。 鋼橋上部区分の床版工をとり止める。 鋼橋上部区分の橋梁附属物をとり止める。 鋼橋上部区分の鋼橋足場等設置工をとり止める。 鋼橋上部区分の仮設工をとり止める。
工 期 (自)	令和 7 年 8 月 2 日
工 期 (至)	令和 8 年 5 月 2 9 日
変 更 前 の 契 約 金 額	1 8 2 , 4 2 4 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 金 額	+ 1 , 6 5 0 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 後 の 契 約 金 額	1 8 4 , 0 7 4 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 理 由	現地の状況により、数量の増減を行う。 地元対応に時間を要したため、工期末を令和 8 年 5 月 2 9 日まで延期する。 工事請負契約書第 3 9 条について指定部分を追加する。

(第2回) 契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和 7 年 1 1 月 2 7 日
契 約 業 者 名	三宅建設（株）
契 約 業 者 の 住 所	岡山県倉敷市笹沖 3 7 4 - 1
工 事 の 名 称	令和 7 年度玉島笠岡道路里庄地区第 1 0 改良他工事
工 事 場 所	岡山県浅口市鴨方町六条院西地内～浅口郡里庄町新庄地内
工 事 種 別	一般土木工事
工 事 概 要 (変更した内容について 記述する)	現地の状況により数量の増減を行う。 鋼橋上部区分の床版工をとり止める。 鋼橋上部区分の橋梁附属物工をとり止める。 鋼橋上部区分の鋼橋足場等設置工をとり止める。 鋼橋上部区分の仮設工をとり止める。
工 期 (自)	令和 7 年 8 月 2 日
工 期 (至)	令和 8 年 3 月 1 9 日
変 更 前 の 契 約 金 額	2 9 1, 2 1 4, 0 0 0 円 (税込み)
変 更 金 額	- 1 0 8, 7 9 0, 0 0 0 円 (税込み)
変 更 後 の 契 約 金 額	1 8 2, 4 2 4, 0 0 0 円 (税込み)
変 更 理 由	現地の状況により数量の増減を行う。 鋼橋上部区分の床版工をとり止める。 鋼橋上部区分の橋梁附属物工をとり止める。 鋼橋上部区分の鋼橋足場等設置工をとり止める。 鋼橋上部区分の仮設工をとり止める。

(第1回) 契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和 7 年 9 月 3 0 日
契 約 業 者 名	三宅建設 (株)
契 約 業 者 の 住 所	岡山県倉敷市笹沖 3 7 4 - 1
工 事 の 名 称	令和 7 年度玉島笠岡道路里庄地区第 1 0 改良他工事
工 事 場 所	岡山県浅口市鴨方町六条院西地内～浅口郡里庄町新庄地内
工 事 種 別	一般土木工事
工 事 概 要 (変更した内容について 記述する)	
工 期 (自)	令和 7 年 8 月 2 日
工 期 (至)	令和 8 年 3 月 1 9 日
変 更 前 の 契 約 金 額	2 8 9 , 3 0 0 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 金 額	+ 1 , 9 1 4 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 後 の 契 約 金 額	2 9 1 , 2 1 4 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 理 由	現地の状況により数量の増減を行う。 地元協議に時間を要した為、指定部分 1 の範囲の一部を変更するとともに、 指定部分工期を令和 7 年 1 0 月 1 0 日に延期する。