

(最終) 契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和 8 年 8 月 2 6 日
契 約 業 者 名	(株) シンケン
契 約 業 者 の 住 所	岡山県総社市総社 3 - 1 1 - 2 4
工 事 の 名 称	令和 7 年度玉島笠岡道路外第 2 整備工事
工 事 場 所	岡山県浅口市金光町須恵～笠岡市茂平地内
工 事 種 別	維持修繕工事
工 事 概 要 (変更した内容について 記述する)	本工事は、一般国道 2 号玉島・笠岡道路（Ⅱ期）及び一般国道 2 号笠岡バイパスにおける整備工事である。
工 期 (自)	令和 7 年 1 2 月 9 日
工 期 (至)	令和 8 年 1 0 月 3 0 日
変 更 前 の 契 約 金 額	1 7 , 1 6 0 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 金 額	+ 2 , 4 0 9 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 後 の 契 約 金 額	1 9 , 5 6 9 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 理 由	現地の状況により、数量の増減を行う。 上記により、工期を令和 8 年 1 0 月 3 0 日まで延期する。

(第1回) 契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和 8 年 6 月 1 6 日
契 約 業 者 名	(株) シンケン
契 約 業 者 の 住 所	岡山県総社市総社 3 - 1 1 - 2 4
工 事 の 名 称	令和 7 年度玉島笠岡道路外第 2 整備工事
工 事 場 所	岡山県浅口市金光町須恵～笠岡市茂平地内
工 事 種 別	維持修繕工事
工 事 概 要 (変更した内容について 記述する)	本工事は、一般国道 2 号玉島・笠岡道路（Ⅱ期）及び一般国道 2 号笠岡バイパスにおける整備工事である。
工 期 (自)	令和 7 年 1 2 月 9 日
工 期 (至)	令和 8 年 8 月 2 8 日
変 更 前 の 契 約 金 額	1 7 , 1 6 0 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 金 額	± 0 円 (税込み)
変 更 後 の 契 約 金 額	1 7 , 1 6 0 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 理 由	・ 関係機関との協議に時間を要したため、工期を令和 8 年 8 月 2 8 日まで延期する。