

(第2回) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和 7年 4月22日
契約業者名	西部技術コンサルタント(株)
契約業者の住所	岡山県岡山市北区問屋町6-101
業務の名称	令和6年度岡山国道管内交安設計業務
業務場所	岡山国道事務所管内
業種区分	土木関係建設コンサルタント業務
業務概要 (変更した内容について 記述する)	1. 業務委託料の変更。 2. 履行期限の変更。
履行期間(自)	令和 6年 7月12日
履行期間(至)	令和 7年 6月30日
変更前の契約金額	44,066,000円(税込み)
変更金額	+ 2,255,000円(税込み)
変更後の契約金額	46,321,000円(税込み)
変更理由	1. 生江浜歩道整備事業及び津山市一方歩道整備事業について、地元協議のための構造検討を追加をする。 2. 上記の理由により、令和7年6月30日まで工期延期をする。

(第1回) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和 7年 2月26日
契約業者名	西部技術コンサルタント(株)
契約業者の住所	代表取締役 岡山県岡山市北区問屋町6番地101
業務の名称	令和6年度岡山国道管内交安設計業務
業務場所	岡山国道事務所管内
業種区分	土木関係建設コンサルタント業務
業務概要 (変更した内容について 記述する)	1. 業務委託料の変更。 2. 履行期限の変更。
履行期間(自)	令和 6年 7月 11日
履行期間(至)	令和 7年 4月 25日
変更前の契約金額	32,604,000円(税込み)
変更金額	+11,462,000円(税込み)
変更後の契約金額	44,066,000円(税込み)
変更理由	1. 交安事業に関わる設計・協議資料作成を追加する。 2. 現地の状況により、道路詳細設計他の数量増減を行う。 3. 地元協議により生江浜歩道橋のボーリング調査業務の着手に不測の日数を要し、それに伴い設計業務が遅れたため、令和7年4月25日まで工期延期する。