

(最終) 契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和　８年　３月１８日
契 約 業 者 名	(株) オリエンタルコンサルタンツ
契 約 業 者 の 住 所	東京都渋谷区本町３－１２－１
業 務 の 名 称	令和７年度岡山国道管内トンネル補修設計業務
業 務 場 所	岡山国道事務所管内
業 種 区 分	土木関係建設コンサルタント業務
業 務 概 要 (変更した内容について 記述する)	本業務は、岡山国道事務所管内におけるトンネル補修設計を行う業務である。
履 行 期 間 (自)	令和　７年　６月２１日
履 行 期 間 (至)	令和　８年　４月３０日
変 更 前 の 契 約 金 額	２６，８６２，０００円 (税込み)
変 更 金 額	±　０円 (税込み)
変 更 後 の 契 約 金 額	２６，８６２，０００円 (税込み)
変 更 理 由	１，追加現地調査に伴う関係機関協議に時間を要したため、工期を令和８年４月30日まで延期する。

(第1回) 契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和 7 年 1 2 月 2 3 日
契 約 業 者 名	(株) オリエンタルコンサルタンツ
契 約 業 者 の 住 所	東京都渋谷区本町 3 - 1 2 - 1
業 務 の 名 称	令和 7 年度岡山国道管内トンネル補修設計業務
業 務 場 所	岡山国道事務所管内
業 種 区 分	土木関係建設コンサルタント業務
業 務 概 要 (変更した内容について 記述する)	本業務は、岡山国道事務所管内におけるトンネル補修設計を行う業務である。
履 行 期 間 (自)	令和 7 年 6 月 2 1 日
履 行 期 間 (至)	令和 8 年 3 月 1 9 日
変 更 前 の 契 約 金 額	2 5 , 2 5 6 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 金 額	+ 1 , 6 0 6 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 後 の 契 約 金 額	2 6 , 8 6 2 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 理 由	1. 現地の状況により、数量の増減を行う。 2. 上記に伴い、工期を令和 8 年度 3 月 1 9 日まで延期する。