

(最終) 契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和 8 年 8 月 2 6 日
契 約 業 者 名	(株) 荒谷建設コンサルタント
契 約 業 者 の 住 所	広島県広島市中区江波西 1 - 2 5 - 5
業 務 の 名 称	令和 7 年度玉島笠岡道路里庄西部地区井戸調査業務
業 務 場 所	岡山県浅口郡里庄町新庄地内～浜中地内
業 種 区 分	地質調査業務
業 務 概 要 (変更した内容について 記述する)	流量観測 (容器法) 52回・箇所 自記水位観測 (自記水位計) 154回・箇所 定期水位観測 (テスト式水位計) 330回・箇所 出水調査 44回・箇所、簡易水質試験 580回・箇所 採水 60回・箇所 水質分析 (飲用+フッ素) 52回・箇所 水質分析 (農業用) 8回・箇所
履 行 期 間 (自)	令和 7 年 1 0 月 9 日
履 行 期 間 (至)	令和 8 年 9 月 3 0 日
変 更 前 の 契 約 金 額	3 5 , 3 2 1 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 金 額	+ 6 3 8 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 後 の 契 約 金 額	3 5 , 9 5 9 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 理 由	数量の増減を行う。 上記により、工期を令和 9 年 9 月 3 0 日まで延期する。