

(第2回) 契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和　８年　７月２７日
契 約 業 者 名	(株) ウエスコ
契 約 業 者 の 住 所	岡山県岡山市北区島田本町２－５－３５
業 務 の 名 称	令和７年度岡山国道管内交安設計その２業務
業 務 場 所	岡山国道事務所管内
業 種 区 分	土木関係建設コンサルタント業務
業 務 概 要 (変更した内容について 記述する)	道路予備設計　　L＝１．７ｋｍ 歩道詳細設計　　L＝１．０ｋｍ 協議資料作成　　N＝１０件
履 行 期 間 (自)	令和　７年１０月２２日
履 行 期 間 (至)	令和　８年　７月３１日
変 更 前 の 契 約 金 額	３８，３４６，０００円 (税込み)
変 更 金 額	＋　４，２２４，０００円 (税込み)
変 更 後 の 契 約 金 額	４２，５７０，０００円 (税込み)
変 更 理 由	１．打穴中地区歩道整備事業に伴い道路予備及び平面交差点予備設計、擁壁設計を追加する。 ２．現地状況に合わせて関係機関協議を追加する。 ３．交安事業に関する検討を追加する。 ４．事業個所変更に伴い、道路予備設計、道路詳細設計、平面交差点設計、擁壁・補強土壁予備設計について取り止めるものとする。

(第1回) 契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和 8 年 5 月 2 8 日
契 約 業 者 名	(株) ウエスコ
契 約 業 者 の 住 所	岡山県岡山市北区島田本町 2 - 5 - 3 5
業 務 の 名 称	令和 7 年度岡山国道管内交安設計その 2 業務
業 務 場 所	岡山国道事務所管内
業 種 区 分	土木関係建設コンサルタント業務
業 務 概 要 (変更した内容について 記述する)	道路予備設計 L = 1. 7 k m 歩道詳細設計 L = 1. 0 k m 協議資料作成 N = 1 0 件
履 行 期 間 (自)	令和 7 年 1 0 月 2 2 日
履 行 期 間 (至)	令和 8 年 7 月 3 1 日
変 更 前 の 契 約 金 額	3 5, 7 1 7, 0 0 0 円 (税込み)
変 更 金 額	+ 2, 6 2 9, 0 0 0 円 (税込み)
変 更 後 の 契 約 金 額	3 8, 3 4 6, 0 0 0 円 (税込み)
変 更 理 由	1. 地元・関係機関協議に伴う協議資料作成の追加を行う。 2. 上記の理由により、令和 8 年 7 月 3 1 日まで延期する。