

(第1回) 契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和 6 年 1 2 月 1 6 日
契 約 業 者 名	(株) 荒谷建設コンサルタント
契 約 業 者 の 住 所	広島県広島市中区江波西 1 - 2 5 - 5
業 務 の 名 称	令和 6 年度広島西部山系地質調査その 2 業務
業 務 場 所	広島西部山系砂防事務所管内
業 種 区 分	地質調査業務
業 務 概 要 (変更した内容について 記述する)	
履 行 期 間 (自)	令和 6 年 6 月 5 日
履 行 期 間 (至)	令和 7 年 2 月 2 8 日
変 更 前 の 契 約 金 額	2 7 , 4 6 7 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 金 額	± 0 円 (税込み)
変 更 後 の 契 約 金 額	2 7 , 4 6 7 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 理 由	地元との調整に時間を要したため、履行期間を令和 7 年 2 月 2 8 日まで延期する。

(第2回) 契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和 7 年 2 月 2 0 日
契 約 業 者 名	(株) 荒谷建設コンサルタント
契 約 業 者 の 住 所	広島県広島市中区江波西 1 - 2 5 - 5
業 務 の 名 称	令和 6 年度広島西部山系地質調査その 2 業務
業 務 場 所	広島西部山系砂防事務所管内
業 種 区 分	地質調査業務
業 務 概 要 (変更した内容について 記述する)	
履 行 期 間 (自)	令和 6 年 6 月 5 日
履 行 期 間 (至)	令和 7 年 2 月 2 8 日
変 更 前 の 契 約 金 額	2 7 , 4 6 7 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 金 額	+ 5 , 8 4 1 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 後 の 契 約 金 額	3 3 , 3 0 8 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 理 由	1. 山本地区のボーリング調査を追加する。 2. 室内土質試験および軟弱地盤技術解析を追加する。 3. 歩掛実態調査を追加する。 4. 現地状況により、数量の増減を行う。