

(第1回) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和 7年 4月25日
契約業者名	シンクコンストラクション (株)
契約業者の住所	広島県東広島市西条土与丸1丁目5番55号
工事の名称	令和6年度国道185号小松原地区外構造物工事
工事場所	広島県東広島市安芸津町小松原地内、三津地内
工事種別	一般土木工事
工事概要 (変更した内容について 記述する)	道路土工 1,000m ³ 舗装工 1,000m ³ 排水構造物工 1式 道路附属施設工 1式 構造物撤去工 1式 仮設工 1式
工期 (自)	令和 7年 3月28日
工期 (至)	令和 7年12月26日
変更前の契約金額	87,230,000円 (税込み)
変更金額	+ 1,364,000円 (税込み)
変更後の契約金額	88,594,000円 (税込み)
変更理由	令和7年3月以降契約工事に係る契約締結後の特例措置対応について (令和7年3月14日付け国中整契第333号、国中整技管第167号、国中整施企第95号、国中整情技第161号) に基づく令和7年4月適用の基準による請負代金額の変更を行う。

(第2回) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和 7年12月23日
契約業者名	シンクコンストラクション (株)
契約業者の住所	広島県東広島市西条土与丸1丁目5番55号
工事の名称	令和6年度国道185号小松原地区外構造物工事
工事場所	広島県東広島市安芸津町小松原地内、三津地内
工事種別	一般土木工事
工事概要 (変更した内容について 記述する)	道路土工 1,000m ³ 舗装工 1,000m ³ 排水構造物工 1式 道路附属施設工 1式 構造物撤去工 1式 仮設工 1式
工期 (自)	令和 7年 3月28日
工期 (至)	令和 8年 3月31日
変更前の契約金額	88,594,000円 (税込み)
変更金額	+ 2,871,000円 (税込み)
変更後の契約金額	91,465,000円 (税込み)
変更理由	<ul style="list-style-type: none">・現地の状況により、数量の増減を行う。・地元協議に時間を要したため、履行期間を令和8年3月31日まで延期する。