

## (第1回) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和 7年 4月24日
契約業者名	東亜道路工業(株)
契約業者の住所	東京都港区六本木7-3-7
工事の名称	令和7年度東広島呉道路・国道2号西条保守工事
工事場所	東広島呉道路: 呉市阿賀~東広島市高屋町溝口地内 国道2号: 竹原市新庄町~東広島市志和町地内
工事種別	維持修繕工事
工事概要  (変更した内容について記述する)	
工期(自)	令和 7年 4月 1日
工期(至)	令和 9年 3月31日
変更前の契約金額	517,000,000円(税込み)
変更金額	+ 25,971,000円(税込み)
変更後の契約金額	542,971,000円(税込み)
変更理由	「令和7年3月から適用する公共工事設計労務単価について」の運用に係る特例措置について」(国中整契第320号、国中整技管第149号、国中整計第39号、令和7年2月19日)に基づく令和7年度適用単価への単価更新による工事請負金額の変更を行う。

## (第2回) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和 7年 9月29日
契約業者名	東亜道路工業(株)
契約業者の住所	東京都港区六本木7-3-7
工事の名称	令和7年度東広島呉道路・国道2号西条保守工事
工事場所	東広島呉道路: 呉市阿賀~東広島市高屋町溝口地内 国道2号: 竹原市新庄町~東広島市志和町地内
工事種別	維持修繕工事
工事概要  (変更した内容について記述する)	
工期(自)	令和 7年 4月 1日
工期(至)	令和 9年 3月31日
変更前の契約金額	542,971,000円(税込み)
変更金額	+ 36,520,000円(税込み)
変更後の契約金額	579,491,000円(税込み)
変更理由	現地状況によって数量の増減を行う。