

平成13年11月16日	基本計画変更について意見照会（県知事、県企業局、市）
平成13年12月19日	県知事、県企業局が基本計画変更に同意
平成14年4月12日	鳥取市が基本計画変更に同意
平成14年4月24日	「殿ダム建設に係る連絡会議」設置
平成16年6月13日	仮排水路工事着工
平成16年7月21日	「殿ダム事業促進協議会」設立
平成16年10月1日	「殿ダム周辺整備計画検討委員会」発足
平成17年2月8日	殿ダム仮排水路貫通
平成17年6月10日	殿ダムの建設に関する基本計画変更公示
平成18年3月18日	仮排水路工事完成
平成18年5月11日	周辺整備計画「殿ダム周辺地域ふるさと再生21プラン」として、鳥取市より殿ダムへ提出
平成18年11月1日	袋川転流を開始
平成18年12月14日	主要地方道鳥取国府岩美線付替工事の一部区間及び市道神護1号線付替工事の全千九巻を開通
平成18年12月20日	殿ダム建設事業における環境保全の取り組み（環境レポート）を公表
平成19年2月21日	殿ダム建設第1期工事発注
平成19年6月27日	殿ダム本体工事起工式
平成21年5月18日	ダム堤体の盛立工に着手
平成21年8月28日	殿ダム建設第2期工事発注
平成21年10月9日	主要地方道鳥取国府岩美線の付替工事の全線区間の開通
平成22年10月22日	ダム堤体の盛立工の完了
平成22年12月22日	洪水吐き工の完了
平成23年3月3日	試験湛水の開始
平成23年4月25日	試験湛水の完了
平成23年5月28日	ダムの暫定運用開始
平成23年6月30日	袋川発電所による発電開始
平成23年6月30日	「殿ダム水源地域ビジョン」をビジョン策定委員会より鳥取市と殿ダム工事事務所へ提言
平成23年11月27日	殿ダム完成式

平成13年11月15日	平成13年10月24日	平成13年10月15日	平成13年10月9日	平成13年3月5日	平成12年5月20日	平成12年3月2日	平成11年3月24日	平成11年2月22日	平成7年度	平成7年10月	平成7年6月	平成5年12月27日	平成6年1月14日	平成5年12月27日	平成5年9月	平成5年1月21日	平成4年10月19日	平成4年1月29日
県議会企画土木常任委員会において、参考人として国が基本計画変更について説明（2回目）	殿ダムにかかる意見交換会（県河川砂防課、県企業局、市水道局、国府町長、国）	鳥取市議会全員協議会において、参考人として国が基本計画変更の内容について説明	鳥取市議会全員協議会において、参考人として国が基本計画変更の内容について説明	県議会企画土木常任委員会において、参考人として国が基本計画変更の内容について説明	基本計画変更について県、県企業、市に説明	殿ダム建設に伴う付替道路着工式	「殿ダム環境検討会」設置	水源地域対策特別措置法の水源地域整備計画決定	水源地域対策特別措置法の水源地域指定	県道詳細ルート決定	地元から国へ要求書（左岸道路及び貯水池連絡橋の設置について） 国の回答（左岸道路及び貯水池連絡橋は殿ダム事業で整備する）	地元から国へ要求書（左岸道路及び貯水池連絡橋について具体案の提示を要求） 県の回答（左岸道路は、殿ダム事業により整備する。貯水池連絡橋は殿ダム事業で整備する方向で国・町と協議する）	殿ダム建設に関する基本計画の公示	水源地域対策特別措置法のダム指定	地元から国への要求書（左岸道路は山崎から楠城まで、湖岸全周に道路設置を要求） 国の回答（従前の機能に支障が生じないように、必要な道路は設置する）	用地調査を開始	殿ダム建設事業に伴う用地補償調査などに関する確認書に調印	殿ダム建設事業に係わる基本協定書に調印（地元、国、県、町）

平成3年9月	基本計画素案を県、県企業局、市に説明
平成3年4月12日	殿ダム建設事業着手・殿ダム工事事務所を設置
平成2年7月6日	「殿ダム建設促進期成同盟会」発足
昭和63年12月4日	殿ダム建設反対同盟から「殿ダム建設対策同盟会」と改称
昭和62年8月7日	実施計画調査の協定書に調印
昭和62年度	鳥取県知事・国府町長・地元が殿ダムに係わる覚書を締結
昭和60年4月1日	殿ダム実施計画調査を開始
昭和58年2月5日	調査再開覚書の取り交わし
昭和51年1月7日	予備調査の継続実施に関する覚書の取り交わし
昭和50年2月19日	殿ダム反対期成同盟会より、立ち入り拒否回答
昭和45年6月5日	予備調査に関する覚書の取り交わし
昭和43年6月5日	殿ダム反対期成同盟会が発足
昭和43年4月1日	直轄で殿ダム予備調査を開始