

(第2回) 契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和 6 年 9 月 2 6 日
契 約 業 者 名	(株) オリエンタルコンサルタンツ 中国支社
契 約 業 者 の 住 所	広島県広島市中区八丁堀 5 番 7 号
業 務 の 名 称	令和 5 年度下関北九州道路環境アセス準備書作成業務
業 務 場 所	山口県下関市～福岡県北九州市
業 種 区 分	土木関係建設コンサルタント業務
業 務 概 要 (変更した内容について 記述する)	・「再予測、評価及び環境保全措置の検討」を一式追加する。 ・「調査位置図資料作成」を一式追加する。 ・履行期限を令和 6 年 9 月 3 0 日から令和 7 年 3 月 3 1 日に延期する。
履 行 期 間 (自)	令和 5 年 4 月 1 8 日
履 行 期 間 (至)	令和 7 年 3 月 3 1 日
変 更 前 の 契 約 金 額	6 6 , 6 3 8 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 金 額	+ 4 5 , 6 8 3 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 後 の 契 約 金 額	1 1 2 , 3 2 1 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 理 由	1. 数量の増減を行う。 2. 関係機関との協議の結果、予測評価及び環境保全措置の検討、関係機関協議資料作成、環境影響評価準備書印刷を追加するため。 3. 上記追加作業に時間を要するため、工期を令和 7 年 3 月 3 1 日まで延期する。