

(第2回) 契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和 7 年 3 月 2 4 日
契 約 業 者 名	(株) 熊谷組 中四国支店
契 約 業 者 の 住 所	広島県広島市中区大手町二丁目 1 1 番 1 0 号
工 事 の 名 称	令和 5 年度玉島笠岡道路浜中地区西工区改良工事
工 事 場 所	岡山県浅口郡里庄町浜中～笠岡市西大島新田地内
工 事 種 別	一般土木工事
工 事 概 要 (変更した内容について 記述する)	・道路土工 一式 ・法面工 一式 ・排水構造物工 一式 ・仮設工 一式
工 期 (自)	令和 5 年 1 2 月 1 日
工 期 (至)	令和 8 年 3 月 3 1 日
変 更 前 の 契 約 金 額	9 2 5 , 3 6 4 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 金 額	+ 1 3 5 , 3 1 1 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 後 の 契 約 金 額	1 , 0 6 0 , 6 7 5 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 理 由	・現地の状況により、数量の増減を行う。 ・関係機関協議に時間を要したため、工期を令和 8 年 3 月 2 7 日まで延期する。 ・令和 6 年度出来高の繰越に伴い、次のとおり支払条件の変更を行う。 現契約書中第 3 8 号の部分払回数を 4 回とし、第 4 2 条第 3 項の令和 7 年度部分払回数を 1 回とする。