

(第3回) 契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和 7 年 3 月 2 7 日
契 約 業 者 名	日本車輛製造（株） インフラ営業部広島営業所
契 約 業 者 の 住 所	広島市中区八丁堀 1 4 番 4 号
工 事 の 名 称	令和 5 年度津山南道路皿川第 1 橋鋼上部工事
工 事 場 所	岡山県津山市高尾地内
工 事 種 別	鋼橋上部工事
工 事 概 要 (変更した内容について 記述する)	工場製作工 一式 鋼橋足場等設置工 一式 仮設工 一式
工 期 (自)	令和 5 年 1 2 月 1 8 日
工 期 (至)	令和 7 年 5 月 3 0 日
変 更 前 の 契 約 金 額	3 5 8 , 6 0 0 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 金 額	+ 5 , 7 2 0 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 後 の 契 約 金 額	3 6 4 , 3 2 0 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 理 由	・令和 6 年 1 1 月に発生した大雨により、上部工架設ヤードの再整備および対策を行う必要が生じたため、工期末を令和 7 年 5 月 3 0 日まで延期する。 ・現地の状況により、数量の増減を行う。