

(第3回) 契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和 7 年 2 月 2 5 日
契 約 業 者 名	新菱冷熱工業（株） 中国支社
契 約 業 者 の 住 所	広島県広島市中区大手町三丁目 7 番 5 号
工 事 の 名 称	令和 4 年度岡山地方法務局機械設備工事
工 事 場 所	岡山県岡山市北区南方 1 丁目 3 番 1 0 2
工 事 種 別	暖冷房衛生設備工事
工 事 概 要 (変更した内容について 記述する)	下記、施設の新築を行う。 1) 施設名：岡山地方法務局 工事内容：庁舎 R C - 6 延べ面積 5, 8 7 7 m ² 新築一式（機械設備）
工 期 (自)	令和 5 年 7 月 1 1 日
工 期 (至)	令和 7 年 4 月 3 0 日
変 更 前 の 契 約 金 額	5 5 7, 7 0 0, 0 0 0 円 (税込み)
変 更 金 額	+ 7 3, 9 0 9, 0 0 0 円 (税込み)
変 更 後 の 契 約 金 額	6 3 1, 6 0 9, 0 0 0 円 (税込み)
変 更 理 由	関係者との協議による設計の再検討により、設計変更を行う必要が生じたため。 上記に伴い、支払限度額及び出来高予定額を変更するため。 第 2 回変更で追加した指定部分工事範囲及び指定部分工期を取り止めるため。 工事請負契約書第 26 条 6 項の規定に基づく請負代金額の変更を行う必要が生じたため。 令和 7 年度部分払い回数を、0 回から 1 回に変更するため。

(第2回) 契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和 6 年 9 月 2 4 日
契 約 業 者 名	新菱冷熱工業 (株) 中国支社
契 約 業 者 の 住 所	広島県広島市中区大手町三丁目 7 番 5 号
工 事 の 名 称	令和 4 年度岡山地方法務局機械設備工事
工 事 場 所	岡山県岡山市北区南方 1 丁目 3 番 1 0 2
工 事 種 別	暖冷房衛生設備工事
工 事 概 要 (変更した内容について 記述する)	下記、施設の新築を行う。 1) 施設名 : 岡山地方法務局 工事内容 : 庁舎 R C - 6 延べ面積 5, 8 7 7 m ² 新築一式 (機械設備)
工 期 (自)	令和 5 年 7 月 1 1 日
工 期 (至)	令和 7 年 4 月 3 0 日
変 更 前 の 契 約 金 額	4 1 8, 0 0 0, 0 0 0 円 (税込み)
変 更 金 額	+ 1 3 9, 7 0 0, 0 0 0 円 (税込み)
変 更 後 の 契 約 金 額	5 5 7, 7 0 0, 0 0 0 円 (税込み)
変 更 理 由	設計の再検討により、設計変更を行う必要が生じたため。 上記に伴い、下記のとおり指定部分を設定する。 指定部分 : コンパクト形空気調和機の新設 (A C C - 2 - 1 ~ A C C - 6 - 1、S F E - 3 - 1 ~ S F E - 4 - 1) 下水道本管接続工事及び公設柵新設 指定部分工期 : 令和 7 年 3 月 2 8 日まで