

(最終) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和 7年 4月22日
契約業者名	新菱冷熱工業(株)
契約業者の住所	東京都新宿区四谷1-6-1
工事の名称	令和4年度岡山地方法務局機械設備工事
工事場所	岡山県岡山市北区南方1丁目3番102
工事種別	暖冷房衛生設備工事
工事概要 (変更した内容について 記述する)	1) 庁舎 空気調和設備 変更一式 2) 庁舎 消火設備 変更一式
工期(自)	令和 5年 7月11日
工期(至)	令和 7年 4月30日
変更前の契約金額	631,609,000円(税込み)
変更金額	+ 3,212,000円(税込み)
変更後の契約金額	634,821,000円(税込み)
変更理由	関係者との協議による設計の再検討により、設計変更を行う必要が生じたため。

(第3回) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和 7年 2月25日
契約業者名	新菱冷熱工業(株) 中国支社
契約業者の住所	広島県広島市中区大手町三丁目7番5号
工事の名称	令和4年度岡山地方法務局機械設備工事
工事場所	岡山県岡山市北区南方1丁目3番102
工事種別	暖冷房衛生設備工事
工事概要 (変更した内容について記述する)	下記、施設の新築を行う。 1) 施設名: 岡山地方法務局 工事内容: 庁舎RC-6 延べ面積5,877m ² 新築一式(機械設備)
工期(自)	令和 5年 7月11日
工期(至)	令和 7年 4月30日
変更前の契約金額	557,700,000円(税込み)
変更金額	+ 73,909,000円(税込み)
変更後の契約金額	631,609,000円(税込み)
変更理由	<ul style="list-style-type: none">・関係者との協議による設計の再検討により、設計変更を行う必要が生じたため。・上記に伴い、支払限度額及び出来高予定額を変更するため。・第2回変更で追加した指定部分工事範囲及び指定部分工期を取り止めるため。・工事請負契約書第26条6項の規定に基づく請負代金額の変更を行う必要が生じたため。・令和7年度部分払い回数を、0回から1回に変更するため。

(第2回) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和 6年 9月24日
契約業者名	新菱冷熱工業(株) 中国支社
契約業者の住所	広島県広島市中区大手町三丁目7番5号
工事の名称	令和4年度岡山地方法務局機械設備工事
工事場所	岡山県岡山市北区南方1丁目3番102
工事種別	暖冷房衛生設備工事
工事概要 (変更した内容について記述する)	下記、施設の新築を行う。 1) 施設名: 岡山地方法務局 工事内容: 庁舎RC-6 延べ面積5,877m ² 新築一式(機械設備)
工期(自)	令和 5年 7月11日
工期(至)	令和 7年 4月30日
変更前の契約金額	418,000,000円(税込み)
変更金額	+ 139,700,000円(税込み)
変更後の契約金額	557,700,000円(税込み)
変更理由	設計の再検討により、設計変更を行う必要が生じたため。 上記に伴い、下記のとおり指定部分を設定する。 指定部分 : コンパクト形空気調和機の新設(ACC-2-1~ACC-6-1、SFE-3-1~SFE-4-1) 下水道本管接続工事及び公設柵新設 指定部分工期: 令和7年3月28日まで