

(第1回) 契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和 7 年 4 月 2 1 日
契 約 業 者 名	美保テクノス (株)
契 約 業 者 の 住 所	鳥取県米子市昭和町 2 5
工 事 の 名 称	令和 6 年度日野川岸本河道掘削工事
工 事 場 所	鳥取県西伯郡伯耆町岸本地先
工 事 種 別	一般土木工事
工 事 概 要 (変更した内容について 記述する)	
工 期 (自)	令和 7 年 8 月 1 日
工 期 (至)	令和 8 年 2 月 2 7 日
変 更 前 の 契 約 金 額	6 8 , 2 0 0 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 金 額	+ 1 , 5 0 7 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 後 の 契 約 金 額	6 9 , 7 0 7 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 理 由	「令和 7 年 3 月以降契約工事に係る契約締結後の特例措置対応について」(令和 7 年 3 月 1 4 日付事務連絡)に基づき労務単価を更新することによる請負金額の変更。

(第2回) 契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和 8 年 2 月 1 7 日
契 約 業 者 名	美保テクノス (株)
契 約 業 者 の 住 所	鳥取県米子市昭和町 2 5
工 事 の 名 称	令和 6 年度日野川岸本河道掘削工事
工 事 場 所	鳥取県西伯郡伯耆町岸本地先
工 事 種 別	一般土木工事
工 事 概 要 (変更した内容について 記述する)	
工 期 (自)	令和 7 年 8 月 1 日
工 期 (至)	令和 8 年 3 月 2 5 日
変 更 前 の 契 約 金 額	6 9 , 7 0 7 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 金 額	± 0 円 (税込み)
変 更 後 の 契 約 金 額	6 9 , 7 0 7 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 理 由	1. 関係機関協議に時間を要したため、工期を令和8年3月25日まで延期する。

(第3回) 契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和 8 年 3 月 1 8 日
契 約 業 者 名	美保テクノス (株)
契 約 業 者 の 住 所	鳥取県米子市昭和町 2 5
工 事 の 名 称	令和 6 年度日野川岸本河道掘削工事
工 事 場 所	鳥取県西伯郡伯耆町岸本地先
工 事 種 別	一般土木工事
工 事 概 要 (変更した内容について 記述する)	
工 期 (自)	令和 7 年 8 月 1 日
工 期 (至)	令和 8 年 3 月 2 5 日
変 更 前 の 契 約 金 額	6 9 , 7 0 7 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 金 額	+ 1 4 , 6 3 0 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 後 の 契 約 金 額	8 4 , 3 3 7 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 理 由	1. 現地の状況により、数量の増減を行う。