

(第2回) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和 6年 7月 3日
契約業者名	美保テクノス (株)
契約業者の住所	鳥取県米子市昭和町25
工事の名称	令和5年度北条道路下神地区第3改良工事
工事場所	鳥取県東伯郡北栄町下神地内
工事種別	一般土木工事
工事概要 (変更した内容について記述する)	道路土工 V=約30,000m ³ 擁壁工 A=約1,700m ² 舗装工 A=約1,800m ² 排水構造物工 L=約600m 縁石工 L=約200m 防護柵工 L=約200m 区画線 L=約500m 構造物撤去 一式 仮設工 一式
工期 (自)	令和 5年 9月21日
工期 (至)	令和 6年10月31日
変更前の契約金額	317,900,000円 (税込み)
変更金額	+ 53,339,000円 (税込み)
変更後の契約金額	371,239,000円 (税込み)
変更理由	現地の状況により数量の増減を行う。

(第4回) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和 6年10月31日
契約業者名	美保テクノス(株)
契約業者の住所	鳥取県米子市昭和町25
工事の名称	令和5年度北条道路下神地区第3改良工事
工事場所	鳥取県東伯郡北栄町下神地内
工事種別	一般土木工事
工事概要 (変更した内容について記述する)	道路土工V=約30,000m ³ 擁壁工A=約1,700m ² 舗装工A=約1,800m ² 排水構造物工L=約600m 縁石工L=約200m 防護柵工L=約200m 区画線L=約500m 構造物撤去 一式 仮設工 一式
工期(自)	令和 5年 9月21日
工期(至)	令和 6年11月29日
変更前の契約金額	371,239,000円(税込み)
変更金額	+ 20,141,000円(税込み)
変更後の契約金額	391,380,000円(税込み)
変更理由	現地の状況により数量の増減を行う。

(第5回) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和 6年11月20日
契約業者名	美保テクノス(株)
契約業者の住所	鳥取県米子市昭和町25
工事の名称	令和5年度北条道路下神地区第3改良工事
工事場所	鳥取県東伯郡北栄町下神地内
工事種別	一般土木工事
工事概要 (変更した内容について 記述する)	道路土工V=約30,000m ³ 擁壁工A=約1,700m ² 舗装工A=約1,800m ² 排水構造物工L=約600m 縁石工L=約200m 防護柵工L=約200m 区画線L=約500m 構造物撤去 一式 仮設工 一式
工期(自)	令和 5年 9月21日
工期(至)	令和 6年11月29日
変更前の契約金額	391,380,000円(税込み)
変更金額	+ 8,305,000円(税込み)
変更後の契約金額	399,685,000円(税込み)
変更理由	工事請負契約書第26条5項に基づく金額の変更