

(第1回) 契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和 6 年 5 月 1 7 日
契 約 業 者 名	(株) 高野組
契 約 業 者 の 住 所	鳥取県東伯郡琴浦町赤碕 8 1 7 - 7
工 事 の 名 称	令和 5 年度北条道路はわい長瀬地区第 2 改良工事
工 事 場 所	鳥取県東伯郡湯梨浜町はわい長瀬地内
工 事 種 別	一般土木工事
工 事 概 要 (変更した内容について 記述する)	道路土工 V=約40,000m ³ 擁壁工 L=約700m ² 排水構造物工 L=約700m 仮設工 一式
工 期 (自)	令和 6 年 3 月 2 5 日
工 期 (至)	令和 7 年 2 月 2 8 日
変 更 前 の 契 約 金 額	4 0 3 , 9 2 0 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 金 額	+ 5 , 1 2 6 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 後 の 契 約 金 額	4 0 9 , 0 4 6 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 理 由	「「令和 6 年 3 月から適用する公共工事設計労務単価について」の運用に係る特例措置について」(令和 6 年 2 月 2 6 日付け国中整契第 4 0 7 号、国中整技管第 1 5 8 号、国中整計第 3 7 号)に基づく令和 6 年 3 月適用の労務単価への単価更新による請負代金の変更。

(第2回) 契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和　6年12月　6日
契 約 業 者 名	(株) 高野組
契 約 業 者 の 住 所	鳥取県東伯郡琴浦町赤碕817-7
工 事 の 名 称	令和5年度北条道路はわい長瀬地区第2改良工事
工 事 場 所	鳥取県東伯郡湯梨浜町はわい長瀬地内
工 事 種 別	一般土木工事
工 事 概 要 (変更した内容について 記述する)	道路土工　V=28,310m ³ 地盤改良工　一式 法面工　一式 擁壁工　一式 舗装工　一式 カルバート工　一式 排水構造物工　一式 構造物撤去工　一式 仮設工　一式
工 期 (自)	令和　6年　3月25日
工 期 (至)	令和　7年　3月31日
変 更 前 の 契 約 金 額	409,046,000円 (税込み)
変 更 金 額	+ 18,425,000円 (税込み)
変 更 後 の 契 約 金 額	427,471,000円 (税込み)
変 更 理 由	1. 現地の状況に伴い、数量の変更を行う。 2. 関係機関との協議に時間を要したため、工期末を令和7年3月31日までに延期する。