

(第3回) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和 6年12月19日
契約業者名	出雲土建(株)
契約業者の住所	島根県出雲市知井宮町138-3
工事の名称	令和5年度神戸川高松地先軟弱地盤対策第1工事
工事場所	島根県出雲市高松町地先
工事種別	一般土木工事
工事概要 (変更した内容について記述する)	
工 期 (自)	令和 6年 4月 2日
工 期 (至)	令和 7年 1月15日
変更前の契約金額	396,517,000円(税込み)
変更金額	+ 14,421,000円(税込み)
変更後の契約金額	410,938,000円(税込み)
変更理由	1. 工事請負契約書26条第5項の規定に基づく賃金または物価の変動により、変更を行う。

(第2回) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和 6年11月29日
契約業者名	出雲土建(株)
契約業者の住所	島根県出雲市知井宮町138-3
工事の名称	令和5年度神戸川高松地先軟弱地盤対策第1工事
工事場所	島根県出雲市高松町地先
工事種別	一般土木工事
工事概要 (変更した内容について 記述する)	工事延長L=114m 地盤対策工1式(作業土工1式、矢板工1式(広幅鋼矢板128枚)、残土処理工1式)、付帯道路工1式(アスファルト舗装工(車道舗装(A)171m ² 、車道舗装(B)392m ²)、排水構造物工(1号4m、2号2m)、縁石工113m)、構造物撤去工1式、仮設工1式
工 期 (自)	令和 6年 4月 2日
工 期 (至)	令和 7年 1月15日
変更前の契約金額	339,317,000円(税込み)
変更金額	+ 57,200,000円(税込み)
変更後の契約金額	396,517,000円(税込み)
変更理由	1. 現地の状況により、数量の増減を行う。

(第1回) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和 6年 5月20日
契約業者名	出雲土建(株)
契約業者の住所	島根県出雲市知井宮町138-3
工事の名称	令和5年度神戸川高松地先軟弱地盤対策第1工事
工事場所	島根県出雲市高松町地先
工事種別	一般土木工事
工事概要 (変更した内容について 記述する)	
工 期 (自)	令和 6年 4月 2日
工 期 (至)	令和 7年 1月15日
変更前の契約金額	337,821,000円(税込み)
変更金額	+ 1,496,000円(税込み)
変更後の契約金額	339,317,000円(税込み)
変更理由	「令和6年3月以降契約工事に係る契約締結後の特例措置対応について」(令和6年3月11日付事務連絡)に基づき、公共工事設計労務単価等を更新することによる請負代金額の変更。