

## (第1回) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和 7年12月17日
契約業者名	(株) 建設技術研究所
契約業者の住所	東京都中央区日本橋浜町3-21-1
業務の名称	令和7年度斐伊川水系河川整備計画検討業務
業務場所	出雲河川事務所管内
業種区分	土木関係建設コンサルタント業務
業務概要  (変更した内容について 記述する)	
履行期間 (自)	令和 7年 6月26日
履行期間 (至)	令和 8年 3月19日
変更前の契約金額	34,958,000円 (税込み)
変更金額	+ 3,751,000円 (税込み)
変更後の契約金額	38,709,000円 (税込み)
変更理由	1. 河川整備基本方針の検討を追加する。 2. 出水に関する資料作成を追加する。 3. 事業進捗に関する資料作成を追加する。 4. 関係部局との協議に時間を要したため、工期を令和8年3月19日まで延期する。