

(最終) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和 7年 8月26日
契約業者名	祥洋建設(株)
契約業者の住所	島根県浜田市下府町327-41
工事の名称	令和5年度三隅・益田道路岡見IC外第11改良工事
工事場所	島根県浜田市西村町～三隅町岡見地内
工事種別	一般土木工事
工事概要 (変更した内容について 記述する)	1 工区 工事延長 L=80m 掘削工 330m ³ 路体盛土工 60m ³ 法面整形工 190m ² 植生工 132m ² 車道舗装(A) 150m ² 車道舗装(B) 462m ² 歩道舗装(A) 114m ² 道路附属物工 281m ² 2 工区 工事延長 L=7,695m 掘削工 24,740m ³ 路体盛土工 2,800m ³ 路床盛土工 340m ³ 埋土工 590m ³ 法面整形工 2,500m ² 植生工 4,260m ² 碎石舗装工 1,837m ² 側道舗装(A) 119m ² 県道舗装(A) 272m ² 市道舗装(A) 476m ² 路肩舗装(A) 14m ² 区画線工 99m
工期(自)	令和 6年 3月26日
工期(至)	令和 7年 8月29日
変更前の契約金額	348,458,000円(税込み)
変更金額	+ 86,350,000円(税込み)
変更後の契約金額	434,808,000円(税込み)
変更理由	現地の状況により、数量を変更する。

(第1回) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和 6年 4月26日
契約業者名	祥洋建設(株)
契約業者の住所	島根県浜田市下府町327-41
工事の名称	令和5年度三隅・益田道路岡見IC外第11改良工事
工事場所	島根県浜田市西村町～三隅町岡見地内
工事種別	一般土木工事
工事概要 (変更した内容について 記述する)	
工 期 (自)	令和 6年 3月26日
工 期 (至)	令和 7年 3月31日
変更前の契約金額	343,530,000円(税込み)
変更金額	+ 4,928,000円(税込み)
変更後の契約金額	348,458,000円(税込み)
変更理由	令和6年2月に令和6年度各種積算基準が公表されたことを踏まえた特例措置 対応による請負代金額の変更。