

(最終) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和 7年 9月18日
契約業者名	大畑建設(株)
契約業者の住所	島根県益田市大谷町36-3
工事の名称	令和5年度三隅・益田道路鎌手地区第9改良工事
工事場所	島根県益田市西平原町地先
工事種別	一般土木工事
工事概要 (変更した内容について 記述する)	技術管理費 3次元起工測量・3次元データの作成費用(ICT) 1式 3次元出来形管理・3次元データの納品費用(ICT) 1式 営繕費 快適トイレ 1式
工期(自)	令和 6年 4月 1日
工期(至)	令和 7年 9月30日
変更前の契約金額	553,586,000円(税込み)
変更金額	+ 22,055,000円(税込み)
変更後の契約金額	575,641,000円(税込み)
変更理由	・現地の状況により、数量の増減を行う。

(第3回) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和 7年 7月28日
契約業者名	大畑建設(株)
契約業者の住所	島根県益田市大谷町36-3
工事の名称	令和5年度三隅・益田道路鎌手地区第9改良工事
工事場所	島根県益田市西平原町地先
工事種別	一般土木工事
工事概要 (変更した内容について 記述する)	掘削工 掘削(土砂) 5,400m ³ 掘削(軟岩) 11,370m ³ 掘削(硬岩) 13,880m ³ 路床盛土工 2,400m ³ 法面整形工 法面整形(切土部)土砂 510m ² 法面整形(切土部)軟岩Ⅱ 670m ² 法面整形(切土部)中軟岩 1,800m ² 法面整形(盛土部) 2,630m ² 埋土工 60m ³ 植生工 2,630m ²
工期(自)	令和 6年 4月 1日
工期(至)	令和 7年 9月30日
変更前の契約金額	508,684,000円(税込み)
変更金額	+ 44,902,000円(税込み)
変更後の契約金額	553,586,000円(税込み)
変更理由	<ul style="list-style-type: none">・現地の状況により、数量の増減を行う。・地元調整に時間を要するため、工期を令和7年9月30日に延期する。

(第2回) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和 7年 3月19日
契約業者名	大畑建設(株)
契約業者の住所	島根県益田市大谷町36-3
工事の名称	令和5年度三隅・益田道路鎌手地区第9改良工事
工事場所	島根県益田市西平原町地先
工事種別	一般土木工事
工事概要 (変更した内容について 記述する)	掘削工 掘削(土砂) 5,600m ³ 掘削(軟岩) 13,390m ³ 掘削(硬岩) 11,870m ³ 路体盛土工 53,500m ³ 路床盛土工 2,300m ³ 法面整形工 法面整形(切土部) 土砂 600m ² 法面整形(切土部) 軟岩 I 580m ² 法面整形(切土部) 軟岩 II 1,030m ² 法面整形(切土部) 中軟岩 1,560m ² 法面整形(盛土部) 2,830m ² 植生工 2,792m ² 路床安定処理工 安定処理(A) 46m ² 安定処理(B) 181m ² 置換工 96m ³
工期(自)	令和 6年 4月 1日
工期(至)	令和 7年 7月31日
変更前の契約金額	392,909,000円(税込み)
変更金額	+ 115,775,000円(税込み)
変更後の契約金額	508,684,000円(税込み)
変更理由	現地の状況により、数量及び工期の変更をする。

(第1回) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和 6年 4月26日
契約業者名	大畑建設(株)
契約業者の住所	島根県益田市大谷町36-3
工事の名称	令和5年度三隅・益田道路鎌手地区第9改良工事
工事場所	島根県益田市西平原町地先
工事種別	一般土木工事
工事概要 (変更した内容について 記述する)	
工 期 (自)	令和 6年 4月 1日
工 期 (至)	令和 7年 3月31日
変更前の契約金額	388,300,000円(税込み)
変更金額	+ 4,609,000円(税込み)
変更後の契約金額	392,909,000円(税込み)
変更理由	令和6年2月に令和6年度各種積算基準が公表されたことを踏まえた特例措置 対応による請負代金額の変更。