

(最終) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和 7年10月10日
契約業者名	(株)野村組
契約業者の住所	島根県益田市遠田町2554
工事の名称	令和5年度三隅・益田道路遠田IC第4改良工事
工事場所	島根県益田市遠田町地内
工事種別	一般土木工事
工事概要 (変更した内容について 記述する)	掘削工 掘削(土砂) 22,800m ³ 掘削(軟岩) 9,590m ³ 法面整形工 法面整形(切土部)土砂 2,770m ² 自走式土質改良工 土質改良(A) 21,118m ³ 植生工 種子散布 3,097m ² 客土吹付(t=1cm ネット併用) 199m ² 植生基材吹付(t=3m) 310m ² 植生基材吹付(t=5m) 1,032m ² アンカー工 後付荷重計 8箇所 車道舗装(E) 表層(再生密粒度As(20) t=5cm) 69m ² 車道舗装(G) 路盤(RC-40 t=10cm) 100m ² 表層(再生密粒度As(13) t=4cm) 100m ² 歩道舗装(C) 路盤(RC-40 t=15cm) 78m ² 表層(再生密粒度As(13) t=5cm) 78m ²
工期(自)	令和 6年 3月29日
工期(至)	令和 7年10月31日
変更前の契約金額	556,930,000円(税込み)
変更金額	+ 11,660,000円(税込み)
変更後の契約金額	568,590,000円(税込み)
変更理由	・現地の状況により、数量の増減を行う。

(第4回) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和 7年 7月24日
契約業者名	(株)野村組
契約業者の住所	島根県益田市遠田町2554
工事の名称	令和5年度三隅・益田道路遠田IC第4改良工事
工事場所	島根県益田市遠田町地内
工事種別	一般土木工事
工事概要 (変更した内容について 記述する)	アンカー工 103本 アンカー工(鋼製板) 16枚
工期(自)	令和 6年 3月29日
工期(至)	令和 7年10月31日
変更前の契約金額	543,400,000円(税込み)
変更金額	+ 13,530,000円(税込み)
変更後の契約金額	556,930,000円(税込み)
変更理由	<ul style="list-style-type: none">・現地の状況により、数量の増減を行う。・関係機関協議に時間を要したため、工期を令和7年10月31日まで延期する。

(第3回) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和 7年 3月19日
契約業者名	(株)野村組
契約業者の住所	島根県益田市遠田町2554
工事の名称	令和5年度三隅・益田道路遠田IC第4改良工事
工事場所	島根県益田市遠田町地内
工事種別	一般土木工事
工事概要 (変更した内容について 記述する)	掘削工 33,200m ³ 路体盛土工 47,500m ³ 路床盛土工 280m ³ 埋土工 1,500m ³ 法面整形工 8,010m ² 自走式土質改良工 26,510m ³ 置換工 296m ³ 植生工 4,912m ² 地山補強工 1,448m ² アンカー工 87本 アンカー工 (プレキャストコンクリート板) 87枚 舗装準備工 150m ² 橋面防水工 282m ² 車道舗装 (A) 44m ² 車道舗装 (C) 666m ² 車道舗装 (D) 24m ² 車道舗装 (E) 68m ² 車道舗装 (F) 495m ² 区画線工 475m
工期 (自)	令和 6年 3月29日
工期 (至)	令和 7年 7月31日
変更前の契約金額	464,640,000円 (税込み)
変更金額	+ 78,760,000円 (税込み)
変更後の契約金額	543,400,000円 (税込み)
変更理由	<ul style="list-style-type: none">・現地の状況により、数量の増減を行う。・上記の理由により、工期を令和7年7月31日まで延期する。

(第2回) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和 6年 9月17日
契約業者名	(株)野村組
契約業者の住所	島根県益田市遠田町2554
工事の名称	令和5年度三隅・益田道路遠田IC第4改良工事
工事場所	島根県益田市遠田町地内
工事種別	一般土木工事
工事概要 (変更した内容について 記述する)	工事延長 L=2,960m 掘削工 33,410m ³ 路体盛土工 54,000m ³ 路床盛土工 6,900m ³ 埋土工 720m ³ 法面整形工 11,000m ² 自走式土質改良工 28,370m ³ 植生工 8,595m ² 地山補強工 1,448m ² アンカー工 59本 アンカー工 (プレキャストコンクリート板) 59枚 車道舗装 (A) 884m ² 車道舗装 (B) 320m ² 車道舗装 (C) 640m ² 車道舗装 (D) 1,230m ² 歩道舗装 (A) 149m ² 歩道舗装 (B) 337m ² コンクリート舗装 (A) 17m ² 排水工 1式 区画線工 1,107m
工 期 (自)	令和 6年 3月29日
工 期 (至)	令和 7年 3月31日
変更前の契約金額	425,810,000円 (税込み)
変更金額	+ 38,830,000円 (税込み)
変更後の契約金額	464,640,000円 (税込み)
変更理由	・現地の状況により、数量の増減を行う。

(第1回) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和 6年 4月26日
契約業者名	(株)野村組
契約業者の住所	島根県益田市遠田町2554
工事の名称	令和5年度三隅・益田道路遠田IC第4改良工事
工事場所	島根県益田市遠田町地内
工事種別	一般土木工事
工事概要 (変更した内容について 記述する)	
工 期 (自)	令和 6年 3月29日
工 期 (至)	令和 7年 3月31日
変更前の契約金額	420,750,000円(税込み)
変更金額	+ 5,060,000円(税込み)
変更後の契約金額	425,810,000円(税込み)
変更理由	令和6年2月に令和6年度各種積算基準が公表されたことを踏まえた特例措置 対応による請負代金額の変更。