

## (最終) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和 8年 3月25日
契約業者名	永井建設(株)
契約業者の住所	島根県江津市江津町1345番1
工事の名称	令和6年度国道9号江津歩道橋下部他工事
工事場所	島根県江津市後地町～江津町地内
工事種別	一般土木工事
工事概要  (変更した内容について 記述する)	江津歩道橋 法面工 1式 擁壁工 1式 道路附属施設工 1式 仮設工 1式 江津除雪基地 アスファルト舗装工 161m2 防護柵工 1式 仮設工 1式
工 期 (自)	令和 6年12月 2日
工 期 (至)	令和 8年 3月31日
変更前の契約金額	153,890,000円(税込み)
変更金額	+ 8,580,000円(税込み)
変更後の契約金額	162,470,000円(税込み)
変更理由	現地の状況により、数量増減を行う。

## (第3回) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和 8年 2月 3日
契約業者名	永井建設(株)
契約業者の住所	島根県江津市江津町1345番1
工事の名称	令和6年度国道9号江津歩道橋下部他工事
工事場所	島根県江津市後地町～江津町地内
工事種別	一般土木工事
工事概要  (変更した内容について 記述する)	江津歩道橋 橋台工 鉄筋防錆処理 63m <sup>2</sup> 構造物撤去工 1式 仮設工 1式 江津除雪基地 擁壁工 0.2m <sup>3</sup> 道路付属施設工 1式 構造物撤去工 1式 仮設工 1式
工 期 (自)	令和 6年12月 2日
工 期 (至)	令和 8年 3月31日
変更前の契約金額	128,810,000円(税込み)
変更金額	+ 25,080,000円(税込み)
変更後の契約金額	153,890,000円(税込み)
変更理由	現地の状況により、数量増減を行う。 関係機関との調整により、工期延期を行う。 関係機関との調整により、指定部分工期を令和8年3月31日まで延期する。

## (第2回) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和 7年 7月30日
契約業者名	永井建設(株)
契約業者の住所	島根県江津市江津町1345番1
工事の名称	令和6年度国道9号江津歩道橋下部他工事
工事場所	島根県江津市後地町～江津町地内
工事種別	一般土木工事
工事概要  (変更した内容について 記述する)	江津除雪基地 掘削工 310m3 路体盛土工 1,900m3 アスファルト舗装(B) 136m2 江津歩道橋 表面保護工(コンクリート塗装(CC-B)) 16.3m2
工期(自)	令和 6年12月 2日
工期(至)	令和 8年 2月27日
変更前の契約金額	94,600,000円(税込み)
変更金額	+ 34,210,000円(税込み)
変更後の契約金額	128,810,000円(税込み)
変更理由	現地の状況により、数量増減を行う。 関係機関との調整により、指定部分の工期を令和8年2月27日に延期する。 関係機関との調整により、工期を令和8年2月27日に延期する。