

(第1回) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和 8年 3月30日
契約業者名	三菱電機システムサービス (株)
契約業者の住所	東京都世田谷区太子堂4-1-1
工事の名称	令和6年度三隅・益田道路CCTV設備工事
工事場所	島根県浜田市相生町～島根県益田市遠田町
工事種別	通信設備工事
工事概要 (変更した内容について 記述する)	電子応用設備 (機器単体) CCTV設備 1式 電子応用設備 CCTV設備工 1式 システム・インテグレーション 1式 工場製品輸送工 1式 仮設工 1式
工期 (自)	令和 7年 2月26日
工期 (至)	令和 8年 6月30日
変更前の契約金額	270,490,000円 (税込み)
変更金額	+ 57,530,000円 (税込み)
変更後の契約金額	328,020,000円 (税込み)
変更理由	1. 現地の状況により、数量の変更を行う。 2. 関連工事における硬岩処理に伴う掘削工法の見直し等が生じたため、工期を令和8年6月30日に延期する。