

(最終) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和 8年 3月23日
契約業者名	復建調査設計(株) 松江支社
契約業者の住所	島根県松江市西嫁島1-2-33
業務の名称	令和6年度江の川・高津川測量設計その2業務
業務場所	浜田河川国道事務所管内
業種区分	土木関係建設コンサルタント業務
業務概要 (変更した内容について 記述する)	【測量】 ・路線測量 1式 【設計】 ・護岸詳細設計 田津地区 内水検討 1式 関係機関協議資料作成 1式 ・一般構造物詳細設計 重力式擁壁詳細設計 1式 重力式擁壁修正設計 1式 落石防護柵詳細設計 1式 落石防護柵修正設計 1式
履行期間(自)	令和 7年 3月28日
履行期間(至)	令和 8年 3月31日
変更前の契約金額	36,894,000円(税込み)
変更金額	+ 9,966,000円(税込み)
変更後の契約金額	46,860,000円(税込み)
変更理由	現地状況及び関係機関協議により、数量の増減を行う。

(第2回) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和 7年12月17日
契約業者名	復建調査設計(株) 松江支社
契約業者の住所	島根県松江市西嫁島1-2-33
業務の名称	令和6年度江の川・高津川測量設計その2業務
業務場所	浜田河川国道事務所管内
業種区分	土木関係建設コンサルタント業務
業務概要 (変更した内容について記述する)	【測量】 基準点測量 4級基準点測量 9点 現地測量 0.016km ² 路線測量 1式 用地測量 1式 【設計】 護岸詳細設計 市道暫定取付道路修正設計 1式 護岸修正設計(八神下流地区) 1式 護岸修正設計(八神大田地区) 1式 県道迂回路詳細設計 1式 田津地区 内水検討 1式 川越地区施工工程検討 1式 樋門詳細設計 河木谷排水樋門暫定監視設備設計 1式 樋門自動化システム概略検討 1式 郷田排水樋門ゲート更新設計 1式
履行期間(自)	令和 7年 3月28日
履行期間(至)	令和 8年 3月31日
変更前の契約金額	31,999,000円(税込み)
変更金額	+ 4,895,000円(税込み)
変更後の契約金額	36,894,000円(税込み)
変更理由	関係機関協議により、令和8年3月31日まで履行期限を延期する。 現地の状況により、数量の増減を行う。

(第1回) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和 7年 7月 1日
契約業者名	復建調査設計(株) 松江支社
契約業者の住所	島根県松江市西嫁島1-2-33
業務の名称	令和6年度江の川・高津川測量設計その2業務
業務場所	浜田河川国道事務所管内
業種区分	土木関係建設コンサルタント業務
業務概要 (変更した内容について 記述する)	
履行期間(自)	令和 7年 3月28日
履行期間(至)	令和 7年12月26日
変更前の契約金額	31,680,000円(税込み)
変更金額	+ 319,000円(税込み)
変更後の契約金額	31,999,000円(税込み)
変更理由	令和7年2月に令和7年度積算基準が公表されたことを踏まえた特例措置による業務委託料の変更。