

(第3回) 契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和 6 年 6 月 2 7 日
契 約 業 者 名	中電技術コンサルタント (株)
契 約 業 者 の 住 所	広島県広島市南区出汐 2 - 3 - 3 0
業 務 の 名 称	令和 5 年度旭川水系治水計画他検討業務
業 務 場 所	岡山河川事務所
業 種 区 分	土木関係建設コンサルタント業務
業 務 概 要 (変更した内容について 記述する)	
履 行 期 間 (自)	令和 5 年 4 月 1 3 日
履 行 期 間 (至)	令和 6 年 7 月 3 1 日
変 更 前 の 契 約 金 額	6 9 , 0 9 1 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 金 額	+ 3 , 6 1 9 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 後 の 契 約 金 額	7 2 , 7 1 0 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 理 由	1. 検討状況による数量の増を行う。 2. 公開用成果品の作成を追加する。 3. 関係機関との協議に時間を要したため、履行期限を令和6年7月31日まで延期する。

(第2回) 契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和 6 年 3 月 2 6 日
契 約 業 者 名	中電技術コンサルタント (株)
契 約 業 者 の 住 所	広島県広島市南区出汐 2 - 3 - 3 0
業 務 の 名 称	令和 5 年度旭川水系治水計画他検討業務
業 務 場 所	岡山河川事務所
業 種 区 分	土木関係建設コンサルタント業務
業 務 概 要 (変更した内容について 記述する)	
履 行 期 間 (自)	令和 5 年 4 月 1 3 日
履 行 期 間 (至)	令和 6 年 6 月 2 8 日
変 更 前 の 契 約 金 額	2 4 , 6 8 4 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 金 額	+ 4 4 , 4 0 7 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 後 の 契 約 金 額	6 9 , 0 9 1 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 理 由	1. 水辺のにぎわい方策検討を追加する。 2. 検討条件の追加等に伴う数量の増減を行う。 3. 関係機関との協議に伴い、履行期限を令和 6 年 6 月 2 8 日まで延期する。

(第1回) 契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和 6 年 2 月 1 4 日
契 約 業 者 名	中電技術コンサルタント (株)
契 約 業 者 の 住 所	広島県広島市南区出汐 2 - 3 - 3 0
業 務 の 名 称	令和 5 年度旭川水系治水計画他検討業務
業 務 場 所	岡山河川事務所
業 種 区 分	土木関係建設コンサルタント業務
業 務 概 要 (変更した内容について 記述する)	
履 行 期 間 (自)	令和 5 年 4 月 1 3 日
履 行 期 間 (至)	令和 6 年 3 月 2 9 日
変 更 前 の 契 約 金 額	2 4 , 6 8 4 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 金 額	± 0 円 (税込み)
変 更 後 の 契 約 金 額	2 4 , 6 8 4 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 理 由	関係機関との協議に時間を要したため、履行期限を令和 6 年 3 月 2 9 日まで延期する。