

(第1回) 契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和 7 年 2 月 2 7 日
契 約 業 者 名	(株) オオバ
契 約 業 者 の 住 所	東京都千代田区神田錦町 3 - 7 - 1
業 務 の 名 称	令和 6 年度岡山河川管内敷地調査業務
業 務 場 所	岡山河川事務所管内
業 種 区 分	測量
業 務 概 要 (変更した内容について 記述する)	
履 行 期 間 (自)	令和 6 年 1 0 月 1 6 日
履 行 期 間 (至)	令和 7 年 3 月 2 5 日
変 更 前 の 契 約 金 額	1 5 , 2 1 3 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 金 額	+ 4 , 0 1 5 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 後 の 契 約 金 額	1 9 , 2 2 8 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 理 由	地元調整等に時間を要したため、履行期限を令和 7 年 3 月 2 5 日まで延期する。 また3級基準点測量、UAVレーザー測量、地積測量図の転写、依頼書の作成を追加する。 現地の状況より、数量の増減をおこなう。 なお、当初予定していた現地測量はUAVレーザー測量に切り替えるため取りやめる。