

(第3回) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和 6年 8月26日
契約業者名	山陽電子工業(株)
契約業者の住所	岡山県岡山市中区長岡4-73
工事の名称	令和5年度岡山河川事務所管内監視制御設備外更新工事
工事場所	岡山河川事務所管内
工事種別	通信設備工事
工事概要 (変更した内容について記述する)	
工期(自)	令和 5年 6月23日
工期(至)	令和 6年 8月30日
変更前の契約金額	234,850,000円(税込み)
変更金額	+ 5,280,000円(税込み)
変更後の契約金額	240,130,000円(税込み)
変更理由	現地状況により、数量の増減を行う

(第2回) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和 6年 5月16日
契約業者名	山陽電子工業(株)
契約業者の住所	岡山県岡山市中区長岡4-73
工事の名称	令和5年度岡山河川事務所管内監視制御設備外更新工事
工事場所	岡山河川事務所管内
工事種別	通信設備工事
工事概要 (変更した内容について記述する)	
工期(自)	令和 5年 6月23日
工期(至)	令和 6年 8月30日
変更前の契約金額	234,850,000円(税込み)
変更金額	± 0円(税込み)
変更後の契約金額	234,850,000円(税込み)
変更理由	関係機関協議により、工期を令和6年8月30日まで延期する。

(第1回) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和 6年 3月26日
契約業者名	山陽電子工業(株)
契約業者の住所	岡山県岡山市中区長岡4-73
工事の名称	令和5年度岡山河川事務所管内監視制御設備外更新工事
工事場所	岡山河川事務所管内
工事種別	通信設備工事
工事概要 (変更した内容について 記述する)	本工事は、岡山河川事務所管内でIP監視制御設備及びCCTV設備の更新並びに旭川出張所にモニタ装置を新設するものである。
工期(自)	令和 5年 6月23日
工期(至)	令和 6年 5月31日
変更前の契約金額	160,600,000円(税込み)
変更金額	+ 74,250,000円(税込み)
変更後の契約金額	234,850,000円(税込み)
変更理由	数量及び工期の変更を行う。 資材調達の遅延により工期を令和6年まで5月31日まで延期する。