

## (第2回) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和 8年 1月 9日
契約業者名	栄光テクノ(株)
契約業者の住所	岡山県岡山市南区新福2-7-20
工事の名称	令和7年度吉井川上流維持工事
工事場所	吉井川・金剛川(坂根出張所管理区間)
工事種別	維持修繕工事
工事概要  (変更した内容について 記述する)	
工 期 (自)	令和 7年 4月 1日
工 期 (至)	令和 9年 3月31日
変更前の契約金額	204,072,000円(税込み)
変 更 金 額	+ 39,039,000円(税込み)
変更後の契約金額	243,111,000円(税込み)
変 更 理 由	1. ゲート工を追加する。 2. その他、現地の状況により数量の増減を行う。

## (第1回) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和 7年 5月15日
契約業者名	栄光テクノ(株)
契約業者の住所	岡山県岡山市南区新福2-7-20
工事の名称	令和7年度吉井川上流維持工事
工事場所	吉井川・金剛川(坂根出張所管理区間)
工事種別	維持修繕工事
工事概要  (変更した内容について 記述する)	
工 期 (自)	令和 7年 4月 1日
工 期 (至)	令和 9年 3月31日
変更前の契約金額	193,930,000円(税込み)
変更金額	+ 10,142,000円(税込み)
変更後の契約金額	204,072,000円(税込み)
変更理由	令和7年3月から適用する公共工事設計労務単価に係る特例措置対応による請負代金額の変更