

(第1回) 契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和 8 年 6 月 2 9 日
契 約 業 者 名	栄光テクノ (株)
契 約 業 者 の 住 所	岡山県岡山市南区新福 2 - 7 - 2 0
工 事 の 名 称	令和 7 年度高梁川酒津地区外堤防強化工事
工 事 場 所	岡山県倉敷市酒津地先～総社市清音古地地先
工 事 種 別	一般土木工事
工 事 概 要 (変更した内容について 記述する)	河川土工 1式 護岸基礎工 1式 根固め工 1式 法覆護岸工 1式 付帯道路工 1式 構造物撤去工 1式 仮設工 1式 (工事発注規模) 3億4,000万円以上 4億9,000万円未満
工 期 (自)	令和 7 年 1 2 月 1 8 日
工 期 (至)	令和 8 年 7 月 3 1 日
変 更 前 の 契 約 金 額	3 7 2 , 1 3 0 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 金 額	+ 4 4 , 8 8 0 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 後 の 契 約 金 額	4 1 7 , 0 1 0 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 理 由	1. 法覆護岸工を取りやめる。(酒津箇所) 2. 仮設工(指定仮設)を追加する。(酒津箇所) 3. 堤防補強工を取りやめる。(古地箇所) 4. 現地の状況により、数量の増減を行う。 5. 関係機関との協議に時間を要したため、工期を令和 8 年 7 月 3 1 日まで延期する。