

(第1回) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和 7年 5月16日
契約業者名	日本工営(株)
契約業者の住所	東京都千代田区麹町5-4
業務の名称	令和6年度岡山三川河川管理施設測量設計他業務
業務場所	吉井川・旭川・高梁川及びその支川(国管理区間)
業種区分	土木関係建設コンサルタント業務
業務概要 (変更した内容について 記述する)	
履行期間(自)	令和 7年 3月 7日
履行期間(至)	令和 7年10月31日
変更前の契約金額	23,969,000円(税込み)
変更金額	+ 1,265,000円(税込み)
変更後の契約金額	25,234,000円(税込み)
変更理由	令和7年3月から適用する設計業務委託等技術者単価に関する特例措置対応による請負業務費の変更

(第2回) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和 7年10月27日
契約業者名	日本工営(株)
契約業者の住所	東京都千代田区麴町5-4
業務の名称	令和6年度岡山三川河川管理施設測量設計他業務
業務場所	吉井川・旭川・高梁川及びその支川(国管理区間)
業種区分	土木関係建設コンサルタント業務
業務概要 (変更した内容について 記述する)	
履行期間(自)	令和 7年 3月 7日
履行期間(至)	令和 7年12月26日
変更前の契約金額	25,234,000円(税込み)
変更金額	± 0円(税込み)
変更後の契約金額	25,234,000円(税込み)

変 更 理 由

1. 関係機関協議により、履行期間を令和7年12月26日まで延期する。

(第3回) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和 7年12月24日
契約業者名	日本工営(株)
契約業者の住所	東京都千代田区麴町5-4
業務の名称	令和6年度岡山三川河川管理施設測量設計他業務
業務場所	吉井川・旭川・高梁川及びその支川(国管理区間)
業種区分	土木関係建設コンサルタント業務
業務概要 (変更した内容について 記述する)	
履行期間(自)	令和 7年 3月 7日
履行期間(至)	令和 7年12月26日
変更前の契約金額	25,234,000円(税込み)
変更金額	+ 9,328,000円(税込み)
変更後の契約金額	34,562,000円(税込み)

変 更 理 由

1. 基準点測量、用地測量を追加する。
2. 地質調査業務を追加する。
3. 樋門設計、施設設計、河川管理資料作成を追加する。
4. その他、現地の状況により数量の増減を行う。