

(第1回) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和 7年12月25日
契約業者名	(株) 建設技術研究所
契約業者の住所	東京都中央区日本橋浜町3-21-1
業務の名称	令和6年度旭川中上流整備基本設計業務
業務場所	旭川水系
業種区分	土木関係建設コンサルタント業務
業務概要 (変更した内容について 記述する)	
履行期間 (自)	令和 7年 4月 1日
履行期間 (至)	令和 8年 3月27日
変更前の契約金額	29,238,000円 (税込み)
変更金額	+ 9,317,000円 (税込み)
変更後の契約金額	38,555,000円 (税込み)

変 更 理 由

1. 現地作業の状況による数量の減を行う。
2. 西川地区護岸概略設計、施工計画検討を追加する。
3. 西川地区護岸概略設計において関係機関との協議に時間を要するため、履行期限を令和8年3月27日まで延期する。