

(第1回) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和 7年 5月 7日
契約業者名	復建調査設計 (株)
契約業者の住所	広島県広島市東区光町2-10-11
業務の名称	令和6年度吉井川水辺現地調査 (両生類・爬虫類・哺乳類) 業務
業務場所	岡山河川事務所管内及び苫田ダム管理所管内
業種区分	土木関係建設コンサルタント業務
業務概要 (変更した内容について 記述する)	
履行期間 (自)	令和 7年 4月 1日
履行期間 (至)	令和 7年12月26日
変更前の契約金額	32,549,000円 (税込み)
変更金額	± 0円 (税込み)
変更後の契約金額	32,549,000円 (税込み)
変更理由	R7設計業務等標準積算基準に関する特例措置による請負代金の変更。

(第2回) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和 7年12月24日
契約業者名	復建調査設計(株)
契約業者の住所	広島県広島市東区光町2-10-11
業務の名称	令和6年度吉井川水辺現地調査(両生類・爬虫類・哺乳類)業務
業務場所	岡山河川事務所管内及び苦田ダム管理所管内
業種区分	土木関係建設コンサルタント業務
業務概要 (変更した内容について 記述する)	
履行期間(自)	令和 7年 4月 1日
履行期間(至)	令和 8年 2月27日
変更前の契約金額	32,549,000円(税込み)
変更金額	+ 10,747,000円(税込み)
変更後の契約金額	43,296,000円(税込み)

変 更 理 由

- ・本業務で実施する河川水辺の国勢調査の全体調査計画の策定について、岡山県や本省・本局との内容にかかわる調整や取り決め決定に時間を要し、1月中旬以降に本省・本局での確認を踏まえて策定されることとなったため、工期を令和8年2月27日まで延期する。
- ・和木町かわまちづくりモニタリング調査を追加する。
- ・坂根堰魚道遡上調査を追加する。
- ・水生生物調査運営補助を追加する。