

(第1回) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和 7年12月19日
契約業者名	八千代エンジニアリング (株)
契約業者の住所	東京都台東区浅草橋5-20-8
業務の名称	令和7年度高梁川宍粟地区予備設計外業務
業務場所	岡山県岡山市
業種区分	土木関係建設コンサルタント業務
業務概要 (変更した内容について 記述する)	
履行期間 (自)	令和 7年 6月19日
履行期間 (至)	令和 8年 3月31日
変更前の契約金額	23,419,000円 (税込み)
変更金額	+ 4,653,000円 (税込み)
変更後の契約金額	28,072,000円 (税込み)

変 更 理 由

1. 関係機関協議に時間を要しているため、履行期限を令和8年3月31日に延期する。
2. 路線測量を取り止める。
3. 基準点測量を追加する。
4. 水準測量を追加する。
5. 現地測量を追加する。
6. 堤防安全性評価を追加する。
7. BIM/SIMモデル作成を追加する。