

## (第1回) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和 8年 3月25日
契約業者名	(株) 東京建設コンサルタント
契約業者の住所	東京都豊島区北大塚1-15-6
業務の名称	令和7年度高梁川水系河川整備基本方針他検討業務
業務場所	岡山県岡山市
業種区分	土木関係建設コンサルタント業務
業務概要  (変更した内容について 記述する)	
履行期間 (自)	令和 7年 7月 8日
履行期間 (至)	令和 8年 6月30日
変更前の契約金額	24,970,000円 (税込み)
変更金額	+ 1,936,000円 (税込み)
変更後の契約金額	26,906,000円 (税込み)
変更理由	1. 計画高水流量に関する関係機関協議に時間を要しているため、履行期限を令和8年6月30日まで延期する。 2. 「気候変動を踏まえた河川整備基本方針検討」の一部を追加する。