

(第1回) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和 6年 6月27日
契約業者名	(株) オリエンタルコンサルタンツ
契約業者の住所	東京都渋谷区本町3-12-1
業務の名称	令和5年度岡山倉敷立体橋梁予備設計業務
業務場所	岡山県岡山市南区古新田～岡山県倉敷市加須山地内
業種区分	土木関係建設コンサルタント業務
業務概要 (変更した内容について 記述する)	橋梁予備設計 1式
履行期間 (自)	令和 5年 9月20日
履行期間 (至)	令和 6年12月27日
変更前の契約金額	49,995,000円 (税込み)
変更金額	+ 22,110,000円 (税込み)
変更後の契約金額	72,105,000円 (税込み)
変更理由	<ul style="list-style-type: none">・現地の状況により、数量の増減を行う。・無津交差点に関する関係・地元機関協議に時間を要した為、工期を令和6年12月27日まで延期する。・工区を「岡山県岡山市南区古新田～岡山県都窪郡早島町早島地内」から「岡山県岡山市南区古新田～岡山県倉敷市加須山地内」へ変更する。