

(最終) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和7年3月24日
契約業者名	株式会社三幸工務店
契約業者の住所	岡山県岡山市北区津高140番地の3
工事の名称	令和5年度笠岡バイパスカブト南地区第18改良工事
工事場所	岡山県笠岡市カブト南町地内
工事種別	一般土木B+C工事
工事概要	本工事は、一般国道2号笠岡バイパスのうち、岡山県笠岡市カブト南町地内における改良工事である。
工期(自)	令和5年10月11日
工期(至)	令和7年3月31日
変更前の契約金額	325,952,000円 (税込み)
変更金額	+62,183,000円 (税込み)
変更後の契約金額	388,135,000円 (税込み)
変更理由	関係機関協議に時間を要したため。 工事間調整により盛土材確保に必要な採取土運搬を追加する。

(第2回) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和6年8月30日
契約業者名	株式会社三幸工務店
契約業者の住所	岡山県岡山市北区津高140番地の3
工事の名称	令和5年度笠岡バイパスカブト南地区第18改良工事
工事場所	岡山県笠岡市カブト南町地内
工事種別	一般土木B+C工事
工事概要	本工事は、一般国道2号笠岡バイパスのうち、岡山県笠岡市カブト南町地内における改良工事である。
工期(自)	令和5年10月11日
工期(至)	令和7年2月28日
変更前の契約金額	306,900,000円 (税込み)
変更金額	+19,052,000円 (税込み)
変更後の契約金額	325,952,000円 (税込み)
変更理由	他工事との調整に時間を要したため。 工事の一時中止に伴う工事の現場維持等に要する費用を追加する。