

(最終) 契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和7年3月17日
契 約 業 者 名	株式会社ナイカイアーキット
契 約 業 者 の 住 所	岡山県倉敷市児島駅前一丁目100番地
工 事 の 名 称	令和5年度岡山環状南道路藤田地区第4補強土壁他工事
工 事 場 所	岡山県岡山市南区藤田地内
工 事 種 別	一般土木C工事
工 事 概 要	本工事は、一般国道180号岡山環状南道路のうち、岡山県岡山市南区藤田地内における改良工事である。
工 期 (自)	令和6年3月7日
工 期 (至)	令和7年3月19日
変 更 前 の 契 約 金 額	150,447,000円 (税込み)
変 更 金 額	+34,925,000円 (税込み)
変 更 後 の 契 約 金 額	185,372,000円 (税込み)
変 更 理 由	現地の状況により、数量の変更を行う。 床掘部の地質状況から土留め工を追加する。

(第2回) 契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和6年12月27日
契 約 業 者 名	株式会社ナйкаイアーキット
契 約 業 者 の 住 所	岡山県倉敷市児島駅前一丁目100番地
工 事 の 名 称	令和5年度岡山環状南道路藤田地区第4補強土壁他工事
工 事 場 所	岡山県岡山市南区藤田地内
工 事 種 別	一般土木C工事
工 事 概 要	本工事は、一般国道180号岡山環状南道路のうち、岡山県岡山市南区藤田地内における改良工事である。
工 期 (自)	令和6年3月7日
工 期 (至)	令和7年3月19日
変 更 前 の 契 約 金 額	136,939,000円 (税込み)
変 更 金 額	+13,508,000円 (税込み)
変 更 後 の 契 約 金 額	150,447,000円 (税込み)
変 更 理 由	現地の状況により、数量の変更を行う。 概数発注工事の詳細指示による数量の変更を行う。 他工事間調整に時間を要したため、工期を延期する。